

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0406000026122010900	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIOS Y TALLERES RECREATIVOS "EL RECREO" (TERCERA ETAPA)	0044 PETALCINGO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	6,775.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1016000016122010900	CONSTRUCCION DE BODEGA Y ESPACIOS DE USOS MULTIPLES (TERCERA ETAPA)	0044 PETALCINGO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	6,775.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					

14 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

1401FGP02632102120	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (MALLA CICLONICA)	0156 VARIAS LOCALIDADES	737,734.13	737,734.13	0.00	---	99.55	1.00 PROYECTO	1.00	PROYECTO
1401FGP03632102120	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (ALAMBRE DE PUA)	0156 VARIAS LOCALIDADES	1,351,435.63	1,351,435.63	0.00	---	99.60	1.00 PROYECTO	1.00	PROYECTO
1401FGP04632102120	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (BOMBA ASPERSORA)	0156 VARIAS LOCALIDADES	232,675.00	232,675.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1.00	PROYECTO
Sub Total por Subprograma			2,321,844.76	2,321,844.76	0.00					

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1602FGP01515101020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,758,431.13	1,758,431.13	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1.00	PROYECTO
1602FGP05511101020	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	329,062.35	329,062.35	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1.00	PROYECTO
Sub Total por Subprograma			2,087,493.48	2,087,493.48	0.00					
Sub Total por Programa			4,409,338.24	4,409,338.24	0.00					

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,409,338.24 4,409,338.24 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0201GID01331101090	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL MUNICIPIO QUE SERAN EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024	0162 TILA	7,046,440.84	7,046,440.84	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	83,505.00	PERSONAS
0201GA001331101090	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DEL MUNICIPIO, QUE SERAN EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024.	0162 TILA	2,681,750.00	2,681,750.00	0.00	---	100.00	6.00	LOTE	88,565.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,728,190.84	9,728,190.84	0.00						
07 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
0706GIDA1325101090	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS)	0162 TILA	3,045,854.84	3,045,854.84	0.00	---	100.00	6.00	VEHICULO	83,505.00	PERSONAS
0706GADO232510109	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS).	0162 TILA	761,463.72	761,463.72	0.00	---	100.00	6.00	VEHICULO	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,807,318.56	3,807,318.56	0.00						
Sub Total por Programa			13,535,509.40	13,535,509.40	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			13,535,509.40	13,535,509.40	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

VI VIVIENDA

02 MURO FIRME

0201801296111010900	CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0014 CHULUM CARDENAS	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00	---	0.00	85.00	MURO	85.00	PERSONAS
0201800996111010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO JOLJA.	0079 JOLJA TIONTIEPA	714,688.61	714,688.61	0.00	---	0.00	42.00	MURO	42.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020180101611010900	CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO YEWITZ	0058 TIONTIEPA BENITO JUAREZ	629,606.63	629,606.63	0.00	--	0.00	37.00	MURO	37.00	PERSONAS
020180091611010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN.	0071 MASOJA YOCHIJA	340,327.91	340,327.91	0.00	---	0.00	20.00	MURO	20.00	PERSONAS
020180093611010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN.	0070 CAMPANARIO	663,639.42	663,639.42	0.00	---	0.00	39.00	MURO	39.00	PERSONAS
020180083611010900	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0095 PANHUITZ	697,672.22	697,672.22	0.00	--	0.00	41.00	MURO	41.00	PERSONAS
020180076611010900	CONSTRUCCION DE 61 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0027 JOLNOPA GUADALUPE	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00	---	0.00	61.00	MURO	61.00	PERSONAS
020180090611010900	CONSTRUCCION DE 88 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0138 CHACHALACA	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00	---	0.00	88.00	MURO	88.00	PERSONAS
020180092611010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN.	0071 MASOJA YOCHIJA	323,311.51	323,311.51	0.00	---	0.00	19.00	MURO	19.00	PERSONAS
020180097611010900	CONSTRUCCION DE 109 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0009 COQUIJA	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00	---	0.00	109.00	MURO	109.00	PERSONAS
020180072611010900	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0108 SAN NICOLAS	907,541.09	907,541.09	0.00	---	0.00	32.00	MURO	32.00	PERSONAS
020180080611010900	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN.	0028 BELISARIO DOMINGUEZ	442,426.28	442,426.28	0.00	---	0.00	26.00	MURO	26.00	PERSONAS
020180096611010900	CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0094 LA INDEPENDENCIA	833,803.38	833,803.38	0.00	---	0.00	49.00	MURO	49.00	PERSONAS
020180100611010900	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO CENTRO.	0070 CAMPANARIO	510,491.86	510,491.86	0.00	---	0.00	30.00	MURO	30.00	PERSONAS
020180084611010900	CONSTRUCCION DE 31 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0005 EL CALVARIO	527,508.26	527,508.26	0.00	---	0.00	31.00	MURO	31.00	PERSONAS
020180079611010900	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN.	0028 BELISARIO DOMINGUEZ	1,106,065.71	1,106,065.71	0.00	---	0.00	65.00	MURO	65.00	PERSONAS
020180130611010900	CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO LAS CRUCES.	0026 JOLNISHTIE PRIMERA SECCION	748,721.40	748,721.40	0.00	--	0.00	44.00	MURO	44.00	PERSONAS
020180142611010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0050 TIUTZOL	969,934.54	969,934.54	0.00	---	0.00	57.00	MURO	57.00	PERSONAS
020180085611010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PRIMERA ETAPA.	0029 JOLPOKITIOC	314,084.69	314,084.69	0.00	---	0.00	19.00	MURO	19.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0201800946111010900	CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA.	0061 TAQUITENAN	578,557.44	578,557.44	0.00	---	0.00	34.00	MURO	34.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Sub Total por Programa			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			16,837,004.70	16,837,004.70	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102244101592020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	163,955.00	163,955.00	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102244101322020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	1,405,800.26	1,405,800.26	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102244103751020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	0.00	0.00	0.00	---	---	390.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102244122961020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC)	0162 TILA	1,121,706.08	1,121,706.08	0.00	---	100.00	11.00	MANTENIMIENTO	80,531.00	PERSONAS
0102244103981020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	251,899.12	251,899.12	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102244103922020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	15,113.95	15,113.95	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
0102244112611020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC, PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, ESTIAJES, LLUVIAS Y FRENTE FRIOS.	0162 TILA	1,661,892.42	1,661,892.42	0.00	---	100.00	62,455.46	LITROS	80,531.00	PERSONAS
0102244101221020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0162 TILA	11,530,391.79	11,530,391.79	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	80,531.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,150,758.62	16,150,758.62	0.00						
Sub Total por Programa			16,150,758.62	16,150,758.62	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)										
1506244073981010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	11,087.41	11,087.41	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
1506244071221010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	477,639.47	477,639.47	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
1506244071322010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	60,082.43	60,082.43	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
1506244073922010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0162 TILA	665.24	665.24	0.00	---	100.00	10.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			549,474.55	549,474.55	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2001244023922010400	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, EJERCICIO 2024	0162 TILA	1,021,612.00	1,021,612.00	0.00	---	100.00	4.00	PAGO	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,021,612.00	1,021,612.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,571,086.55	1,571,086.55	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS										
0201244223111010900	PAGO A CFE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 (ZONA SAN CRISTOBAL)	0162 TILA	799,814.05	799,814.05	0.00	---	100.00	2.00	PAGO	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			799,814.05	799,814.05	0.00						
Sub Total por Programa			799,814.05	799,814.05	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD										
0101244182831020100	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0162 TILA	1,785,802.37	1,785,802.37	0.00	---	100.00	120.00	POLICIA	83,505.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0714244435651020100	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION (MEJORAS EN EL SISTEMA EXISTENTE DEL C4, MEDIANTE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA) Y SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION, MEDIANTE LA AMPLIACION DE TORRES,	0162 TILA	335,800.00	335,800.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	83,505.00	PERSONAS
0714244215651020100	SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION, MEDIANTE LA AMPLIACION DE TORRES, ADQ. DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y MANTENIMIENTO A REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION Y COMPONENTES	0162 TILA	89,436.00	89,436.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	83,505.00	PERSONAS
0714244213191020100	SISTEMA NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION, MEDIANTE LA AMPLIACION DE TORRES, ADQ. DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y MANTENIMIENTO A REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION Y COMPONENTES	0162 TILA	208,672.40	208,672.40	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			633,908.40	633,908.40	0.00						
Sub Total por Programa			17,145,877.95	17,145,877.95	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
05 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN SANITARIA Y DEL MEJORAMIENTO ECOLÓGICO											
0500244091322021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO	0162 TILA	40,119.33	40,119.33	0.00	---	100.00	17.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0500244091221021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO	0162 TILA	316,666.66	316,666.66	0.00	---	100.00	17.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0500244093922021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO	0162 TILA	428.14	428.14	0.00	---	100.00	17.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0500244093981021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERATIVIDAD DEL RELLENO SANITARIO	0162 TILA	7,135.73	7,135.73	0.00	---	100.00	17.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			364,349.86	364,349.86	0.00						
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702244041322021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	1,279,209.45	1,279,209.45	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0702244043922021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	13,947.29	13,947.29	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0701244275411021400	EQUIPAMIENTO (ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR)	0162 TILA	1,848,999.00	1,848,999.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	7,313.00	PERSONAS
0702244041592021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	122,575.00	122,575.00	0.00	--	100.00	390.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0702244041221021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	10,408,552.26	10,408,552.26	0.00	--	100.00	390.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0702244043981021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0162 TILA	232,454.85	232,454.85	0.00	--	100.00	390.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,905,737.85	13,905,737.85	0.00						
Sub Total por Programa			14,270,087.71	14,270,087.71	0.00						

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203244315411020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS) (AMBULANCIA)	0162 TILA	2,853,600.00	2,853,600.00	0.00	--	100.00	2.00	AMBULANCIA	80,531.00	PERSONAS
0203244305411020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PIPA)	0162 TILA	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00	--	100.00	1.00	VEHICULO	80,531.00	PERSONAS
0203244152911020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)	0162 TILA	338,952.00	338,952.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203244155671020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)	0162 TILA	87,000.00	87,000.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203244155411020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)	0162 TILA	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0205244132711020100	EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0162 TILA	360,632.40	360,632.40	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0205244132911020100	EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0162 TILA	83,868.00	83,868.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203244142711020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0162 TILA	153,062.00	153,062.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	80,531.00	PERSONAS
0203244325411020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UN CAMION 3 TONELADAS)	0162 TILA	944,900.00	944,900.00	0.00	--	100.00	1.00	VEHICULO	80,531.00	PERSONAS
0203244295411020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UN VEHICULO PICK UP	0162 TILA	670,200.00	670,200.00	0.00	--	100.00	1.00	VEHICULO	80,531.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

7,797,214.40 7,797,214.40 0.00

Sub Total por Programa

7,797,214.40 7,797,214.40 0.00

SA SALUD

04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

0400244053981010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0162 TILA	18,645.59	18,645.59	0.00	---	100.00	12.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0400244051221010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0162 TILA	924,375.06	924,375.06	0.00	---	100.00	12.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0400244051322010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0162 TILA	113,352.06	113,352.06	0.00	---	100.00	12.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0400244053922010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0162 TILA	1,118.75	1,118.75	0.00	---	100.00	12.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,057,491.46 1,057,491.46 0.00

Sub Total por Programa

1,057,491.46 1,057,491.46 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100224Q1443101080	BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 141 CENTROS ESCOLARES	0156 VARIAS LOCALIDADES	6,480,027.25	6,480,027.25	0.00	---	100.00	59,120.00	DESAYUNOS	11,326.00	ALUMNOS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	-----------	-----------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

6,480,027.25 6,480,027.25 0.00

02 FOMENTO A LA EDUCACIÓN (BECAS)

0200244234421010900	ESTIMULOS A LA EDUCACION MEDIANTE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	0162 TILA	348,400.00	348,400.00	0.00	---	100.00	47.00	BECA	47.00	ALUMNOS
---------------------	--	-----------	------------	------------	------	-----	--------	-------	------	-------	---------

Sub Total por Subprograma

348,400.00 348,400.00 0.00

03 EQUIPAMIENTO

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0300244264431021600	ADQUISICION DE LAPTOP PARA APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS, DE DIFERENTES NIVELES ACADEMICOS, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS, MEDIANTE LA ENTREGA DE LAPTOP	0156 VARIAS LOCALIDADES	579,826.00	579,826.00	0.00	---	100.00	65.00	PIEZA	65.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			579,826.00	579,826.00	0.00						
Sub Total por Programa			7,408,253.25	7,408,253.25	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO											
0101244083981021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	11,918.34	11,918.34	0.00	---	100.00	13.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0101244081322021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	66,875.87	66,875.87	0.00	---	100.00	13.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0101244083922021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	694.68	694.68	0.00	---	100.00	13.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0101244081221021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0162 TILA	541,670.65	541,670.65	0.00	---	100.00	13.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			621,159.54	621,159.54	0.00						
Sub Total por Programa			621,159.54	621,159.54	0.00						
TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES											
02 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL											
0205244061221010800	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	0162 TILA	655,670.16	655,670.16	0.00	---	100.00	9.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
0205244061322010800	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	0162 TILA	81,958.77	81,958.77	0.00	---	100.00	9.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			737,628.93	737,628.93	0.00						
Sub Total por Programa			737,628.93	737,628.93	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL											
0400244344311021200	EQUIPAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	516,807.87	516,807.87	0.00	---	100.00	483.00	PIEZA	483.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400244254311021200	EQUIPAMIENTO CON MAQUINA DESPULPADORA DE CAFE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	314,650.00	314,650.00	0.00	---	100.00	35.00	PIEZA	117.00	PERSONAS
0400244394311021200	EQUIPAMIENTO DE FUMIGADOR DE MOCHILA DE 12 LTS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	128,255.01	128,255.01	0.00	---	100.00	113.00	PIEZA	113.00	PERSONAS
0400244374311021200	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	291,695.00	291,695.00	0.00	---	100.00	257.00	PIEZA	257.00	PERSONAS
0400244424311021200	EQUIPAMIENTO DE MOLINO MANUAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	336,259.57	336,259.57	0.00	---	100.00	617.00	PIEZA	617.00	PERSONAS
0400244334311021200	EQUIPAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0068 NUEVO LIMAR	200,090.00	200,090.00	0.00	---	100.00	187.00	PIEZA	187.00	PERSONAS
0400244384311021200	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	427,895.00	427,895.00	0.00	---	100.00	377.00	PIEZA	377.00	PERSONAS
0400244404311021200	EQUIPAMIENTO DE MALLA CICLONICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	601,519.30	601,519.30	0.00	---	100.00	584.00	PIEZA	584.00	PERSONAS
0400244364311021200	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	255,375.00	255,375.00	0.00	---	100.00	225.00	PIEZA	225.00	PERSONAS
0400244414311021200	EQUIPAMIENTO DE MOLINO MANUAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0039 NUEVA ESPERANZA	325,359.03	325,359.03	0.00	---	100.00	597.00	PIEZA	597.00	PERSONAS
0400244354311021200	EQUIPAMIENTO DE BOMBA ASPERSORA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0156 VARIAS LOCALIDADES	300,775.00	300,775.00	0.00	---	100.00	265.00	PIEZA	265.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,698,680.78	3,698,680.78	0.00						
Sub Total por Programa			3,698,680.78	3,698,680.78	0.00						
UG TELEFONÍA RURAL											
02 RADIO COMUNICACIÓN											
0201244245651010900	TELEFONIA RURAL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE RADIOS BASES ANALOGICOS, INCLUYE: SERVICIOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION, EN VARIAS LOCALIDADES	0156 VARIAS LOCALIDADES	743,737.25	743,737.25	0.00	---	100.00	30.00	RADIOS	83,505.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TILA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201244285651010900	TELEFONIA RRURAL, MEDIANTE LA ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES ANALOGICOS, INCLUYE: PROGRAMACION DE LOS EQUIPOS.	0156 VARIAS LOCALIDADES	994,979.70	994,979.70	0.00	--	100.00	200.00	RADIOS	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,738,716.95	1,738,716.95	0.00						
Sub Total por Programa			1,738,716.95	1,738,716.95	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
12 BIBLIOTECA PÚBLICA											
1204244033922021000	OPERACION DE BIBLIOTECA (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	4,446.85	4,446.85	0.00	---	100.00	88.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
1204244031221021000	OPERACION DE BIBLIOTECA (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	3,309,894.16	3,309,894.16	0.00	---	100.00	88.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
1204244031322021000	OPERACION DE BIBLIOTECA (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	408,857.25	408,857.25	0.00	---	100.00	88.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
1204244033981021000	OPERACION DE BIBLIOTECA (CONTRATACION DE PERSONAL)	0162 TILA	74,114.18	74,114.18	0.00	---	100.00	88.00	PERSONAL	83,505.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,797,312.44	3,797,312.44	0.00						
Sub Total por Programa			3,797,312.44	3,797,312.44	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			76,794,082.63	76,794,082.63	0.00						
Total General			111,575,934.97	111,575,934.97	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERRERA

ROGER URIEL TRUJILLO TRUJILLO

OFELIA PEREZ DIAZ

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE