



2024	4	CHP240402467735	Proyecto de inversión	950993.81	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 03 - 347426	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	347426	5		22	18	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	20-08-2024	19-09-2024	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402467820	Proyecto de inversión	100981.0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100981.0, modificado:100981.0}}	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL PORVENIR C.C.T. 070915636 EN TILA, LOCALIDAD JOJAO - 347665	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	347665	5		89	76	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100981.0, modificado:100981.0}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100981.0, modificado:100981.0}}	29-07-2024	12-08-2024	100981.0	100981.0	100981.0	100981.0	100981.0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100981.0, modificado:100981.0}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100981.0, modificado:100981.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402467844	Proyecto de inversión	150014.32	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150014.32, modificado:150014.32}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TILA, LOCALIDAD DE JOJAOIL - 347741	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	347741	5		89	76	0	{meta1: [unidad_medida:Kilometros cuadrados de construcción, meta:11.9, meta_modificada:11.9]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150014.32, modificado:150014.32}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150014.32, modificado:150014.32}}	29-07-2024	12-08-2024	150014.32	150014.32	150014.32	150014.32	150014.32	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150014.32, modificado:150014.32}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150014.32, modificado:150014.32}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402468929	Proyecto de inversión	134789.42	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CON CLAVE 070920956, EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 397257	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	397257	5		167	153	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	17-10-2024	31-10-2024	134789.42	134789.42	134789.42	134789.42	134789.42	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402468935	Proyecto de inversión	678444.84	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678444.84, modificado:678444.84}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 PLANTA SOLAR CONERMEZ DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W, EN TILA, LOCALIDAD CHICHONAL - 351572	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	351572	5		41	35	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678444.84, modificado:678444.84}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678444.84, modificado:678444.84}}	23-05-2024	21-06-2024	678444.84	678444.84	678444.84	678444.84	678444.84	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678444.84, modificado:678444.84}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678444.84, modificado:678444.84}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402469360	Proyecto de inversión	6094355.95	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6094355.95, modificado:6094355.95}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE DRENALIE PLUVIAL DEL TRAMO D MAS 000 AL 5 MAS 350, SUSTRAMO DEL KM 2 MAS 260 AL KM 5 MAS 350 SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD PANHUITZ TIANIA - 351706	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	351706	5		121	108	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6094355.95, modificado:6094355.95}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6094355.95, modificado:6094355.95}}	17-07-2024	14-09-2024	6094355.95	6094355.95	6094355.95	6094355.95	6094355.95	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6094355.95, modificado:6094355.95}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6094355.95, modificado:6094355.95}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402470062	Proyecto de inversión	568951.73	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568951.73, modificado:568951.73}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD TONTIEPA BENTO JUAREZ SECTOR 05 - 399678	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	399678	5	24	22	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568951.73, modificado:568951.73}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568951.73, modificado:568951.73}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568951.73, modificado:568951.73}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568951.73, modificado:568951.73}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470494	Proyecto de inversión	950993.81	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 02 - 354820	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	354820	5	19	16	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470616	Proyecto de inversión	1069868.01	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD CRUZ VERDE SECTOR 02 - 355117	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	355117	5	24	22	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470775	Proyecto de inversión	2147201.24	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147201.24, modificado:2147201.24}}	REHABILITACION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TILA, LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 401711	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	401711	5	490	469	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147201.24, modificado:2147201.24}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147201.24, modificado:2147201.24}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147201.24, modificado:2147201.24}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147201.24, modificado:2147201.24}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470780	Proyecto de inversión	4070736.1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070736.1, modificado:4070736.1}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE PUENTES Y CONSTRUCCION DE ALICATRIADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOCHINTEOL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 355561	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	355561	5	177	163	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070736.1, modificado:4070736.1}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070736.1, modificado:4070736.1}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070736.1, modificado:4070736.1}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070736.1, modificado:4070736.1}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471521	Proyecto de inversión	4613801.68	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613801.68, modificado:4613801.68}}	CONSTRUCCION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 357962	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	357962	5	122	109	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613801.68, modificado:4613801.68}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613801.68, modificado:4613801.68}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613801.68, modificado:4613801.68}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613801.68, modificado:4613801.68}}	Terminado	Validado avances	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4613801.68, modificado:4613801.68}}	Sin observaciones



2024	4	CHP240402483471	Proyecto de inversión	101154.37	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101154.37, modificado:101154.37}}	CONSTRUCCION DE 36 TOMAS DOMICILIARIAS DE TRENTO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN TILA LOCALIDAD OSTELUCUM - 430951	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	430951	5	96	88	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta_modificada:36.0}}	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:102, direccion:TERRACERIA TRAMO SABANILLA - A MOVIOS MARGEN DEBECHO KILOMETRO 14 + 200 EDO OSTELUCUM, 29917 CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A OSTELUCUM Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ESTA LOCALIDAD SE UBICA LLEGANDO A LA CAR, lon:-92.59822876, lat:17.25497337}}	17-10-2024	31-10-2024	101154.37	101154.37	101154.37	101154.37	101154.37	101154.37	{#tipo_obra: {tipo_obra:Obra, numero_registro:MT/DT/2024/14/2024, contratista: WILDER JEREMIAN PEREZ RODRIGUEZ, convocado:MUNICIPIO DE TILA, monto:101154.37, importe_modificado:101154.37}}	{#unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}	{#proyecto: {proyecto_o_inicio:2483471/proyecto_o_proceso, proyecto_o_fin:2483471/proyecto_o_proceso}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402486574	Proyecto de inversión	367350.06	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367350.06, modificado:367350.06}}	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIA - 437864	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	437864	5	36	33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:51.97}}	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - LIMAR A JOANINTE KILOMETRO 26 + 90 COLONIA MASOJA YOCHIA, 29913 MASOJA YOCHIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A TERRACERIA JOANINTE 20A SECCION, lon:-92.50017758, lat:17.41065706}}	30-10-2024	10-12-2024	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	367350.06	{#tipo_obra: {tipo_obra:Obra, numero_registro:MT/DT/2024/079/2024, contratista: JAVIER DE VELAZQUEZ MARTINEZ, convocado:MUNICIPIO DE TILA, monto:367350.06, importe_modificado:367350.06}}	{#unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.97}}	{#proyecto: {proyecto_o_inicio:248574/proyecto_o_proceso, proyecto_o_fin:248574/proyecto_o_proceso}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402489782	Proyecto de inversión	1841668.92	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841668.92, modificado:1841668.92}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS - 443479	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	443479	5	99	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:60.0}}	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:46, direccion:TERRACERIA TRAMO CHULUM JUAREZ - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 600 EDO LOS MANGOS, 29915 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A LOS MANGOS Y CALLEJON INNOMINADO, LLEGANDO DE TILA A CHULUM JUAREZ EN UNA RL, lon:-92.53049053, lat:17.32896915}}	25-10-2024	10-12-2024	1841668.92	1841668.92	1841668.92	1841668.92	1841668.92	{#tipo_obra: {tipo_obra:Obra, numero_registro:MT/DT/2024/060/2024, contratista: GRUPO CONSTRUCTORA TOR CONCEL S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TILA, monto:1841668.92, importe_modificado:1841668.92}}	{#unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}}	{#proyecto: {proyecto_o_inicio:2489782/proyecto_o_proceso, proyecto_o_fin:2489782/proyecto_o_proceso}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402490531	Proyecto de inversión	1325091.72	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325091.72, modificado:1325091.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICION, DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 21 DE MARZO, EN TILA LOCALIDAD CAMPANARIO - 444647	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	444647	5	59	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada:708.98}}	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 248 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 100 + 200 EDO CAMPANARIO, 29914 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A SALTO DE, lon:-92.35123204, lat:17.46810001}}	04-11-2024	10-12-2024	1325091.72	1325091.72	1325091.72	1325091.72	1325091.72	{#tipo_obra: {tipo_obra:Obra, numero_registro:MT/DT/2024/090/2024, contratista: CONSTRUCTORA YOBEL S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TILA, monto:1325091.72, importe_modificado:1325091.72}}	{#unidad_medida:Metros cuadrados, avance:708.98}}	{#proyecto: {proyecto_o_inicio:2490531/proyecto_o_proceso, proyecto_o_fin:2490531/proyecto_o_proceso}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402492019	Proyecto de inversión	1264337.18	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA SECTOR 02 - 410451	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	410451	5	56	47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:240.0}}	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 78 + 200 EDO CHUCTIEJA, 29912 CHUCTIEJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO LA LOCALIDAD SE LOCALIZA, lon:-92.46231584, lat:17.40130686}}	23-04-2024	06-12-2024	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	{#tipo_obra: {tipo_obra:Obra, numero_registro:MT/DT/2024/040/2024, contratista: L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION MATERIAL Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_modificado:1264337.18}}	{#unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}	{#proyecto: {proyecto_o_inicio:2492019/proyecto_o_proceso, proyecto_o_fin:2492019/proyecto_o_proceso}}	Terminado	Validado avances	{#observacion: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre-4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402492550	Proyecto de inversión	2278075.49	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278075.49, modificado:2278075.49}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 M. ESC. TELESUCUMARIA 72B, C.C.T. 07ETV07397 EN TILA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 411853	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	411853	5	117	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta_modificada:656.0}}	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTE KILOMETRO 5 + 400 EDO JOLSIBAQUIL, 29919 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTE, CALLEJON INNOMINADO LLEGANDO A, lon:-92.4807, lat:17.2594}}	24-10-2024	10-12-2024	2278075.49	2278075.49	2278075.49	2278075.49	2278075.49	{#tipo_obra: {tipo_obra:Obra, numero_registro:MT/DT/2024/047/2024, contratista: INGENIERO S CONSTRUCTORA YOBEL S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TILA, monto:2278075.49, importe_modificado:2278075.49}}	{#unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.0}}	{#proyecto: {proyecto_o_inicio:2492550/proyecto_o_proceso, proyecto_o_fin:2492550/proyecto_o_proceso}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2024	4	CHP240402492753	Proyecto de inversión	861530.06	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861530.06, modificado:861530.06}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CALLE EN TILA LOCALIDAD YOK POKITOK BARRIO GUADALUPE. - 412218	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	412218	5	59	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CARRETERA TEMO SALTO DE AGUA - YOCOKITOC KILOMETRO 52 - 900 COLONIA YOK POKITOK, 29916 YOK POKITOK, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO SALTO DE AGUA Y CARRETERA CARRETERA TILA. , lon:-92.4448149, lat:17.25768976}}	24-10-2024	07-12-2024	861530.06	861530.06	861530.06	861530.06	861530.06	861530.06	{#tipo_obra: Obra, numero_co: numero_co: 2492753/proyecto_o_PROCESO, contrato: 2492753/proyecto_o_FIN, meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:663.0}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:663.0, meta_modificada:663.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402494258	Proyecto de inversión	283480.95	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283480.95, modificado:283480.95}}	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN TILA LOCALIDAD HUANAL - 415693	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Tila	415693	5	78	69	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.71, meta_modificada:119.71}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:164, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - HUANAL KILOMETRO 3 + 900 COLONIA HUANAL, 29914 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO Y TERRACERIA PANCHUC COROZILA, lon:-92.5385333, lat:17.47964028}}	17-10-2024	31-10-2024	283480.95	283480.95	283480.95	283480.95	283480.95	{#tipo_obra: Obra, numero_co: numero_co: 2494258/proyecto_o_PROCESO, contrato: 2494258/proyecto_o_FIN, meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.71}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.71, meta_modificada:119.71}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402494735	Proyecto de inversión	122450.02	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122450.02, modificado:122450.02}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 419436	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	419436	5	13	11	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.32, meta_modificada:17.32}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:202, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A MELCHOR OCAMPO - TERRACERIA MELCHOR OCAMPO KILOMETRO 12 + 900 COLONIA EL CASTAÑO, 29912 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CAR, lon:-92.50932566, lat:17.479950277}}	07-11-2024	21-11-2024	122450.02	122450.02	122450.02	122450.02	122450.02	{#tipo_obra: Obra, numero_co: numero_co: 2495735/proyecto_o_PROCESO, contrato: 2495735/proyecto_o_FIN, meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.32}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.32, meta_modificada:17.32}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402494533	Proyecto de inversión	1074686.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074686.61, modificado:1074686.61}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE SECTOR 01 - 346525	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	346525	5	48	42	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 15 + 900 COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.552785, lat:17.4033191}}	20-09-2024	18-09-2024	1074686.61	1074686.61	1074686.61	1074686.61	1074686.61	{#tipo_obra: Obra, numero_co: numero_co: 2454353/proyecto_o_PROCESO, contrato: 2454353/proyecto_o_FIN, meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402457322	Proyecto de inversión	958230.89	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958230.89, modificado:958230.89}}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TILA LOCALIDAD LOS HEROES - 362783	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	362783	5	58	54	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILOMETRO 4 + 00 RANCHERIA LOS HEROES, 29919 LOS HEROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEON INNOMINADO Y BRECHA INNOMINADO, EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA CARRETERA NÚ, lon:-92.49502152, lat:17.26001148}}	22-09-2024	20-09-2024	958230.89	958230.89	958230.89	958230.89	958230.89	{#tipo_obra: Obra, numero_co: numero_co: 2457322/proyecto_o_PROCESO, contrato: 2457322/proyecto_o_FIN, meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402467483	Proyecto de inversión	1069868.01	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 02 - 346788	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	346788	5	28	26	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 15 + 900 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29912 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA CHULUM HIDALGO, TERRACERIA CHULUM HIDALGO 1, lon:-92.554204, lat:17.391181}}	20-08-2024	18-09-2024	1069868.01	1069868.01	1069868.01	1069868.01	1069868.01	{#tipo_obra: Obra, numero_co: numero_co: 2467483/proyecto_o_PROCESO, contrato: 2467483/proyecto_o_FIN, meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



2024	4	CHP240402480555	Proyecto de inversión	147183.78	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147183.78, modificado:147183.78}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD SUSUCULMIL - 425726	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	425726	5	59	48	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147183.78, modificado:147183.78}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147183.78, modificado:147183.78}}	12-11-2024	26-11-2024	147183.78	147183.78	147183.78	147183.78	147183.78	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147183.78, modificado:147183.78}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147183.78, modificado:147183.78}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402480971	Proyecto de inversión	137068.57	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137068.57, modificado:137068.57}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BUNIGUE GLADALLIE VICTORIA CLAVE 07DP81374K, EN TILA LOCALIDAD USIPA - 426419	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	426419	5	89	66	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137068.57, modificado:137068.57}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137068.57, modificado:137068.57}}	17-10-2024	31-10-2024	137068.57	137068.57	137068.57	137068.57	137068.57	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137068.57, modificado:137068.57}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137068.57, modificado:137068.57}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402484416	Proyecto de inversión	514290.08	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514290.08, modificado:514290.08}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 01 - 432680	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	432680	5	53	46	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514290.08, modificado:514290.08}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514290.08, modificado:514290.08}}	30-10-2024	10-12-2024	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	514290.08	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514290.08, modificado:514290.08}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514290.08, modificado:514290.08}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402484942	Proyecto de inversión	220410.03	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220410.03, modificado:220410.03}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 03 - 432776	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	432776	5	23	22	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220410.03, modificado:220410.03}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220410.03, modificado:220410.03}}	18-11-2024	02-12-2024	220410.03	220410.03	220410.03	220410.03	220410.03	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220410.03, modificado:220410.03}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220410.03, modificado:220410.03}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402485483	Proyecto de inversión	532826.23	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532826.23, modificado:532826.23}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD JONSHTIE 1RA SECCION, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 436097	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	436097	5	164	155	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532826.23, modificado:532826.23}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532826.23, modificado:532826.23}}	05-11-2024	11-12-2024	532826.23	532826.23	532826.23	532826.23	532826.23	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532826.23, modificado:532826.23}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532826.23, modificado:532826.23}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402486270	Proyecto de inversión	591970.23	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591970.23, modificado:591970.23}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MASOIA YOCHEIA - 437290	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	437290	5	36	33	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591970.23, modificado:591970.23}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591970.23, modificado:591970.23}}	30-10-2024	10-12-2024	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	591970.23	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591970.23, modificado:591970.23}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591970.23, modificado:591970.23}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2024	4	CHP240402457504	Proyecto de inversión	1065904.48	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1065904.48, modificado:1065904.48}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA 943, C.C.T. 07XV0969. EN TILA, LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 363988	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	363988	5	156	132	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1065904.48, modificado:1065904.48}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1065904.48, modificado:1065904.48}}	23-09-2024	16-11-2024	1065904.48	1065904.48	1065904.48	1065904.48	1065904.48	1065904.48	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1065904.48, modificado:1065904.48}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1065904.48, modificado:1065904.48}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402457652	Proyecto de inversión	237748.42	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:237748.42, modificado:237748.42}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI - 364839	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	364839	5	6	6	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:237748.42, modificado:237748.42}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:237748.42, modificado:237748.42}}	04-08-2024	18-08-2024	237748.42	237748.42	237748.42	237748.42	237748.42	237748.42	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:237748.42, modificado:237748.42}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:237748.42, modificado:237748.42}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402457765	Proyecto de inversión	252221.72	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:252221.72, modificado:252221.72}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TILA LOCALIDAD CHININTÉ - 365478	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	365478	5	17	14	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:252221.72, modificado:252221.72}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:252221.72, modificado:252221.72}}	22-08-2024	05-09-2024	252221.72	252221.72	252221.72	252221.72	252221.72	252221.72	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:252221.72, modificado:252221.72}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:252221.72, modificado:252221.72}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402458025	Proyecto de inversión	210718.62	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:210718.62, modificado:210718.62}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 366620	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	366620	5	150	138	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:210718.62, modificado:210718.62}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:210718.62, modificado:210718.62}}	19-08-2024	02-09-2024	210718.62	210718.62	210718.62	210718.62	210718.62	210718.62	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:210718.62, modificado:210718.62}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:210718.62, modificado:210718.62}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402459062	Proyecto de inversión	18326.63	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:18326.63, modificado:18326.63}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TILA LOCALIDAD MASOIA SHUCIA - 371837	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	371837	5	4	4	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:18326.63, modificado:18326.63}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:18326.63, modificado:18326.63}}	26-08-2024	09-09-2024	18326.63	18326.63	18326.63	18326.63	18326.63	18326.63	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:18326.63, modificado:18326.63}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:18326.63, modificado:18326.63}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402459127	Proyecto de inversión	1499657.88	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1499657.88, modificado:1499657.88}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 371995	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	371995	5	4	4	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1499657.88, modificado:1499657.88}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1499657.88, modificado:1499657.88}}	02-09-2024	16-10-2024	1499657.88	1499657.88	1499657.88	1499657.88	1499657.88	1499657.88	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1499657.88, modificado:1499657.88}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, importe:1499657.88, modificado:1499657.88}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402463818	Proyecto de inversión	3190885.05	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES, MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR Y ESCALINATA, GUARNICIONES, PUENTE, TOMAS DOMICILIARIAS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN TILA LOCALIDAD PETALINGO CALLE DIAZ ORDAZ Y ANDADOR 5 N DEL BARRIO LA FRONTERA - 309394	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	309394	5	58	52	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	05-08-2024	18-09-2024	3190885.05	3190885.05	3190885.05	3190885.05	3190885.05	3190885.05	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	Terminado	Validado avances	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3190885.05, modificado:3190885.05}}	proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma trimestre-A.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402463019	Proyecto de inversión	2007864.61	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007864.61, modificado:2007864.61}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD JONUPA GUADALUPE - 388111	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	388111	5	106	97	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007864.61, modificado:2007864.61}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007864.61, modificado:2007864.61}}	21-10-2024	10-12-2024	2007864.61	2007864.61	2007864.61	2007864.61	2007864.61	2007864.61	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007864.61, modificado:2007864.61}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007864.61, modificado:2007864.61}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	CHP240402467585	Proyecto de inversión	1144475.76	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144475.76, modificado:1144475.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA SECTOR 02 - 347100	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	347100	5	69	64	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144475.76, modificado:1144475.76}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144475.76, modificado:1144475.76}}	21-08-2024	19-09-2024	1144475.76	1144475.76	1144475.76	1144475.76	1144475.76	1144475.76	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144475.76, modificado:1144475.76}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144475.76, modificado:1144475.76}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	CHP240402468186	Proyecto de inversión	907687.67	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLNISHTE 1RA. SECCION SECTOR 06 - 348691	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	348691	5	51	50	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	26-08-2024	09-09-2024	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	CHP240402468386	Proyecto de inversión	1223405.12	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223405.12, modificado:1223405.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA SECCION SECTOR 01 - 349081	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	349081	5	79	66	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223405.12, modificado:1223405.12}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223405.12, modificado:1223405.12}}	21-08-2024	19-09-2024	1223405.12	1223405.12	1223405.12	1223405.12	1223405.12	1223405.12	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223405.12, modificado:1223405.12}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223405.12, modificado:1223405.12}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	4	CHP240402468624	Proyecto de inversión	668722.31	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668722.31, modificado:668722.31}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO - 349830	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	349830	5	46	42	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668722.31, modificado:668722.31}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668722.31, modificado:668722.31}}	19-08-2024	17-09-2024	668722.31	668722.31	668722.31	668722.31	668722.31	668722.31	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668722.31, modificado:668722.31}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668722.31, modificado:668722.31}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2024	4	CHP240402468999	Proyecto de inversión	2456044.66	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456044.66, modificado:2456044.66}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGU AGUIRA QUE CAE CLAVE: 07DPB1660, EN TILA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 350712	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	350712	5	155	135	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:158, direccion:TERRACERIA TRAMO TILA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 900 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ A RAYA TABA, lon:-92.620335, lat:17.455285]}	26-07-2024	12-09-2024	2456044.66	2456044.66	2456044.66	2456044.66	2456044.66	2456044.66	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:AMT C/DOPM/FI SM- 169/2024, contratista: INGENIERO S CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:245 6044.66, importe_m edificado:2 456044.66}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0 ]}	{#2468999/proyecto_o_INICIO, #2468999/proyecto_o_PROCESO, #2468999/proyecto_o_FIN, #2468999/proyecto_o_INICIO, #2468999/proyecto_o_PROCESO, #2468999/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402469026	Proyecto de inversión	2360211.57	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2360211.57, modificado:2360211.57}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGU E REISARIO DOMINGUEZ PALENCA CLAVE. 07DPB2018B, EN TILA LOCALIDAD TAJQUINTENAN - 350837	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	350837	5	159	143	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 15 + 900 COLONIA TAJQUINTENAN, 29916 TAJQUINTENAN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CARRETERA ENTROQUE ECOTAL A TANQUINTENAN, TERRACERIA TAN, lon:-92.512341, lat:17.277993]}	01-08-2024	16-09-2024	2360211.57	2360211.57	2360211.57	2360211.57	2360211.57	2360211.57	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:AMT C/DOPM/FI SM- 177/2024, contratista: INGENIERO S CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:236 0211.57, importe_m edificado:2 360211.57}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0 ]}	{#2469026/proyecto_o_INICIO, #2469026/proyecto_o_PROCESO, #2469026/proyecto_o_FIN, #2469026/proyecto_o_INICIO, #2469026/proyecto_o_PROCESO, #2469026/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402469078	Proyecto de inversión	1074686.61	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074686.61, modificado:1074686.61}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA SECTOR 2 - 397532	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	397532	5	45	39	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:14, direccion:TERRACERIA TRAMO CHULUM JUAREZ - CHULUM CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 600 EDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29916 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTEJO A CUMBRE CUESTA Y CALLEJON INNOMINADO, CALL, lon:-92.55188084, lat:17.31929638]}	22-10-2024	15-12-2024	1074686.61	1074686.61	1074686.61	1074686.61	1074686.61	1074686.61	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M- 026/2024, contratista: ESUS MARTINEZ VELAZQUEZ CONVOCANTE :MUNICIPIO DE TILA, monto:107 4686.61, importe_m edificado:1 074686.61}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0 ]}	{#2469078/proyecto_o_INICIO, #2469078/proyecto_o_PROCESO, #2469078/proyecto_o_FIN, #2469078/proyecto_o_INICIO, #2469078/proyecto_o_PROCESO, #2469078/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470454	Proyecto de inversión	1517204.62	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517204.62, modificado:1517204.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD EL PORVENIR - 400657	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	400657	5	58	54	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:175, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TEMO A SALTO DE AGUA - ENTROQUE CARRETERO PETALINGO SABANILLA KILOMETRO 16 + 900 INTERIOR DOMICLIO CONOCIDO COLONIA EL PORVENIR, 29910 EL PORVENIR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTROQUE, lon:-92.60438785, lat:17.34522658]}	21-10-2024	19-11-2024	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M- 004/2024, contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:151 7204.62, importe_m edificado:1 517204.62}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0 ]}	{#2470454/proyecto_o_INICIO, #2470454/proyecto_o_PROCESO, #2470454/proyecto_o_FIN, #2470454/proyecto_o_INICIO, #2470454/proyecto_o_PROCESO, #2470454/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470462	Proyecto de inversión	1762617.27	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1762617.27, modificado:1762617.27}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE CAPTACION O PRESA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN TILA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 400673	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	400673	5	113	108	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:286.12, meta_modificada:286.12]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL - A RAYA TABASCO KILOMETRO 19 + 500 EDO MISOPA CHINAL, 29913 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A RAYA TABASCO Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE LA LD, lon:-92.50479773, lat:17.332625]}	17-07-2024	15-11-2024	1762617.27	1762617.27	1762617.27	1762617.27	1762617.27	1762617.27	{tcto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M- 003/2024, contratista: INGENIERO S CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:176 2617.27, importe_m edificado:1 762617.27}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, avance:286.1 2]}]}	{#2470462/proyecto_o_INICIO, #2470462/proyecto_o_PROCESO, #2470462/proyecto_o_FIN, #2470462/proyecto_o_INICIO, #2470462/proyecto_o_PROCESO, #2470462/proyecto_o_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402470963	Proyecto de inversión	147468.32	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147468.32, modificado:147468.32}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE: 0709183791, EN TILA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 402187	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	402187	5	76	66	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147468.32, modificado:147468.32}}	1	17-10-2024	31-10-2024	147468.32	147468.32	147468.32	147468.32	147468.32	147468.32	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147468.32, modificado:147468.32}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147468.32, modificado:147468.32}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470967	Proyecto de inversión	1188742.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE JOJUHITZ SECTOR 03 - 402193	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	402193	5	23	19	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	1	21-10-2024	04-12-2024	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471674	Proyecto de inversión	821819.16	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821819.16, modificado:821819.16}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 403860	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	403860	5	37	33	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821819.16, modificado:821819.16}}	1	22-10-2024	05-12-2024	821819.16	821819.16	821819.16	821819.16	821819.16	821819.16	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821819.16, modificado:821819.16}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821819.16, modificado:821819.16}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402472253	Proyecto de inversión	1011469.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ SECTOR 02 - 406516	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	404616	5	38	34	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	1	23-10-2024	06-12-2024	1011469.74	1011469.74	1011469.74	1011469.74	1011469.74	1011469.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402482154	Proyecto de inversión	24490	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 428604	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	428604	5	4	4	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}	1	17-10-2024	31-10-2024	24490	24490	24490	24490	24490	24490	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402482277	Proyecto de inversión	1107504.32	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107504.32, modificado:1107504.32}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO LOPEZ RAYON, C.C.T. 0709184229, EN TILA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 428831	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	428831	5	67	58	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107504.32, modificado:1107504.32}}	1	30-10-2024	09-12-2024	1107504.32	1107504.32	1107504.32	1107504.32	1107504.32	1107504.32	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107504.32, modificado:1107504.32}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107504.32, modificado:1107504.32}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402484742	Proyecto de inversión	749828.94	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749828.94, modificado:749828.94}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 02 - 433433	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	433433	5		53	46	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.67, meta_modificada:73.67]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73.67, modificado:73.67}}	1	RANCHERA PATASTAL, 29113 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA PATASTAL Y CALLEJON INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADA 1 B, lon--92.54666857, lat:17.49879807}	30-10-2024	10-12-2024	749828.94	749828.94	749828.94	749828.94	749828.94	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749828.94, modificado:749828.94}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749828.94, modificado:749828.94}}	CONTRATISTA: WILDER BERMAN RODRIGUEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TILA, monto:749828.94, importe_m odificado:749828.94}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749828.94, modificado:749828.94}}	2484742/proyecto_o_INICIO, 2484742/proyecto_o_PROCESO, 2484742/proyecto_o_FIN, 2484742/proyecto_o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402484873	Proyecto de inversión	465310.07	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465310.07, modificado:465310.07}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 02 - 433667	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	433667	5		53	46	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.83, meta_modificada:55.83]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465310.07, modificado:465310.07}}	1	RANCHERA PATASTAL, 29113 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA PATASTAL Y CALLEJON INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADA 1, lon--92.546612, lat:17.498839}}	30-10-2024	10-12-2024	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	465310.07	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465310.07, modificado:465310.07}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465310.07, modificado:465310.07}}	CONTRATISTA: WILDER BERMAN RODRIGUEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TILA, monto:465310.07, importe_m odificado:465310.07}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465310.07, modificado:465310.07}}	2484873/proyecto_o_INICIO, 2484873/proyecto_o_PROCESO, 2484873/proyecto_o_FIN, 2484873/proyecto_o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402486830	Proyecto de inversión	355182.14	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355182.14, modificado:355182.14}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 03 - 433839	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	433839	5		12	11	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.89, meta_modificada:34.89]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355182.14, modificado:355182.14}}	1	RANCHERA PATASTAL, 29113 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA CRUCERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEJON INNOMINADA, lon--92.55008, lat:17.49696}}	04-11-2024	03-12-2024	355182.14	355182.14	355182.14	355182.14	355182.14	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355182.14, modificado:355182.14}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355182.14, modificado:355182.14}}	CONTRATISTA: GUTIERREZ DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE TILA, monto:355182.14, importe_m odificado:355182.14}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355182.14, modificado:355182.14}}	2486830/proyecto_o_INICIO, 2486830/proyecto_o_PROCESO, 2486830/proyecto_o_FIN, 2486830/proyecto_o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402487664	Proyecto de inversión	1188742.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD USPA SECTOR 01 - 439756	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	439756	5		26	22	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	1	COLONIA USPA, 29114 USPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA NUEVO LIMAR A USPA, TERRACERA USPA, lon--92.4802811, lat:17.49852081}}	05-11-2024	04-12-2024	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	CONTRATISTA: JAVIER DE JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TILA, monto:1188742.21, importe_m odificado:1188742.21}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	2487664/proyecto_o_INICIO, 2487664/proyecto_o_PROCESO, 2487664/proyecto_o_FIN, 2487664/proyecto_o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491953	Proyecto de inversión	2243205.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243205.74, modificado:2243205.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICION, MURO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA EN TILA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 447201	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	447201	5		69	61	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1170.1, meta_modificada:1170.1]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243205.74, modificado:2243205.74}}	1	RANCHERA MIGUEL ALEMAN - TERRACERA COROZAL NUEVO KILOMETRO 5 + 2 COROZAL NUEVO, 29114 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA A COROZAL NUEVO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA, lon--92.5553039, lat:17.5272907}}	28-10-2024	09-12-2024	2243205.74	2243205.74	2243205.74	2243205.74	2243205.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243205.74, modificado:2243205.74}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243205.74, modificado:2243205.74}}	CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE TILA, monto:2243205.74, importe_m odificado:2243205.74}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243205.74, modificado:2243205.74}}	2491953/proyecto_o_INICIO, 2491953/proyecto_o_PROCESO, 2491953/proyecto_o_FIN, 2491953/proyecto_o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402492789	Proyecto de inversión	766145.27	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766145.27, modificado:766145.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CALLE EN TILA LOCALIDAD YOK PONTIOK BARRIO SANTA CRUZ - 412286	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	412286	5		59	45	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:472.5, meta_modificada:472.5]}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766145.27, modificado:766145.27}}	1	EBOO YOK PONTIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA EN EL KM. 52.2 DE LA CARRETERA TEMA A S, lon--92.48333843, lat:17.25815042}}	24-10-2024	07-12-2024	766145.27	766145.27	766145.27	766145.27	766145.27	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766145.27, modificado:766145.27}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766145.27, modificado:766145.27}}	CONTRATISTA: ARRA GRUPO INMOBILIARIA S.A. DE C.V., CONVOCANTE MUNICIPIO DE TILA, monto:766145.27, importe_m odificado:766145.27}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766145.27, modificado:766145.27}}	2492789/proyecto_o_INICIO, 2492789/proyecto_o_PROCESO, 2492789/proyecto_o_FIN, 2492789/proyecto_o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2024	4	CHP240402457870	Proyecto de inversión	2806463.23	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2806463.23, modificado:2806463.23}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN TILA LOCALIDAD CARMEN 3RA, SECCION CARMEN CHINAL - 365974	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	365974	5	153	148	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2059.8, meta_modificada:2059.8]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILOMETRO 21 + 600 RANCHERIA CARMEN 3RA SECCION CARMEN CHINAL, 29913 CARMEN 3RA. SECCION (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA T, lon:-92.50590154, lat:17.55256877}}	20-08-2024	19-11-2024	2806463.23	2806463.23	2806463.23	2806463.23	2806463.23	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:AMT C/DOPM/FI SM-200/2024, contratista: CONSTRUC TORA Y ARRENDAD ORA SELVA NORTE S.A DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:280 6463.23, importe_m odificado:2 806463.23}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros lineales, meta:2059.8]}	[2457870/proyect o_INICIO, 2457870/proyect o_PROCESO, 2457870/proyect o_FIN, 2457870/proyect o_PROCESO, 2457870/proyect o_FIN, 2457870/proyect o_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464151	Proyecto de inversión	18326.63	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18326.63, modificado:18326.63}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI - 320002	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	320002	5	6	6	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.4, meta_modificada:32.4]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - SAN JOSE CRISTIANI KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA SAN JOSE CRISTIANI, 29913 SAN JOSE CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TAB, lon:-92.388758, lat:17.447309}}	22-08-2024	05-09-2024	18326.63	18326.63	18326.63	18326.63	18326.63	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:AMT C/DOPM/O T/FISM-84/2024, contratista: SERGIO ALBERTO BONIFAZ GONZALEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:183 26.63, importe_m odificado:1 8326.63}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.4]}	[2464151/proyect o_INICIO, 2464151/proyect o_PROCESO, 2464151/proyect o_FIN, 2464151/proyect o_PROCESO, 2464151/proyect o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464178	Proyecto de inversión	124076.71	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124076.71, modificado:124076.71}}	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI - 320330	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	320330	5	6	6	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - SAN JOSE CRISTIANI KILOMETRO 12 + 0 RANCHERIA SAN JOSE CRISTIANI, 29913 SAN JOSE CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TAB, lon:-92.388758, lat:17.447309}}	22-08-2024	05-09-2024	124076.71	124076.71	124076.71	124076.71	124076.71	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:AMT C/DOPM/O T/FISM-82/2024, contratista: SERGIO ALBERTO BONIFAZ GONZALEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:124 076.71, importe_m odificado:1 24076.71}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0]}	[2464178/proyect o_INICIO, 2464178/proyect o_PROCESO, 2464178/proyect o_FIN, 2464178/proyect o_PROCESO, 2464178/proyect o_FIN]	Terminado	Validado avances	{#ob1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SFTT, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464746	Proyecto de inversión	1105011.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105011.08, modificado:1105011.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA SECTOR 03 - 338085	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	338085	5	69	58	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.57, meta_modificada:108.57]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 28 + 901 COLONIA CERRO MISOPA, 29913 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERA SAN JOSE, TERRACERA SEÑOR DE TILA TOMANDO, lon:-92.518496, lat:17.55491299}}	21-08-2024	19-09-2024	1105011.08	1105011.08	1105011.08	1105011.08	1105011.08	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:AMT C/DOPM/FI SM-220/2024, contratista: NELLY ADRIANA VALEZ CONSTANTINO, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:110 5011.08, importe_m odificado:1 105011.08}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.57]}	[2464746/proyect o_INICIO, 2464746/proyect o_PROCESO, 2464746/proyect o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402467293	Proyecto de inversión	1882320.11	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1882320.11, modificado:1882320.11}}	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TILA LOCALIDAD DE CORTA FLOR, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 393868	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	393868	5	75	67	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM AJAREZ KILOMETRO 15 + 400 EDO CORTA FLOR, 29910 CORTA FLOR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM AJAREZ Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNOMINADO PARTIENDO DE TILA POR, lon:-92.4578933, lat:17.2954511}}	23-10-2024	10-12-2024	1882320.11	1882320.11	1882320.11	1882320.11	1882320.11	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FI SM-053/2024, contratista: GRUPO CONSTRUCCION CONSOL, S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:188 2320.11, importe_m odificado:1 882320.11}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1580.0]}	[2467293/proyect o_INICIO, 2467293/proyect o_PROCESO, 2467293/proyect o_FIN, 2467293/proyect o_PROCESO, 2467293/proyect o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402468722	Proyecto de inversión	179374.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179374.44, modificado:179374.44}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHENERRIA ALVAREZ CON CLAVE. 0709B13170, EN TILA LOCALIDAD JOLIA - 396710	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	396710	5	162	153	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - JOLIA KILOMETRO 15 + 900 CONVENIO ALVAREZ CON JOLIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE JOLIA, CALLE JOLIA PA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}	17-10-2024	31-10-2024	179374.44	179374.44	179374.44	179374.44	179374.44	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/OT/ FISM-03/2024, contratista: INGENIERO S CONSTRUCCIONES CORES ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:179 374.44, importe_m odificado:1 79374.44}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0]}	[2468722/proyect o_INICIO, 2468722/proyect o_PROCESO, 2468722/proyect o_FIN, 2468722/proyect o_PROCESO, 2468722/proyect o_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2024	4	CHP240402489987	Proyecto de inversión	488900.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488900.92, modificado:488900.92}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN TILA, LOCALIDAD USIPA - 443762	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	443762	5	115	110	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488900.92, modificado:488900.92}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488900.92, modificado:488900.92}}	04-11-2024	03-12-2024	488900.92	488900.92	488900.92	488900.92	488900.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488900.92, modificado:488900.92}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488900.92, modificado:488900.92}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402490128	Proyecto de inversión	1913003.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913003.82, modificado:1913003.82}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TILA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 444007	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	444007	5	86	79	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913003.82, modificado:1913003.82}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913003.82, modificado:1913003.82}}	24-10-2024	10-12-2024	1913003.82	1913003.82	1913003.82	1913003.82	1913003.82	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913003.82, modificado:1913003.82}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1913003.82, modificado:1913003.82}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402493537	Proyecto de inversión	1874530.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874530.44, modificado:1874530.44}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CARCAMO DE ROMERO, TANQUE PUBLICO, EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL - BARRIO CENTRO - 449556	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	449556	5	127	118	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874530.44, modificado:1874530.44}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874530.44, modificado:1874530.44}}	18-11-2024	10-12-2024	1874530.44	1874530.44	1874530.44	1874530.44	1874530.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874530.44, modificado:1874530.44}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874530.44, modificado:1874530.44}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402495469	Proyecto de inversión	2465457.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465457.49, modificado:2465457.49}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLÓGICA EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI - 418923	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	418923	5	83	68	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465457.49, modificado:2465457.49}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465457.49, modificado:2465457.49}}	23-10-2024	06-12-2024	2465457.49	2465457.49	2465457.49	2465457.49	2465457.49	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465457.49, modificado:2465457.49}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465457.49, modificado:2465457.49}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402495520	Proyecto de inversión	2278527.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278527.34, modificado:2278527.34}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICION, Y ORDENAJE PLUVIAL EN CALLE INNOMINADA SALIDA A COROZAL VIEJO EN TILA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 419027	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	419027	5	73	59	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278527.34, modificado:2278527.34}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278527.34, modificado:2278527.34}}	28-10-2024	09-12-2024	2278527.34	2278527.34	2278527.34	2278527.34	2278527.34	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278527.34, modificado:2278527.34}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278527.34, modificado:2278527.34}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402457180	Proyecto de inversión	557680.3	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557680.3, modificado:557680.3}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO VIEJO EN TILA LOCALIDAD LOCALIDAD CUCUA - 361799	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	361799	5	44	39	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557680.3, modificado:557680.3}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557680.3, modificado:557680.3}}	19-08-2024	02-09-2024	557680.3	557680.3	557680.3	557680.3	557680.3	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557680.3, modificado:557680.3}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557680.3, modificado:557680.3}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402457415	Proyecto de inversión	2683992.95	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683992.95, modificado:2683992.95}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 557 ADOLFO LOPEZ MATEOS, C.C.T. 07ETV9500, EN TILA LOCALIDAD CHULUM AJAREZ - 363337	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	363337	S	117	108	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683992.95, modificado:2683992.95}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683992.95, modificado:2683992.95}}	01-08-2024	16-09-2024	2683992.95	2683992.95	2683992.95	2683992.95	2683992.95	2683992.95	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683992.95, modificado:2683992.95}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683992.95, modificado:2683992.95}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402457505	Proyecto de inversión	2047539.76	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047539.76, modificado:2047539.76}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 770 CLAVE 07ETV9500, EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 363993	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	363993	S	95	87	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047539.76, modificado:2047539.76}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047539.76, modificado:2047539.76}}	26-08-2024	24-10-2024	2047539.76	2047539.76	2047539.76	2047539.76	2047539.76	2047539.76	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047539.76, modificado:2047539.76}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047539.76, modificado:2047539.76}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402460300	Acción	761463.72	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761463.72, modificado:761463.72}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 375481	7	Chiapas	96	Tila	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	375481	N	0	0	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761463.72, modificado:761463.72}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761463.72, modificado:761463.72}}	15-10-2024	15-12-2024	761463.72	761463.72	761463.72	761463.72	761463.72	761463.72	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761463.72, modificado:761463.72}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761463.72, modificado:761463.72}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402468257	Proyecto de inversión	936178.28	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936178.28, modificado:936178.28}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATAS, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN BARRIO JOLIA EN TILA LOCALIDAD JOLIBAQUIR - 395877	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	395877	S	79	73	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936178.28, modificado:936178.28}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936178.28, modificado:936178.28}}	24-10-2024	07-12-2024	936178.28	936178.28	936178.28	936178.28	936178.28	936178.28	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936178.28, modificado:936178.28}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936178.28, modificado:936178.28}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402468269	Proyecto de inversión	563270.07	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN TILA LOCALIDAD JOINSNITHE 1ERA. SECCION SECTOR 06 - 348855	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	348855	S	51	50	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	19-08-2024	17-09-2024	563270.07	563270.07	563270.07	563270.07	563270.07	563270.07	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402468422	Proyecto de inversión	134789.42	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HOMIDO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE: 07OPR137JM, EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 396168	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	396168	S	155	132	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	17-10-2024	31-10-2024	134789.42	134789.42	134789.42	134789.42	134789.42	134789.42	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134789.42, modificado:134789.42}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402470526	Proyecto de inversión	4852428.5	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4852428.5, modificado:4852428.5}}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN TILA LOCALIDAD DE JONISHTIE IRA SECCION - 354904	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	354904	5		163	149	0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4852428.5, modificado:4852428.5}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4852428.5, modificado:4852428.5}}	26-07-2024	14-09-2024	4852428.5	4852428.5	4852428.5	4852428.5	4852428.5	4852428.5	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4852428.5, modificado:4852428.5}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4852428.5, modificado:4852428.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470589	Proyecto de inversión	151489.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151489.67, modificado:151489.67}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM ITURBIDE - 355319	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	355319	5		146	122	0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151489.67, modificado:151489.67}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151489.67, modificado:151489.67}}	19-08-2024	02-09-2024	151489.67	151489.67	151489.67	151489.67	151489.67	151489.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151489.67, modificado:151489.67}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151489.67, modificado:151489.67}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471890	Proyecto de inversión	552505.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLIA TONTIPEA BARRIO MANGO GIL SECTOR 01 - 404227	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	404227	5		35	32	0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}	22-10-2024	05-12-2024	552505.55	552505.55	552505.55	552505.55	552505.55	552505.55	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471986	Proyecto de inversión	3680848.63	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680848.63, modificado:3680848.63}}	REHABILITACION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD LA VICTORIA - 358796	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	358796	5		228	217	0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680848.63, modificado:3680848.63}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680848.63, modificado:3680848.63}}	05-08-2024	20-09-2024	3680848.63	3680848.63	3680848.63	3680848.63	3680848.63	3680848.63	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680848.63, modificado:3680848.63}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680848.63, modificado:3680848.63}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402472266	Proyecto de inversión	1307616.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307616.45, modificado:1307616.45}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLIHUITZ SECTOR 01 - 404939	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	404939	5		29	27	0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307616.45, modificado:1307616.45}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307616.45, modificado:1307616.45}}	21-10-2024	19-11-2024	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	1307616.45	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307616.45, modificado:1307616.45}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307616.45, modificado:1307616.45}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402480099	Proyecto de inversión	179374.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179374.44, modificado:179374.44}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 070919139 EN TILA LOCALIDAD TONTIPEA BENITO JUAREZ - 424848	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	424848	5		73	59	0	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179374.44, modificado:179374.44}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179374.44, modificado:179374.44}}	17-10-2024	31-10-2024	179374.44	179374.44	179374.44	179374.44	179374.44	179374.44	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179374.44, modificado:179374.44}}	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179374.44, modificado:179374.44}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402481423	Proyecto de inversión	2234973.5	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234973.5, modificado:2234973.5}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PRESA O CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 427236	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	427236	5	338	312	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2243.3, meta_modificada:2243.3]}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE 248 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 128 + 900 ESOO EL CALVARIO, 1 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A JOCHINTEOL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN EL KM 29.9 DE LA CARRETERA TEMO, lon: 92.38272574, lat:17.4796403}}	25-10-2024	12-12-2024	2234973.5	2234973.5	2234973.5	2234973.5	2234973.5	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-068/2024, contratista: ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:223 4973.5, importe_m odificado:2 234973.5}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados, avance:2243.3]}	2481423/proyect o_INICIO, 2481423/proyect o_PROCESO, 2481423/proyect o_FIN, 2481423/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402481922	Proyecto de inversión	73470	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73470.0, modificado:73470.0}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 428258	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	428258	5	11	8	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.39, meta_modificada:10.39]}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:136, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A CHULUM JUAREZ - NUEVO MEXICO KILOMETRO 19 + 900 COLONIA NUEVO MEXICO, 29917 1 NÚMERO 1039, TILA CHIAPAS ENTRE CARRTERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANZUSTECLA CHULUM JUAREZ, TER, lon:-92.55166578, lat:17.34869451}}	04-11-2024	18-11-2024	73470	73470	73470	73470	73470	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/OT/ FISM-16/2024, contratista: ESUS MAXIMILIANO VELAZQUEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:734 70.0, importe_m odificado:7 3470.0}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.39]}	2481922/proyect o_INICIO, 2481922/proyect o_PROCESO, 2481922/proyect o_FIN, 2481922/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402484264	Proyecto de inversión	828758.29	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828758.29, modificado:828758.29}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 01 - 432370	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	432370	5	57	49	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.43, meta_modificada:81.43]}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO - COROZAL NUEVO MARGEN DQUERDO KILOMETRO 5 + 2 RANCHERIA PATASTAL, 29913 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTAL Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNOMINADO A 5, lon:-92.54998369, lat:17.49767431}}	30-10-2024	10-12-2024	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	828758.29	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-084/2024, contratista: ARRENDADO ORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:828 758.29, importe_m odificado:8 28758.29}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:81.43]}	2484264/proyect o_INICIO, 2484264/proyect o_PROCESO, 2484264/proyect o_FIN, 2484264/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402486713	Proyecto de inversión	594371.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594371.12, modificado:594371.12}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE PATASTAL - 438127	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	438127	5	12	11	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0]}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO - COROZAL NUEVO MARGEN DQUERDO KILOMETRO 5 + 2 RANCHERIA PATASTAL, 29913 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO Y CALLEON INNOMIDA, lon:-92.549119, lat:17.498064}}	30-10-2024	28-11-2024	594371.12	594371.12	594371.12	594371.12	594371.12	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-082/2024, contratista: WILDER HERNAN PEREZ RODRIGUEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:594 371.12, importe_m odificado:5 94371.12}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0]}	2486713/proyect o_INICIO, 2486713/proyect o_PROCESO, 2486713/proyect o_FIN, 2486713/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402487371	Proyecto de inversión	713245.33	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PARAISO SECTOR 1 - 439163	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	439163	5	16	14	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0]}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:54, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A CHULUM JUAREZ - EL PARAISO KILOMETRO 44 + 900 COLONIA EL PARAISO, 29913 EL PARAISO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRTERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEON INNOMINADA, CALLEON INNOMINADA SOBRE, lon:-92.54986132, lat:17.31878765}}	30-10-2024	09-12-2024	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-076/2024, contratista: PABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:713 245.33, importe_m odificado:7 13245.33}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0]}	2487371/proyect o_INICIO, 2487371/proyect o_PROCESO, 2487371/proyect o_FIN, 2487371/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402488210	Proyecto de inversión	832119.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832119.55, modificado:832119.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD USIPA SECTOR 03 - 440650	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	440650	5	26	22	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0]}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:73, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - NUEVO LIMAR A USIPA KILOMETRO 5 + 900 COLONIA USIPA, 29814 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRTERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRTERA NUEVO LIMAR A USIPA, TERRACERIA USIPA, lon:-92.43704632, lat:17.49938007}}	05-11-2024	04-12-2024	832119.55	832119.55	832119.55	832119.55	832119.55	{tito1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-095/2024, contratista: ANA LAURA LUZ VERA, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:832 119.55, importe_m odificado:8 32119.55}}	{meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.0]}	2488210/proyect o_INICIO, 2488210/proyect o_PROCESO, 2488210/proyect o_FIN, 2488210/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402490978	Proyecto de inversión	950993.81	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE TAQUINTEMAN - 407840	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	407840	5	23	18	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA A CHULUM KUAREZ - CRUCEIRO OCOTAL KILOMETRO 12 + 300 RAJONCHERA TAQUINTEMAN, 29916 TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA OCOTAL A REVOLUCION Y CALLEON INNOMINADA, TERRACERA OCOTAL A, lon:-92.51218782, lat:17.2792614}}	21-10-2024	04-12-2024	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	950993.81	{#tetto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-091/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:950993.81, importe_m edificado:950993.81}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0]}	2490978/proyecto_o_INICIO, 2490978/proyecto_o_FIN, 2490978/proyecto_o_INICIO, 2490978/proyecto_o_FIN, 2490978/proyecto_o_INICIO, 2490978/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	{#ob1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491064	Proyecto de inversión	1517204.62	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517204.62, modificado:1517204.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 01 - 408066	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	408066	5	58	52	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILOMETRO 9 + 900 COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RA, lon:-92.45203117, lat:17.40827953}}	23-10-2024	06-12-2024	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	{#tetto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-034/2024, contratista:INGENIERO TORRES ESPERANZA TRUJANO S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:1517204.62, importe_m edificado:1517204.62}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0]}	2491064/proyecto_o_INICIO, 2491064/proyecto_o_FIN, 2491064/proyecto_o_INICIO, 2491064/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402491893	Proyecto de inversión	1264337.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA SECTOR 03 - 410232	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	410232	5	51	44	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - CHUCTIEJA KILOMETRO 12 + 900 COLONIA CHUCTIEJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}}	23-10-2024	06-12-2024	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	{#tetto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-041/2024, contratista:JAVIER DE SELLUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_m edificado:1264337.18}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0]}	2491893/proyecto_o_INICIO, 2491893/proyecto_o_FIN, 2491893/proyecto_o_INICIO, 2491893/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402492061	Proyecto de inversión	1264337.18	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD CHUCTIEJA SECTOR 04 - 410568	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	410568	5	51	44	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - CHUCTIEJA KILOMETRO 12 + 900 COLONIA CHUCTIEJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400484}}	23-10-2024	06-12-2024	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	{#tetto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-042/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_m edificado:1264337.18}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0]}	2492061/proyecto_o_INICIO, 2492061/proyecto_o_FIN, 2492061/proyecto_o_INICIO, 2492061/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	{#ob1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402492211	Proyecto de inversión	1517204.62	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517204.62, modificado:1517204.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 03 - 410995	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	410995	5	61	59	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCEIRO MIGUEL ALEMAN - A RAYA TABASCO KILOMETRO 1 + 100 ESODO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE INNOMINADA, CA, lon:-92.45696024, lat:17.40685753}}	23-10-2024	06-12-2024	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	{#tetto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FIS M-036/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:1517204.62, importe_m edificado:1517204.62}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0]}	2492211/proyecto_o_INICIO, 2492211/proyecto_o_FIN, 2492211/proyecto_o_INICIO, 2492211/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	{#ob1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones	

2024	4	CHP240402493455	Proyecto de inversión	713245.33	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 413881	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	413881	5	18	14	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:202, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - A RAYA TABASCO KILOMETRO 13 + 100 PARA CONSTRUIR EL CASTAÑO, 29912 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEON INCONOMINADO, CALLEON INCOM, lon:-92.50896423, lat:17.47991911}}	23-10-2024	23-11-2024	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	713245.33	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co_ntrato:MT/DOPM/FIS M-063/2024, contratista:LL.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_m_ edificado:713245.33}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0]}	{#2493455: {proyecto_o_INICIO, 2493455/proyecto_o_PROCESO, 2493455/proyecto_o_PROCESO, 2493455/proyecto_o_PROCESO, 2493455/proyecto_o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{#obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma. usuario:RFT, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402495869	Proyecto de inversión	1880544.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880544.21, modificado:1880544.21}}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 419797	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	419797	5	173	165	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 42 + 900 EDO GRACIAS A DIOS, 29915 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEON INCONOMINADO Y CALLEON INCONOMINADO, CALLEON INCONOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LO, lon:-92.39599, lat:17.20335}}	25-10-2024	10-12-2024	1880544.21	1880544.21	1880544.21	1880544.21	1880544.21	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co_ntrato:MT/DOPM/FIS M-061/2024, contratista:GOTEMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1880544.21, importe_m_ edificado:1880544.21}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2176.0]}	{#2495869: {proyecto_o_INICIO, 2495869/proyecto_o_PROCESO, 2495869/proyecto_o_PROCESO, 2495869/proyecto_o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402456966	Proyecto de inversión	55467.49	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55467.49, modificado:55467.49}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE LA CUMBRE Y CUESTA - 36021	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	36021	5	89	66	0	{#meta1: [unidad_medida:Kilómetros, meta:4.4, meta_modificada:4.4]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM AJAREZ KILOMETRO 16 + 900 COLONIA CUMBRE Y CUESTA, 29918 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM AJAREZ Y TERRACERA PANSUZTEOLA CHULUM AJAREZ, TERRACER, lon:-92.553201, lat:17.31872233}}	19-08-2024	03-09-2024	55467.49	55467.49	55467.49	55467.49	55467.49	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co_ntrato:AMT/C/DOPM/OT/FSM-802/2024, contratista:CONSTRUCORA Y ARRENDAMORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:55467.49, importe_m_ edificado:55467.49}}	{#meta1: [unidad_medida:Kilómetros, avance:4.4]}	{#2456966: {proyecto_o_INICIO, 2456966/proyecto_o_PROCESO, 2456966/proyecto_o_PROCESO, 2456966/proyecto_o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402461807	Proyecto de inversión	2435969.55	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2435969.55, modificado:2435969.55}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 554 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE - OTI90579W, EN TILA LOCALIDAD JOIPOKITOC. - 379565	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	379565	5	60	60	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.0, meta_modificada:656.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM AJAREZ KILOMETRO 5 + 900 COLONIA JOIPOKITOC, 29916 JOIPOKITOC, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM AJAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCU, lon:-92.45080568, lat:17.27295298}}	17-10-2024	30-11-2024	2435969.55	2435969.55	2435969.55	2435969.55	2435969.55	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co_ntrato:MT/DOPM/FIS M-001/2024, contratista:LL.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2435969.55, importe_m_ edificado:2435969.55}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.0]}	{#2461807: {proyecto_o_INICIO, 2461807/proyecto_o_PROCESO, 2461807/proyecto_o_PROCESO, 2461807/proyecto_o_PROCESO, 2461807/proyecto_o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464658	Proyecto de inversión	1751982.56	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751982.56, modificado:1751982.56}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLIA SECTOR 04 - 337838	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	337838	5	52	44	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO PETALINGO-SABANILLA KILOMETRO 15 + 900 COLONIA JOLIA, 29915 JOLIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PETALINGO A SABANILLA Y CARRETERA JOLIA, CARRETERA JOLIA 3 ACCIONES SE ENCUENTRAN CERCA D, lon:-92.4982782, lat:17.20400798}}	21-08-2024	19-09-2024	1751982.56	1751982.56	1751982.56	1751982.56	1751982.56	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co_ntrato:AMT/C/DOPM/FIS M-215/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1751982.56, importe_m_ edificado:1751982.56}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0]}	{#2464658: {proyecto_o_INICIO, 2464658/proyecto_o_PROCESO, 2464658/proyecto_o_PROCESO, 2464658/proyecto_o_PROCESO, 2464658/proyecto_o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402467050	Proyecto de inversión	1352192.71	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352192.71, modificado:1352192.71}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIMARIA BIUNGUÉ MEXICO, C.C. 07090208F, PARA LA LOCALIDAD DE PANHUITZ - 345371	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	345371	5	106	96	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 15 + 600 COLONIA PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERA JONDOPA GUADALUPE A PANHUITZ, TERRACERA PANHUITZ LA O, lon:-92.47732669, lat:17.34774883}}	12-08-2024	12-09-2024	1352192.71	1352192.71	1352192.71	1352192.71	1352192.71	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co_ntrato:AMT/C/DOPM/FIS M-182/2024, contratista:LL.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1352192.71, importe_m_ edificado:1352192.71}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0]}	{#2467050: {proyecto_o_INICIO, 2467050/proyecto_o_PROCESO, 2467050/proyecto_o_PROCESO, 2467050/proyecto_o_PROCESO, 2467050/proyecto_o_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2024	4	CHP240402470562	Proyecto de inversión	1069868.01	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD CRUZ VERDE SECTOR 01 - 354983	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	354983	5	24	22	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0]}	1	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:86, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 9 + 900 COLONIA CRUZ VERDE, 29910 CRUZ VERDE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA CRUZ VERDE, CARRETERA CRUZ VERDE SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.444602, lat:17.329446}}	19-09-2024	09-10-2024	1069868.01	1069868.01	1069868.01	1069868.01	1069868.01	1069868.01	{#tito: {tipo_obra:Obra, numero_costrato:AMT C/DOPM/FI SM-235/2024, contratista:GOTEMIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1069868.01, importe_m edificado:1069868.01}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0]}	2470562/proyecto_o_INICIO, 2470562/proyecto_o_FIN, 2470562/proyecto_o_PROCESO, 2470562/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFI, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma. usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470914	Proyecto de inversión	1546683.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546683.74, modificado:1546683.74}}	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ EN TILA LOCALIDAD DE EL LIMAR - 355989	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	355989	5	161	148	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2540.3, meta_modificada:2540.3]}	1	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:40, direccion:CALLE JAIME SABINES ERDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILMADO A SALTO DE AGUA Y CALLE JAIME SABINES, CALLEJON INNOMINADO 54 LOCALIZA EN LA SALIDA DE EL LIMAR POR LA CARRETERA PAUMENTADA CON RUMBO A SALTO, lon:-92.40540876, lat:17.41913234}}	26-07-2024	10-09-2024	1546683.74	1546683.74	1546683.74	1546683.74	1546683.74	1546683.74	{#tito: {tipo_obra:Obra, numero_costrato:AMT C/DOPM/FI SM-172/2024, contratista:WILDER BERNAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1546683.74, importe_m edificado:1546683.74}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:2540.3]}	2470914/proyecto_o_INICIO, 2470914/proyecto_o_FIN, 2470914/proyecto_o_PROCESO, 2470914/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470918	Proyecto de inversión	52437.29	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52437.29, modificado:52437.29}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA DE TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 36009	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	356005	5	120	96	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0]}	1	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILOMETRO 8 + 900 COLONIA PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A YAJALON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN ENCUIENT, lon:-92.406716, lat:17.225792}}	29-08-2024	12-09-2024	52437.29	52437.29	52437.29	52437.29	52437.29	{#tito: {tipo_obra:Obra, numero_costrato:AMT C/DOPM/FI SM-88/2024, contratista:ARRA GRUPO MOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:52437.29, importe_m edificado:52437.29}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:36.0]}	2470918/proyecto_o_INICIO, 2470918/proyecto_o_FIN, 2470918/proyecto_o_PROCESO, 2470918/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402471362	Proyecto de inversión	2946802.73	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2946802.73, modificado:2946802.73}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE SERVO DE LA NACION, C.C.T. 07DP803129, EN TILA LOCALIDAD EL OCOTAL - 357203	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	357203	5	143	128	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:681.28, meta_modificada:681.28]}	1	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 18 + 900 COLONIA EL OCOTAL, 29916 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERA CRUCERO OCOTAL A LA REVOLUCION, TERRACERA OCOTAL, lon:-92.5048546, lat:17.28038934}}	09-10-2024	15-11-2024	2946802.73	2946802.73	2946802.73	2946802.73	2946802.73	{#tito: {tipo_obra:Obra, numero_costrato:AMT C/DOPM/FI SM-230/2024, contratista:INGENIERO ESPECIALIZADOS EL TRIBUNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2946802.73, importe_m edificado:2946802.73}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:681.28]}	2471362/proyecto_o_INICIO, 2471362/proyecto_o_FIN, 2471362/proyecto_o_PROCESO, 2471362/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402471367	Proyecto de inversión	4424083.12	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4424083.12, modificado:4424083.12}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE ATARJEAS REPOSICION DE REVESTIMIENTO IRA ETAPA EN TILA LOCALIDAD EL OCOTAL - 357211	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	357211	5	127	118	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1427.1, meta_modificada:1427.1]}	1	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:144, direccion:TERRACERA TRAMO CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ - REVOLUCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 300 ERDO EL OCOTAL, 29916 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA A REVOLUCION Y CALLE INNOMINADO, VEREDA INNOMINADO LLEGANDO A LA, lon:-92.50440978, lat:17.28291573}}	29-07-2024	11-09-2024	4424083.12	4424083.12	4424083.12	4424083.12	4424083.12	{#tito: {tipo_obra:Obra, numero_costrato:AMT C/DOPM/FI SM-175/2024, contratista:INGENIERO ESPECIALIZADOS EL TRIBUNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:4424083.12, importe_m edificado:4424083.12}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1427.1]}	2471367/proyecto_o_INICIO, 2471367/proyecto_o_FIN, 2471367/proyecto_o_PROCESO, 2471367/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402471484	Proyecto de inversión	1188742.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE JOHUITZ SECTOR 04 - 403494	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	403494	5	29	23	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0]}	1	{#geo: {eve_municipio:96, localidad:144, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ - CRUCERO A JOHUITZ KILOMETRO 15 + 400 TERRACERA A REVOLUCION Y CALLE JOHUITZ, 29910 JOHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERA A REVOLUCION Y CALLE INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO P, lon:-92.44888316, lat:17.29942622}}	21-10-2024	04-12-2024	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	1188742.21	{#tito: {tipo_obra:Obra, numero_costrato:MT/DOPM/FI SM-015/2024, contratista:ARRA GRUPO MOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1188742.21, importe_m edificado:1188742.21}}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0]}	2471484/proyecto_o_INICIO, 2471484/proyecto_o_FIN, 2471484/proyecto_o_PROCESO, 2471484/proyecto_o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2024	4	CHP240402471524	Proyecto de inversión	1264337.18	{#f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA SECTOR 1 - 403562	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	403562	5	55	48	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:14, direccion:TERRACERIA TRAMO TILA - CHULUM CARDENAS MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 5 + 600 EDO LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA - CUICERO MONTEJO A CUMBRE CUESTA Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNO, lon:-92.55183792, lat:17.31889507}}	22-10-2024	05-12-2024	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-025/2024, contratista:CARLOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_modificado:1264337.18}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}	{#geo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-025/2024, contratista:CARLOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_modificado:1264337.18}}	2471524/proyecto_FIN, 2471524/proyecto_INICIO, 2471524/proyecto_INICIO, 2471524/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471943	Proyecto de inversión	342860.05	{#f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342860.05, modificado:342860.05}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLIA TIONTEPA BARRIO MANGO GIL SECTOR 01 - 404324	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	404324	5	35	32	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.51, meta_modificada:48.51}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - JOLIA TIONTEPA KILOMETRO 16 + 900 COLONIA JOLIA TIONTEPA, 29917 JOLIA TIONTEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ Y CARRETERA I, lon:-92.48321955, lat:17.31278452}}	22-10-2024	05-12-2024	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	342860.05	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-018/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONEC, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:342860.05, importe_modificado:342860.05}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.51}}	{#geo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-018/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONEC, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:342860.05, importe_modificado:342860.05}}	2471943/proyecto_INICIO, 2471943/proyecto_FIN, 2471943/proyecto_INICIO, 2471943/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402472567	Proyecto de inversión	832119.55	{#f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832119.55, modificado:832119.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE WOVOSLUMIL - 405811	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	405811	5	19	16	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:199, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WOVOSLUMIL KILOMETRO 18 + 900 COLONIA WOVOSLUMIL, 29916 WOVOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ Y CARRETERA I, lon:-92.474102, lat:17.312476}}	23-10-2024	06-12-2024	832119.55	832119.55	832119.55	832119.55	832119.55	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-032/2024, contratista:WILBER NERMAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:832119.55, importe_modificado:832119.55}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:196.0}}	{#geo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-032/2024, contratista:WILBER NERMAN RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:832119.55, importe_modificado:832119.55}}	2472567/proyecto_INICIO, 2472567/proyecto_FIN, 2472567/proyecto_INICIO, 2472567/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402480137	Proyecto de inversión	1264337.18	{#f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA Y ESTUFA ECOLOGICA EN TILA LOCALIDAD AGUASCALIENTES - 424924	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	424924	5	55	47	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:189, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 92 + 100 RANCHERIA AGUASCALIENTES, 29914 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A CRUZ PALENQUE Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNOMINADO EL PRESENTE PR, lon:-92.44275458, lat:17.47271384}}	25-10-2024	08-12-2024	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-062/2024, contratista:ARRARABRUPO CONSTRUCION Y COMERCIO RIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_modificado:1264337.18}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}	{#geo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-062/2024, contratista:ARRARABRUPO CONSTRUCION Y COMERCIO RIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1264337.18, importe_modificado:1264337.18}}	2480137/proyecto_INICIO, 2480137/proyecto_FIN, 2480137/proyecto_INICIO, 2480137/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402480660	Proyecto de inversión	476059.55	{#f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476059.55, modificado:476059.55}}	REHABILITACION DE PRIMARIA AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN, NO. 152 CLAVE 07720068U, EN TILA LOCALIDAD CHUCHITEA - 425890	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	425890	5	73	65	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:94.17, meta_modificada:94.17}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 78 + 500 EDO CHUCHITEA, 29912 CHUCHITEA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE L, lon:-92.463498, lat:17.401087}}	28-10-2024	09-12-2024	476059.55	476059.55	476059.55	476059.55	476059.55	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-069/2024, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIO RIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:476059.55, importe_modificado:476059.55}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:94.17}}	{#geo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-069/2024, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIO RIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:476059.55, importe_modificado:476059.55}}	2480660/proyecto_INICIO, 2480660/proyecto_FIN, 2480660/proyecto_INICIO, 2480660/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402489912	Proyecto de inversión	1390770.89	{#f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390770.89, modificado:1390770.89}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD MASOIA YOCHIA - 443675	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	443675	5	49	52	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - LIMAR A ENSENTE KILOMETRO 26 + 900 COLONIA MASOIA YOCHIA, 20913 MASOIA YOCHIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA JOLINSHITE 2DA SECC, lon:-92.5093647, lat:17.41165516}}	30-10-2024	13-12-2024	1390770.89	1390770.89	1390770.89	1390770.89	1390770.89	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-080/2024, contratista:JAVIER DE ESUS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1390770.89, importe_modificado:1390770.89}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}}	{#geo1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-080/2024, contratista:JAVIER DE ESUS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1390770.89, importe_modificado:1390770.89}}	2489912/proyecto_INICIO, 2489912/proyecto_FIN, 2489912/proyecto_INICIO, 2489912/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402490092	Proyecto de inversión	1622155.36	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622155.36, modificado:1622155.36}}	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS. 443944	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	443944	5	166	226	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:15916.0, meta_modificada:15916.0}}	{#1: {eve_municipio:96, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMÁN A RAYABASCO - CERRO MISORA KILOMETRO 3 + 700 EJIDO CERRO MISORA, 29913 CERRO MISORA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO Y CALLEJÓN INNOMINADO, CALLE, lon:-92.51417898, lat:17.5385867}}	05-11-2024	11-12-2024	1622155.36	1622155.36	1622155.36	1622155.36	1622155.36	1622155.36	{#1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-096/2024, contratista:CONSTRUC TORA Y ARRENDADORA SELVA NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:162 2155.36, importe_modificado:1 622155.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1591 6.0}}	[2490092/proyecto_INICIO, 2490092/proyecto_FIN, 2490092/proyecto_INICIO, 2490092/proyecto_FIN, 2490092/proyecto_INICIO, 2490092/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491068	Proyecto de inversión	563270.07	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN TILA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 408070	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	408070	5	62	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.79, meta_modificada:62.79}}	{#1: {eve_municipio:96, localidad:145, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 22 + 200 ESOD LA INDEPENDENCIA, 29917 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJÓN INNOMINADO, CALLEJÓN INNOMINADO 3 ACCIONES, lon:-92.47671728, lat:17.32632355}}	22-10-2024	05-12-2024	563270.07	563270.07	563270.07	563270.07	563270.07	563270.07	{#1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-023/2024, contratista:CONSTRUC TORA Y ARRENDADORA RUIZ MEGICHU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:563 270.07, importe_modificado:5 63270.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.79}}	[2491068/proyecto_INICIO, 2491068/proyecto_FIN, 2491068/proyecto_INICIO, 2491068/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre-4.0, usuario:SRF, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491127	Proyecto de inversión	1517204.62	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517204.62, modificado:1517204.62}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SECTOR 02 - 408167	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	408167	5	63	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{#1: {eve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO MIGUEL ALEMÁN - A RAYA TABASCO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO A CHULUM MICHANGÜY , lon:-92.4585127, lat:17.40847667}}	23-10-2024	06-12-2024	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	1517204.62	{#1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-035/2024, contratista:LI.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION DE MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:151 7204.62, importe_modificado:1 517204.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}}	[2491127/proyecto_INICIO, 2491127/proyecto_FIN, 2491127/proyecto_INICIO, 2491127/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre-4.0, usuario:SRF, fecha:2025-01-14}}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491399	Proyecto de inversión	885036.03	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885036.03, modificado:885036.03}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD LA REVOLUCION SECTOR 02 - 409070	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	409070	5	42	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{#1: {eve_municipio:96, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - LA REVOLUCION KILOMETRO 15 + 900 COLONIA LA REVOLUCION, 29916 LA REVOLUCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.52173156, lat:17.29439199}}	21-10-2024	04-12-2024	885036.03	885036.03	885036.03	885036.03	885036.03	885036.03	{#1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-010/2024, contratista:JAVER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:885 036.03, importe_modificado:8 85036.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}}	[2491399/proyecto_INICIO, 2491399/proyecto_FIN, 2491399/proyecto_INICIO, 2491399/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491630	Proyecto de inversión	2565939.91	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565939.91, modificado:2565939.91}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO LOPEZ RAYON, C.C.T. 070P90422X, EN TILA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 409567	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	409567	5	139	127	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{#1: {eve_municipio:96, localidad:24, direccion:TERRACERIA TRAMO CHULUM JUAREZ - CHULUM CARDENAS MARGEN DE RECHO KILOMETRO 7 + 400 EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29917 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM JUAREZ A CHULUM CARDENAS Y CALLE INNOMINADA, CALLEJÓN INN, lon:-92.561111, lat:17.354895}}	22-10-2024	07-12-2024	2565939.91	2565939.91	2565939.91	2565939.91	2565939.91	2565939.91	{#1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-024/2024, contratista:WILDER RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:256 5939.91, importe_modificado:2 565939.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}	[2491630/proyecto_INICIO, 2491630/proyecto_FIN, 2491630/proyecto_INICIO, 2491630/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402494200	Proyecto de inversión	907687.67	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 415563	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	415563	5	62	58	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.24, meta_modificada:89.24]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:145, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 22 + 200 ERDO LA INDEPENDENCIA, 29917 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNOMINADO LA LOCALIDA, lon:-92.47556004, lat:17.32930093]}	22-10-2024	05-12-2024	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-022/2024, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIAL IZADORA RUIZ MEGUCHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:907687.67, importe_modificado:907687.67]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.24]}	[2494200/proyecto_INICIO, 2494200/proyecto_FIN, 2494200/proyecto_INICIO, 2494200/proyecto_FIN, 2494200/proyecto_INICIO, 2494200/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402494496	Proyecto de inversión	314068.48	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314068.48, modificado:314068.48}}	CONSTRUCCION DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN TILA LOCALIDAD EL MIRADOR ANEXO JOMAIL - 416227	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	416227	5	20	15	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:221, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA VALARDO OBREGON A RAYA TABASCO - ENTRONQUE TERRACERA CHULUM HIDALGO KILOMETRO 8 + 900 COLONIA EL MIRADOR ANEXO JOMAIL, 29910 EL MIRADOR ANEXO JOMAIL, TILA CHIAPAS ENTRE, lon:-92.55041852, lat:17.41638239]}	21-10-2024	04-11-2024	314068.48	314068.48	314068.48	314068.48	314068.48	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/OT/FISM-11/2024, contratista:WILDER HERNAN FERRER RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:314068.48, importe_modificado:314068.48]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0]}	[2494496/proyecto_INICIO, 2494496/proyecto_FIN, 2494496/proyecto_INICIO, 2494496/proyecto_FIN, 2494496/proyecto_INICIO, 2494496/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402456979	Proyecto de inversión	759190.1	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759190.1, modificado:759190.1}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA SECTOR 01 - 360616	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	360616	5	79	66	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.39, meta_modificada:84.39]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - MELCHOR OCAMPO KILOMETRO 14 + 900 COLONIA CERRO MISOPA, 29913 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A MELCHOR OCAMPO Y TERRACERA CERRO MISOPA, TERRACERA CERRO MISOPA PART, lon:-92.51546089, lat:17.55492042]}	21-08-2024	19-09-2024	759190.1	759190.1	759190.1	759190.1	759190.1	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS-217/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MENÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:759190.1, importe_modificado:759190.1]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.39]}	[2456979/proyecto_INICIO, 2456979/proyecto_FIN, 2456979/proyecto_INICIO, 2456979/proyecto_FIN, 2456979/proyecto_INICIO, 2456979/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464133	Proyecto de inversión	26181.82	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD SAN JOSE CRISTIANI - 319460	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	319460	5	6	6	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.48, meta_modificada:44.48]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:148, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - SAN JOSE CRISTIANI KILOMETRO 22 + 000 RANCHERIA SAN JOSE CRISTIANI, 29913 SAN JOSE CRISTIANI, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA, lon:-92.388708, lat:17.447309]}	22-08-2024	05-09-2024	26181.82	26181.82	26181.82	26181.82	26181.82	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/OT/FISM-81/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONAFONZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.48]}	[2464133/proyecto_INICIO, 2464133/proyecto_FIN, 2464133/proyecto_INICIO, 2464133/proyecto_FIN, 2464133/proyecto_INICIO, 2464133/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464207	Proyecto de inversión	1751982.56	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751982.56, modificado:1751982.56}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLIA SECTOR 03 - 320911	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	320911	5	45	43	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - JOLIA KILOMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLIA, 29915 JOLIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CARRETERA JOLIA, lon:-92.4982977, lat:17.20405984]}	22-08-2024	19-09-2024	1751982.56	1751982.56	1751982.56	1751982.56	1751982.56	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS-214/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MENÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1751982.56, importe_modificado:1751982.56]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.0]}	[2464207/proyecto_INICIO, 2464207/proyecto_FIN, 2464207/proyecto_INICIO, 2464207/proyecto_FIN, 2464207/proyecto_INICIO, 2464207/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464412	Proyecto de inversión	1493956.9	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493956.9, modificado:1493956.9}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD CHULUM JUAREZ BARRIO 211 WAPAKAL - 386733	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	386733	5	85	79	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0]}	{geo1: [eve_municipio:96, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 32 + 300 ERDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUAREZ ENTRE TERRACERA A NUEVO MEXICO Y CALLEON INNOMINADO, CALLEON INNOMINADO EL OPRESANTE PROYECTO 5, lon:-92.5389936, lat:17.33805139]}	21-10-2024	10-12-2024	1493956.9	1493956.9	1493956.9	1493956.9	1493956.9	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FIS M-008/2024, contratista:COMERCIAL IZADORA EL TORO EL TRUFCO S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1493956.9, importe_modificado:1493956.9]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0]}	[2464412/proyecto_INICIO, 2464412/proyecto_FIN, 2464412/proyecto_INICIO, 2464412/proyecto_FIN, 2464412/proyecto_INICIO, 2464412/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402464702	Proyecto de inversión	475007.27	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475007.27, modificado:475007.27}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN TILA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 337975	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	337975	5	125	118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.1, meta_modificada:62.1}}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:92, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO PETALINGO-SABANILLA KILOMETRO 15 + 900 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29915 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA A VICENTE GUERRERO Y CARRETERA VICENTE GUERRERO, CARRETERA, lon:-92.455769, lat:17.237578}}	22-08-2024	20-09-2024	475007.27	475007.27	475007.27	475007.27	475007.27	475007.27	{letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co:numero_co:01, nro:AMT C/DOPM/FI SM-223/2024, contratista:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:475007.27, importe_m:importe_m:475007.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.1}}	2464702/proyecto_inicio, 2464702/proyecto_fin, 2464702/proyecto_inicio, 2464702/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464935	Proyecto de inversión	1801964.03	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801964.03, modificado:1801964.03}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD JOLISBAQUIL BARRIO ZAJUEJA - 387870	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	387870	5	71	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0}}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTE KILOMETRO 5 + 900 EDO JOLISBAQUIL, 29919 JOLISBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTE Y CALLEION INNOMINADO, CALLEION INNOMINADO EL PRESE, lon:-92.47671588, lat:17.26637241}}	21-10-2024	10-12-2024	1801964.03	1801964.03	1801964.03	1801964.03	1801964.03	1801964.03	{letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co:numero_co:006/2024, contratista:COMERCIAL GONZALEZ Y CONSTRUCCION S.A. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1801964.03, importe_m:importe_m:1801964.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1389.0}}	2464935/proyecto_inicio, 2464935/proyecto_fin, 2464935/proyecto_inicio, 2464935/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402467679	Proyecto de inversión	710210.1	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710210.1, modificado:710210.1}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA SECTOR 02 - 347303	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	347303	5	69	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.95, meta_modificada:78.95}}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - MELICOR OCAMPO KILOMETRO 13 + 600 COLONIA CERRO MISOPA, 29913 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA CERRO MISOPA, TERRACERIA CERRO MISOPA 1 DE L, lon:-92.51946089, lat:17.55488323}}	21-08-2024	19-09-2024	710210.1	710210.1	710210.1	710210.1	710210.1	{letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co:numero_co:01, nro:AMT C/DOPM/FI SM-219/2024, contratista:GOTEMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710210.1, importe_m:importe_m:710210.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.95}}	2467679/proyecto_inicio, 2467679/proyecto_fin, 2467679/proyecto_inicio, 2467679/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402468051	Proyecto de inversión	26181.82	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCIA - 348315	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	348315	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 14 + 900 COLONIA MASOJA SHUCIA, 29912 MASOJA SHUCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA MASOJA SHUCIA, TERRACERIA MASOJA SHUCIA PAR, lon:-92.480273, lat:17.4197161}}	26-08-2024	09-09-2024	26181.82	26181.82	26181.82	26181.82	26181.82	{letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co:numero_co:01, nro:AMT C/DOPM/FI SM-86/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONSTR. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_m:importe_m:26181.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}}	2468051/proyecto_inicio, 2468051/proyecto_fin, 2468051/proyecto_inicio, 2468051/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402468871	Proyecto de inversión	356622.7	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356622.7, modificado:356622.7}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ LOMAS DEL CERRO - 350156	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	350356	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - KILOMETRO 15 + 600 COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN, lon:-92.456983, lat:17.4079391}}	20-08-2024	18-09-2024	356622.7	356622.7	356622.7	356622.7	356622.7	{letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co:numero_co:01, nro:AMT C/DOPM/FI SM-206/2024, contratista:SERGIO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:356622.7, importe_m:importe_m:356622.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}}	2468871/proyecto_inicio, 2468871/proyecto_fin, 2468871/proyecto_inicio, 2468871/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402469381	Proyecto de inversión	1453987.76	{f1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453987.76, modificado:1453987.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 05 - 398186	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	398186	5	55	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}	{geo1: {eve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CUICERO MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - KILOMETRO 7 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.45702591, lat:17.40828521}}	23-10-2024	06-12-2024	1453987.76	1453987.76	1453987.76	1453987.76	1453987.76	1453987.76	{letto1: {tipo_obra:Obra, numero_co:numero_co:038/2024, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1453987.76, importe_m:importe_m:1453987.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}}	2469381/proyecto_inicio, 2469381/proyecto_fin, 2469381/proyecto_inicio, 2469381/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402470986	Proyecto de inversión	186221.03	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186221.03, modificado:186221.03}}	EQUIPAMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN TILA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIA - 356168	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	356168	5	176	165	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 12 + 900 COLONIA PANHUITZ TIANIA, 29914 PANHUITZ TIANIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE PRIMERO DE MAYO PARTI, lon: 92.356218, lat:17.45589}}	29-08-2024	12-09-2024	186221.03	186221.03	186221.03	186221.03	186221.03	186221.03	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_co: numero de contrato:AMT C/DOPM/OT/ FISM-89/2024, contratista: SERGIO ALBERTO BONIFAZ GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE TILA, monto:186 221.03, importe_m edificado:1 86221.03}}	{#meta1: [unidad_me dida:Piezas, avance:2.0]}	2470986/proyect o_INICIO, 2470986/proyect o_PROCESO, 2470986/proyect o_FIN, 2470986/proyect o_INICIO, 2470986/proyect o_PROCESO, 2470986/proyect o_FIN	Terminado	Validado avances	{#obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma. usuario:RFT, fecha:2025-01-14)}	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471096	Proyecto de inversión	4432353.68	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4432353.68, modificado:4432353.68}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN TILA LOCALIDAD OSTELUCUM - 356423	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	356423	5	302	278	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2842.1, meta_modificada:2842.1]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:102, direccion:TERRACERIA TRAMO SABANILLA - MOTOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 14 + 500 EJIDO OSTELUCUM, 29918 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA MOTOS Y BRECHA INNOMINADO, VEREDA INNOMINADO PARA LLEGAR A OSTELUCUM SE TIENE QU, lon:-92.60157864, lat:17.35482266}}	29-07-2024	11-09-2024	4432353.68	4432353.68	4432353.68	4432353.68	4432353.68	4432353.68	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_co: contrato:AMT C/DOPM/FI SM-173/2024, contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TILA, monto:443 2353.68, importe_m edificado:4 432353.68}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados, avance:2842.1]}	2471096/proyect o_INICIO, 2471096/proyect o_PROCESO, 2471096/proyect o_FIN, 2471096/proyect o_INICIO, 2471096/proyect o_PROCESO, 2471096/proyect o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471767	Proyecto de inversión	1491251.92	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491251.92, modificado:1491251.92}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 556 FRAJ BARTOLOME DE LAS CASAS, C.C.T. 0707TEVESI81, EN TILA LOCALIDAD SHOCTIC - 358238	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	358238	5	69	62	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.85, meta_modificada:384.85]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCEO NUEVA ESPERANZA - SABANILLA KILOMETRO 12 + 900 COLONIA SHOCTIC, 29915 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCEO NUEVA ESPERANZA SABANILLA Y CALLE LIBROS, CALLE SHOCTIC 630662N, lon:-92.4862952, lat:17.22337382}}	17-09-2024	15-11-2024	1491251.92	1491251.92	1491251.92	1491251.92	1491251.92	1491251.92	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_co: contrato:AMT C/DOPM/FI SM-233/2024, contratista: L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION MATERIALE S Y ARRENDAM IENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TILA, monto:149 1251.92, importe_m edificado:1 491251.92}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.85]}	2471767/proyect o_INICIO, 2471767/proyect o_PROCESO, 2471767/proyect o_FIN, 2471767/proyect o_INICIO, 2471767/proyect o_PROCESO, 2471767/proyect o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471993	Proyecto de inversión	907687.67	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLIA TIONTEPA BARRIO MANGO GIL SECTOR 02 - 404417	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	404417	5	56	52	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.18, meta_modificada:89.18]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - JOLIA TIONTEPA CONTRATO 16 - 900 COLONIA JOLIA TIONTEPA, 29917 JOLIA TIONTEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM, lon: 92.4830674, lat:17.3119055}}	22-10-2024	05-12-2024	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	907687.67	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_co: contrato:MT/ DOPM/FIS M-019/2024, contratista: ANA LAURA LUIZ VERA, convocante: MUNICIPIO DE TILA, monto:907 687.67, importe_m edificado:9 07687.67}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.18]}	2471993/proyect o_INICIO, 2471993/proyect o_PROCESO, 2471993/proyect o_FIN, 2471993/proyect o_INICIO, 2471993/proyect o_PROCESO, 2471993/proyect o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402479903	Proyecto de inversión	279764	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279764.0, modificado:279764.0}}	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CON CLAVE: 0709B0428R, EN TILA LOCALIDAD TAZQUIL - 423992	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	423992	5	72	62	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - TAZQUIL KILOMETRO 12 + 900 COLONIA TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA TZAQUIL, CALLE INNOMINADA EN EL TRAMO CARRETE, lon:-92.47422494, lat:17.40190567}}	17-10-2024	31-10-2024	279764	279764	279764	279764	279764	279764	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_co: contrato:MT/ DOPM/OT/ FISM-07/2024, contratista: L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION MATERIALE S Y ARRENDAM IENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TILA, monto:279 764.0, importe_m edificado:2 79764.0}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0]}	2479903/proyect o_INICIO, 2479903/proyect o_PROCESO, 2479903/proyect o_FIN, 2479903/proyect o_INICIO, 2479903/proyect o_PROCESO, 2479903/proyect o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402481988	Proyecto de inversión	594371.12	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594371.12, modificado:594371.12}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD SUSUCUMIL - 428347	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	428347	5	16	11	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TENDADO SALTO DE AGUA KILOMETRO 80 + 100 RANCHERA SUSUCUMIL, 29912 SUSUCUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SUSUCUMIL Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EN EL KM 80.1 DE LA CARRETE, lon:-92.44899336, lat:17.42143893}}	28-10-2024	21-11-2024	594371.12	594371.12	594371.12	594371.12	594371.12	594371.12	{#letto1: {tipo_obra: Obra, numero_co: contrato:MT/ DOPM/FIS M-071/2024, contratista: YULDER PERNAN FEREZ RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE TILA, monto:594 371.12, importe_m edificado:5 94371.12}}	{#meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0]}	2481288/proyect o_INICIO, 2481988/proyect o_PROCESO, 2481988/proyect o_FIN, 2481988/proyect o_INICIO, 2481988/proyect o_PROCESO, 2481988/proyect o_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402482608	Proyecto de inversión	719134.05	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719134.05, modificado:719134.05}}	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 728, C.C.T. 07ETV0739F, EN TILA LOCALIDAD JOLISBAQUIL - 423999	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	429399	S	88	79	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719134.05, modificado:719134.05}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719134.05, modificado:719134.05}}	04-11-2024	10-12-2024	719134.05	719134.05	719134.05	719134.05	719134.05	719134.05	719134.05	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719134.05, modificado:719134.05}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719134.05, modificado:719134.05}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402489794	Proyecto de inversión	1460193.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460193.21, modificado:1460193.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD LOS ANGELES - 443513	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	443513	S	56	51	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460193.21, modificado:1460193.21}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460193.21, modificado:1460193.21}}	24-10-2024	07-12-2024	1460193.21	1460193.21	1460193.21	1460193.21	1460193.21	1460193.21	1460193.21	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460193.21, modificado:1460193.21}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460193.21, modificado:1460193.21}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402490605	Proyecto de inversión	786057.25	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786057.25, modificado:786057.25}}	CONSTRUCCION DE ANADADOR URBANO, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD JOLISBAQUIL - 444737	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	444737	S	72	63	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786057.25, modificado:786057.25}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786057.25, modificado:786057.25}}	25-10-2024	09-12-2024	786057.25	786057.25	786057.25	786057.25	786057.25	786057.25	786057.25	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786057.25, modificado:786057.25}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786057.25, modificado:786057.25}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402491707	Acción	2681750.0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681750.0, modificado:2681750.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería actividades relacionadas - 409837	7	Chiapas	96	Tila	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	409837	N	0	0	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681750.0, modificado:2681750.0}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681750.0, modificado:2681750.0}}	08-10-2024	29-11-2024	2681750.0	2681750.0	2681750.0	2681750.0	2681750.0	2681750.0	2681750.0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681750.0, modificado:2681750.0}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681750.0, modificado:2681750.0}}	Terminado	Validado avances	(obs: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SPT, podrá continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma. MDS, trimestre:0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14])	Sin observaciones	
2024	4	CHP240402492175	Proyecto de inversión	1264337.18	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD DE CHUCTIEJA SECTOR OS - 410791	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	410791	S	51	44	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	23-10-2024	06-12-2024	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	1264337.18	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264337.18, modificado:1264337.18}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402495512	Proyecto de inversión	872967.36	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872967.36, modificado:872967.36}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SSA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE. 07ETV0579W, EN TILA LOCALIDAD JOLOPHTOC - 419020	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	419020	S	116	106	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872967.36, modificado:872967.36}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872967.36, modificado:872967.36}}	28-10-2024	03-12-2024	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872967.36, modificado:872967.36}}	1	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872967.36, modificado:872967.36}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP24040245633	Proyecto de inversión	197323.4	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197323.4, modificado:197323.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EL CASTAÑO - 419253	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	419253	5	13	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.39, meta_modificada:19.39}}	{#geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - TERRACERIA MELCHOR OCAMPO KILOMETRO 12 + 900 COLONIA EL CASTAÑO, 29913 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA TERRACERIA MELCHOR OCA, lon:-92.5091736, lat:17.47997632}}	07-11-2024	21-11-2024	197323.4	197323.4	197323.4	197323.4	197323.4	197323.4	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/C/DOPM/FSM-17/2024, contratista:INGENIERO 5 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:197323.4, importe_modificado:197323.4}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.39}}	{#o_1: {o_numero:2495633, o_nombre:proyecto_2495633, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-07-11, o_fecha_terminacion:2024-11-21, o_avance:19.39}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402457600	Proyecto de inversión	981391.76	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981391.76, modificado:981391.76}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TILA, LOCALIDAD IRO. DE MAYO - 364501	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	364501	5	123	112	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:4009.2, meta_modificada:4009.2}}	{#geo1: {cve_municipio:96, localidad:209, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 50 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 2 + 900 COLONIA IRO. DE MAYO, 29910 IRO. DE MAYO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA IRO. DE MAYO, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TILA, lon:-92.41778369, lat:17.32558697}}	17-09-2024	16-10-2024	981391.76	981391.76	981391.76	981391.76	981391.76	981391.76	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/C/DOPM/FSM-23/2024, contratista:INGENIERO 5 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:981391.76, importe_modificado:981391.76}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:4009.2}}	{#o_1: {o_numero:2457600, o_nombre:proyecto_2457600, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-09-17, o_fecha_terminacion:2024-10-16, o_avance:4009.2}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402458482	Proyecto de inversión	909861.98	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909861.98, modificado:909861.98}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 507 ADOFO LOPEZ MATEOS CLAVE 07ETV0582), EN TILA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 368975	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	368975	5	117	108	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{#geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TILA - CHULUM JUÁREZ KILOMETRO 31 + 900 EDO CHULUM JUÁREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM JUÁREZ A LOS MANGOS Y CALLE INCONOMINADA, CALLEON INNOMINADO DEL POBLADO DE, lon:-92.53286011, lat:17.33096727}}	17-09-2024	16-10-2024	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	909861.98	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/C/DOPM/FSM-23/2024, contratista:INGENIERO 5 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:909861.98, importe_modificado:909861.98}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}	{#o_1: {o_numero:2458482, o_nombre:proyecto_2458482, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-09-17, o_fecha_terminacion:2024-10-16, o_avance:576.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402464780	Proyecto de inversión	685720.08	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685720.08, modificado:685720.08}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CERRO MISOPA SECTOR 03 - 338169	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	338169	5	69	58	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.26, meta_modificada:76.26}}	{#geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 28 + 900 COLONIA CERRO MISOPA, 29913 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA SAN JOSE, TERRACERIA SEÑOR DE TILA TOMARICO C, lon:-92.519496, lat:17.55488695}}	21-08-2024	19-09-2024	685720.08	685720.08	685720.08	685720.08	685720.08	685720.08	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/C/DOPM/FSM-22/2024, contratista:NELLY MADRID ALVAREZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:685720.08, importe_modificado:685720.08}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.26}}	{#o_1: {o_numero:2464780, o_nombre:proyecto_2464780, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-08-21, o_fecha_terminacion:2024-09-19, o_avance:76.26}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402468798	Proyecto de inversión	356622.7	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356622.7, modificado:356622.7}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO - 350188	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	350188	5	9	6	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}	{#geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMÁN RAYA TABASCO - RAYA TABASCO KILOMETRO 15 + 600 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL A, lon:-92.460117, lat:17.407816}}	19-08-2024	17-09-2024	356622.7	356622.7	356622.7	356622.7	356622.7	356622.7	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/C/DOPM/FSM-19/2024, contratista:ISABELLA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:356622.7, importe_modificado:356622.7}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}}	{#o_1: {o_numero:2468798, o_nombre:proyecto_2468798, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-08-19, o_fecha_terminacion:2024-09-17, o_avance:84.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402469018	Proyecto de inversión	872967.36	{#1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872967.36, modificado:872967.36}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUILA QUI CAE CLAVE. 0709R11660, EN TILA LOCALIDAD CARRANZA - 350770	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	350770	5	155	135	0	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{#geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMÁN RAYA TABASCO - RAYA TABASCO KILOMETRO 15 + 600 COLONIA CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRANZA MIGUEL ALEMÁN, lon:-92.620135, lat:17.455285}}	12-08-2024	17-09-2024	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	872967.36	{#letto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/C/DOPM/FSM-18/2024, contratista:INGENIERO 5 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:872967.36, importe_modificado:872967.36}}	{#meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}	{#o_1: {o_numero:2469018, o_nombre:proyecto_2469018, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-08-12, o_fecha_terminacion:2024-09-17, o_avance:576.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{#o_1: {o_numero:2469018, o_nombre:proyecto_2469018, o_estado:proceso, o_fecha_inicio:2024-08-12, o_fecha_terminacion:2024-09-17, o_avance:576.0}}

2024	4	CHP240402469164	Proyecto de inversión	796031.54	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796031.54, modificado:796031.54}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELSABO DOMINGUEZ VALENZA CLAVE - 070920188, EN TILA LOCALIDAD TAQUINTENAN - 351188	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	351188	5	159	143	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796031.54, modificado:796031.54}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796031.54, modificado:796031.54}}	15-08-2024	20-09-2024	796031.54	796031.54	796031.54	796031.54	796031.54	796031.54	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796031.54, modificado:796031.54}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796031.54, modificado:796031.54}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402469837	Proyecto de inversión	1011469.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD TIONTEPA BENTO JUAREZ SECTOR 04 - 395257	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	399267	5	44	39	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	23-10-2024	06-12-2024	1011469.74	1011469.74	1011469.74	1011469.74	1011469.74	1011469.74	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011469.74, modificado:1011469.74}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402470351	Proyecto de inversión	96920.69	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W, EN TILA, LOCALIDAD PETIEMOL - 354576	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	354576	5	26	22	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69}}	16-05-2024	30-05-2024	96920.69	96920.69	96920.69	96920.69	96920.69	96920.69	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2025-01-17}}
2024	4	CHP240402470641	Proyecto de inversión	885036.03	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885036.03, modificado:885036.03}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD LA REVOLUCION SECTOR 01 - 401206	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	401206	5	42	35	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885036.03, modificado:885036.03}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885036.03, modificado:885036.03}}	21-10-2024	04-12-2024	885036.03	885036.03	885036.03	885036.03	885036.03	885036.03	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885036.03, modificado:885036.03}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885036.03, modificado:885036.03}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402471622	Proyecto de inversión	2268751.69	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268751.69, modificado:2268751.69}}	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 343, C.C.T. 07E1099R, EN TILA, LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 357817	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	357817	5	156	132	0	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268751.69, modificado:2268751.69}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268751.69, modificado:2268751.69}}	17-09-2024	15-11-2024	2268751.69	2268751.69	2268751.69	2268751.69	2268751.69	2268751.69	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268751.69, modificado:2268751.69}}	{#1: {sido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268751.69, modificado:2268751.69}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402471826	Proyecto de inversión	485021.22	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485021.22, modificado:485021.22}}	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 556 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, C.C.T. 07ETV0581K, EN TILA LOCALIDAD SHOCTIC - 358334	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tila	358334	5	69	62	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.85, meta_modificada:384.85]}	{geo1: [ve_municipio:96, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO NUEVA ESPERANZA - SABANILLA KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA SHOCTIC, 29915 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRUCERO NUEVA ESPERANZA SABANILLA Y CALLE LIBROS, CALLE SHOCTIC 61656(EN EL T, lon:-92.48682852, lat:17.22337382)]}	23-09-2024	16-11-2024	485021.22	485021.22	485021.22	485021.22	485021.22	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FS M- 238/2024, contratista:L.M.A.S. GRUPO CONSTRUCCION, MATERIAL E S Y ARRENDAM IENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:485 021.22, importe_m odificado:485021.22]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.85]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.85]}]	2471826/proyect o_FIN, 2471826/proyect o_PROCESO, 2471826/proyect o_FIN, 2471826/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402480021	Proyecto de inversión	661657.97	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661657.97, modificado:661657.97}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TILA EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 424384	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	424384	5	42	35	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:310.0, meta_modificada:310.0]}	{geo1: [ve_municipio:96, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 42 + 900 EADO GRACIAS A DIOS, 29915 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA A GRACIAS A DIOS Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE F, lon:-92.39702756, lat:17.20349429)]}	25-10-2024	08-12-2024	661657.97	661657.97	661657.97	661657.97	661657.97	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FS M- 066/2024, contratista:GOTEMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:661 657.97, importe_m odificado:661657.97]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.0]}]	2480021/proyect o_INICIO, 2480021/proyect o_FIN, 2480021/proyect o_INICIO, 2480021/proyect o_PROCESO, 2480021/proyect o_FIN, 2480021/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402482529	Proyecto de inversión	497454.53	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497454.53, modificado:497454.53}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 429221	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	429221	5	46	43	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.0, meta_modificada:684.0]}	{geo1: [ve_municipio:96, localidad:145, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A CHULLUM AJAREZ - LA INDEPENDENCIA KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29916 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULLUM AJAREZ Y CARRETERA LA INDEPEND, lon:-92.47514658, lat:17.32430101)]}	30-10-2024	03-12-2024	497454.53	497454.53	497454.53	497454.53	497454.53	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FS M- 083/2024, contratista:CONSTRUC TORA Y ARRENDAM ORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:497 454.53, importe_m odificado:497454.53]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:684.0]}]	2482529/proyect o_INICIO, 2482529/proyect o_FIN, 2482529/proyect o_INICIO, 2482529/proyect o_PROCESO, 2482529/proyect o_FIN, 2482529/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402483425	Proyecto de inversión	266814.43	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266814.43, modificado:266814.43}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN, EN TILA, LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLINSHTIE 2DA SECCION - 430883	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	430883	5	55	52	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5]}]	{geo1: [ve_municipio:96, localidad:122, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO EL LIMAR A MELCHOR OCAMPO - ENTRONQUE CARRETERO CHULLUM 1 HOVALDO KILÓMETRO 41 + 900 COLONIA LIBERTAD JOLINSHTIE 2A SECCION, 29917 LIBERTAD JOLINSHTIE 2DA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.50995832, lat:17.431138]}]	17-10-2024	31-10-2024	266814.43	266814.43	266814.43	266814.43	266814.43	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/OT/ FISM- 112/2024, contratista:CONSTRUC TORA Y ARRENDAM ORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:266 814.43, importe_m odificado:266814.43]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.5]}]	2483425/proyect o_INICIO, 2483425/proyect o_FIN, 2483425/proyect o_INICIO, 2483425/proyect o_PROCESO, 2483425/proyect o_FIN, 2483425/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402484537	Proyecto de inversión	1345002.03	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345002.03, modificado:1345002.03}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICION, DRENAJE PLUVIAL, MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALLENDE EN TILA LOCALIDAD CAMPANARIO - 432867	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	432867	5	64	58	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.36, meta_modificada:705.36]}	{geo1: [ve_municipio:96, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 100 + 200 EADO EL CAMPANARIO, 29914 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A SALIT, lon:-92.396837, lat:17.468907]}]	04-11-2024	10-12-2024	1345002.03	1345002.03	1345002.03	1345002.03	1345002.03	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FS M- 091/2024, contratista:CONSTRUC TORA Y ARRENDAM ORA SELVA NORTE S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:134 5002.03, importe_m odificado:1345002.03]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:705.36]}]	2484537/proyect o_INICIO, 2484537/proyect o_FIN, 2484537/proyect o_INICIO, 2484537/proyect o_PROCESO, 2484537/proyect o_FIN, 2484537/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402493309	Proyecto de inversión	825194.88	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825194.88, modificado:825194.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICION DE CALLE EN TILA LOCALIDAD YOK POITOK BARRIO NUEVA GENERACION - 413431	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	413431	5	50	53	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.3, meta_modificada:500.3]}]	{geo1: [ve_municipio:96, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CARRETERA TEMO SALTO DE AGUA - YOKONOTIC KILÓMETRO 52 + 900 COLONIA YOK POITOK, 29916 YOK POITOK, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TEMO SALTO DE AGUA Y CARRETERA CARRETERA TILA, lon:-92.44147336, lat:17.2569679]}]	24-10-2024	07-12-2024	825194.88	825194.88	825194.88	825194.88	825194.88	{letto1: [tipo_obra:Obra, numero_co ntrato:MT/ DOPM/FS M- 052/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCCION TOR E INNOVACION RIA S.A. DE C.V., convocante :MUNICIPIO DE TILA, monto:825 194.88, importe_m odificado:825194.88]}, {meta1: [unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.3]}]	2493309/proyect o_FIN, 2493309/proyect o_INICIO, 2493309/proyect o_PROCESO, 2493309/proyect o_FIN, 2493309/proyect o_PROCESO, 2493309/proyect o_FIN, 2493309/proyect o_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	4	CHP240402493437	Proyecto de inversión	293504.47	{#f1: {cido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293504.47, modificado:293504.47}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD SUSUCUMIL - 413845	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	413845	5	26	22	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.26, meta_modificada:476.26]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - SUSUCUMIL KILOMETRO 23 + 900 COLONIA SUSUCUMIL, 29912 SUSUCUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO Y CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMÁN A MELCHOR OCAÑO, TER, lon:-92.44893182, lat:17.42134529}}	12-11-2024	26-11-2024	293504.47	293504.47	293504.47	293504.47	293504.47	{#etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/OT/FISMA 15/2024, contratista:WILDER HERRERA PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:293504.47, importe_modificado:293504.47}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.26]}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.26]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	CHP240402495344	Proyecto de inversión	1017009.67	{#f1: {cido_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017009.67, modificado:1017009.67}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICION Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MARIA AUXILIADORA EN TILA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 418480	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	418480	5	68	58	0	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:425.0, meta_modificada:425.0]}	{#geo1: {eve_municipio:96, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO DESVIO TILA A CHULUM JUAREZ KILOMETRO 12 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA REVOLUCION, 29916 LA REVOLUCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO TILA A CHULUM JUARE, lon:-92.5217453, lat:17.29515228}}	24-10-2024	07-12-2024	1017009.67	1017009.67	1017009.67	1017009.67	1017009.67	{#etto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPM/FISMA 044/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1017009.67, importe_modificado:1017009.67}}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:425.0]}	{#meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:425.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones