

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2024	1	CHP240102343661	Proyecto de inversión	2852981.37	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102345425	Proyecto de inversión	1556823.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE CALI	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102344753	Proyecto de inversión	591970.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102345461	Proyecto de inversión	2462985.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE TECI	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102343397	Proyecto de inversión	3046627.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	REHABILITACION DE CAM	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102344234	Proyecto de inversión	785589.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102342834	Proyecto de inversión	2693828.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE TECI	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102342904	Proyecto de inversión	777154.52	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	PAVIMENTACION DE CALI	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102344041	Proyecto de inversión	2371086.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102342608	Proyecto de inversión	1363137.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE CAM	7	Chiapas	96
2024	1	CHP240102344556	Proyecto de inversión	3207785.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:3:	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	96

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	13106	S	61	55
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	25157	S	85	72
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	20409	S	30	25
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	25293	S	93	85
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	10785	S	112	105
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	17212	S	63	58
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	5040	S	427	426
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	5769	S	396	424
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	15838	S	66	64
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	2681	S	1700	1500
Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	19065	S	520	420

DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	26-02-2024	10-04-2024	1913891.68	1913891.68	1913891.68
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	26-02-2024	25-04-2024	467047.04	467047.04	467047.04
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	05-03-2024	18-04-2024	177591.07	177591.07	177591.07
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-02-2024	19-04-2024	738895.73	738895.73	738895.73
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	23-02-2024	23-05-2024	913988.21	913988.21	913988.21
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	26-02-2024	26-03-2024	235676.98	235676.98	235676.98
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	13-02-2024	12-04-2024	808148.42	808148.42	808148.42
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	29-02-2024	29-03-2024	233146.36	233146.36	233146.36
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	16-02-2024	15-04-2024	1153099.74	1153099.74	1153099.74
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-02-2024	21-04-2024	816936.1	816936.1	816936.1
	0 {meta1: {unidad_medida:IV		1 {geo1: {cve_municipio:96,	07-03-2024	04-07-2024	962335.27	962335.27	962335.27

AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIA CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
						OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1913891.68	1913891.68	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2343661/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
467047.04	467047.04	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2345425/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
177591.07	177591.07	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2344753/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
738895.73	738895.73	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2345461/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
913988.21	913988.21	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2343397/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
235676.98	235676.98	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2344234/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
808148.42	808148.42	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2342834/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
233146.36	233146.36	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2342904/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
1153099.74	1153099.74	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2344041/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
816936.1	816936.1	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2342608/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
962335.27	962335.27	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad {2344556/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	PROGRAMA P	PROGRAMA E:	APROBADO	MODIFICADO
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	2852981.37	2852981.37
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	1556823.48	1556823.48
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	591970.23	591970.23
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	2462985.79	2462985.79
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	3046627.35	3046627.35
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	785589.94	785589.94
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	2693828.06	2693828.06
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	777154.52	777154.52
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	2371086.54	2371086.54
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	1363137.47	1363137.47
CHP24010234	FEDERALES (APORT.	2024	33-Aportacion I004-FAIS	Mur FAIS municipa	3207785.91	3207785.91