

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240202360510	Proyecto de inversión	\$ 2,020,861.76	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020861.76, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLOPKITOC SECTOR 3 - 43188	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	43188	5	21	19	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILOMETRO 10 + 500 PUEBLO JOLOPKITOC, 29916 JOLOPKITOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS 17 ACCIONES SE ENCONTR, lon:-92.450853, lat:17.272965}}
2024	3	CHP240202365225	Proyecto de inversión	\$ 741,147.58	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741147.58, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD CHININTIE BARRIO LINDA VISTA - 61579	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	61579	5	72	65	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:117, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILOMETRO 10 + 00 EJIDO CHININTIE, 29919 CHININTIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y CALLEON LINDA VISTA, LA UBICACION DE LA OBRA SE LLOCALIZA PARTIENDO DE, lon:-92.49404449, lat:17.2469104}}
2024	3	CHP240202373191	Proyecto de inversión	\$ 713,245.33	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA - 87588	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	87588	5	6	6	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEON INNOMINADA DE LA CARRETERA QUE VA DE TILA, lon:-92.48563559, lat:17.2813466}}
2024	3	CHP240202372751	Proyecto de inversión	\$ 631,434.90	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 84464	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	84464	5	16	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILOMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEON EMILIANO ZAPATA 1, PA, lon:-92.50738, lat:17.495628}}
2024	3	CHP240202364105	Proyecto de inversión	\$ 87,986.79	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87986.79, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUNA 859 EN OCHO CANCINO CASHONDA CLAVE 0270V081H EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION - 55689	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	55689	5	55	45	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTROQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 200 COLONIA LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD JO, lon:-92.51095, lat:17.43307111}}
2024	3	CHP240202360715	Proyecto de inversión	\$ 253,997.34	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.34, modificado:0.0)}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 44056	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	44056	5	165	155	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2768.5, meta_modificada:2768.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 24 + 900 PUEBLO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ DCHA OBRA SE ENCUENTRA A LOS MARGEN, lon:-92.402742, lat:17.415929}}
2024	3	CHP240202374611	Proyecto de inversión	\$ 276,252.75	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276252.75, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA SECTOR 02 - 92236	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	92236	5	7	7	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.14, meta_modificada:27.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEON INNOMINADA LAS ACCIONES A EJECUTARSE SE EN, lon:-92.48293192, lat:17.28306093}}
2024	3	CHP240202367956	Proyecto de inversión	\$ 48,980.02	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 69397	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	69397	5	4	4	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.93, meta_modificada:6.93}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 20 + 900 PUEBLO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLEON EL CRUCERO, 1 BENEFICIARIO SE LOCALIZAN AL MARGEN DERECHO DE L, lon:-92.474381, lat:17.368808}}
2024	3	CHP240202365083	Proyecto de inversión	\$ 1,181,343.64	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181343.64, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y ESCALINATAS EN TILA LOCALIDAD VICTORIA - 61090	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	61090	5	53	48	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:285.27, meta_modificada:285.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - VICTORIA KILOMETRO 2 + 700 EJIDO VICTORIA, 29915 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LAZARO CARDENAS Y CALLEON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA OBRA PAR, lon:-92.38591436, lat:17.20272744}}
2024	3	CHP240202373374	Proyecto de inversión	\$ 631,434.90	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 04 - 86346	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	86346	5	10	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - PANCHUC COROZIL KILOMETRO 18 + 900 PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMINGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A PANCHUC COROZIL Y CALLEON BELISARIO DOMINGUEZ, LA CAR, lon:-92.4487083, lat:17.34402571}}
2024	3	CHP240202389834	Proyecto de inversión	\$ 763,379.99	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763379.99, modificado:0.0)}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SAN JUAN SERRANIA BARRIO SAN JUAN 2DA EN TILA, LOCALIDAD DE PETALCINGO.	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	146784	5	65	58	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA SAN JUAN SERRANIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE EM, lon:-92.41919618, lat:17.22528522}}
2024	3	CHP240302428835	Proyecto de inversión	\$ 2,806,463.23	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2806463.23, modificado:0.0)}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN TILA LOCALIDAD CARMEN 3RA SECCION CARMEN CHINAL - 287140	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	287140	5	153	148	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2059.8, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - A RAYA TABASCO KILOMETRO 21 + 600 RANCHERIA CARMEN 3RA SECCION CARMEN CHINAL, 29913 CARMEN 3RA SECCION (CARMEN CHINAL) TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAY, lon:-92.505923, lat:17.552225}}
2024	3	CHP240302432840	Proyecto de inversión	\$ 1,198,762.48	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES}, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198762.48, modificado:0.0)}	EL REVESTIMIENTO DE 6.10 KM DE CAMINO RURAL, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.60 MTS. Y UN ESPESOR DE REVESTIMIENTO DE 10 CMS. ACARREO DE MATERIALES, TENDIDO Y CONFORMADO CON EQUIPO MECANICO. - 304657	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	304657	5	312	299	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:27646.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:TERRACERIA TRAMO TEMO A SALTO DE AGUA - JOCHINTOL MARGEN DERECHO KILOMETRO 95 + 600 EJIDO JOCHINTOL, 29914 JOCHINTOL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALVARIO Y TERRACERIA JOCHINTOL, TOMANDO LA CARRETERA TEMO A SALTO DE A, lon:-92.39343015, lat:17.50338907}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240202418875	Proyecto de inversión	456,906.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456906.53, modificado:0.0}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD CHICHONAL - 226725	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	226725	5	39	34	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:160, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILOMETRO 19 + 100 RANCHERIA CHICHONAL, 29913 CHICHONAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHICHONAL Y CALLEJON INNOMINADO, PARTIENDO DE LA CARRETERA ENTRONQUE , lon:-92.48827842, lat:17.52045674}}
2024	3	CHP240202368211	Proyecto de inversión	552,505.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 03 - 70192	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	70192	5	26	24	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.44, meta_modificada:48.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 17 + 500 PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMINGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELIZARIO DOMINGUEZ 1 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA SO, lon:-92.44880972, lat:17.34408139}}
2024	3	CHP240202385167	Proyecto de inversión	950,993.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLMASOJA SECTOR 1 - 13051	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	123051	5	8	8	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 12 + 900 COLONIA JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON JOLMASOJA 3, CALLEJON JOLMASOJA 2 6 BENEFICIARIOS SE, lon:-92.511386, lat:17.380778}}
2024	3	CHP240202387451	Proyecto de inversión	1,069,868.01	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE LA PRECIOSA - 137001	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	137001	5	9	9	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:TERRACERIA TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 + 900 COLONIA LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TILA A CHULUM JUAREZ Y BRECHA LA PRECIOSA, BRECHA LA PRECIOSA 2 BENEFICIARIOS SE, lon:-92.53955694, lat:17.29963833}}
2024	3	CHP240202387865	Proyecto de inversión	48,460.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN - 142553	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	142553	5	4	3	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TEMO SALTO DE AGUA - CRUCERO MIGUEL ALEMAN KILOMETRO 1 + 100 EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMAN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINA, lon:-92.45838447, lat:17.41205385}}
2024	3	CHP240202388209	Proyecto de inversión	48,460.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD USIPA - 142670	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	142670	5	3	3	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:VEREDA TRAMO USIPA - BENEFICIARIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 400 EJIDO USIPA, 29914 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y AORXIMADAMENTE A 600 MTS DE LA COMUNIDAD DE USIPA SE ENCUENTRA EL BENEFICIARIO CON LAS, lon:-92.46169496, lat:17.49719403}}
2024	3	CHP240202391613	Acción	3,045,854.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3045854.84, modificado:3045854.84}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 159162	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	159162	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE SE GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.423865, lat:17.306351}}
2024	3	CHP240202393356	Proyecto de inversión	1,357,940.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357940.39, modificado:1357940.39}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 168690	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	168690	5	81	75	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y AVENIDA NAPOLEON, CALLE GUSTAVO DIA ORDAZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.40937384, lat:17.22642611}}
2024	3	CHP240202395126	Proyecto de inversión	813,765.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813765.39, modificado:813765.39}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIOS MAZATLAN 1A. Y 2A SECCION - 175616	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	175616	5	80	85	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO SOBRE LA CALLE BENITO JUARES SALIDA A T, lon:-92.414573, lat:17.22879341}}
2024	3	CHP240202395173	Proyecto de inversión	636,882.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636882.81, modificado:636882.81}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTECCION EN LA CALLE MANUEL VELASCO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JOSE - 175852	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	175852	5	58	48	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.56, meta_modificada:112.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL VELASCO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TEMO TILA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VIENE, lon:-92.4186942, lat:17.22783239}}
2024	3	CHP240202395239	Proyecto de inversión	286,180.82	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286180.82, modificado:286180.82}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 176211	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	176211	5	95	83	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.09, meta_modificada:55.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - COROZAL NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 20 + 900 COLONIA COROZAL NUEVO, 29913 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y TER, lon:-92.555902, lat:17.527726}}
2024	3	CHP240302415165	Proyecto de inversión	763,354.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763354.77, modificado:763354.77}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MEJORAMIENTO DE PRESAS EN MANANTIALES Y TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 204694	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	204694	5	83	75	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:307.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 25 + 400 PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 29915 DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRE, lon:-92.49835644, lat:17.32350832}}
2024	3	CHP240302416087	Proyecto de inversión	80,983.71	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80983.71, modificado:80983.71}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JUAN 2A SECCION - 209787	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	209787	5	86	76	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE PUNTA BRAVA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 6 DE MARZO, AVENIDA SAN JUAN SERRANA LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE VA, lon:-92.41890083, lat:17.22620099}}
2024	3	CHP240302416509	Proyecto de inversión	1,050,673.24	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050673.24, modificado:1050673.24}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2DA. SECCION - 212221	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	212221	5	72	72	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MORELOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PUNTA BRAVA Y CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE SAN JUAN SERRANIA LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE VA A, lon:-92.41988715, lat:17.22641521}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302423984	Proyecto de inversión	1,381,823.20	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381823.2, modificado:1381823.2}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 CLAVE 07D50093H EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO-260779	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	260779	5	219	208	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:447.5, meta_modificada:447.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAALON - TILA KILOMETRO 6 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIN, lon:-92.413992, lat:17.221518}}
2024	3	CHP240302428995	Proyecto de inversión	78,545.45	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78545.45, modificado:78545.45}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIA - 287813	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	287813	5	8	7	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - MASOJA YOCHIA KILOMETRO 16 + 600 PUEBLO MASOJA YOCHIA, 29913 MASOJA YOCHIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO Y CALLE -, lon:-92.4990448, lat:17.4109048}}
2024	3	CHP240302429296	Proyecto de inversión	252,867.45	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252867.45, modificado:252867.45}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE SECTOR 02 - 289049	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	289049	5	10	9	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ VEINTE DE NOVIEMBRE KILOMETRO 20 + 90 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA P, lon:-92.552765, lat:17.4031194}}
2024	3	CHP240302429623	Proyecto de inversión	563,270.07	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLNISHITTE 1RA SECCION SECTOR 05 - 290708	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	290708	5	53	51	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.76, meta_modificada:78.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - JOLNISHITTE 1RA SECCION KILOMETRO 20 + 900 PUEBLO JOLNISHITTE 1RA SECCION, 29913 JOLNISHITTE 1RA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}
2024	3	CHP240302432370	Proyecto de inversión	440,820.05	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440820.05, modificado:440820.05}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 01 - 302419	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	302419	5	42	41	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.37, meta_modificada:62.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILLIS 2DA SECCION KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO WILLIS 2DA SECCION, 29915 WILLIS 2DA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CH, lon:-92.491147, lat:17.326514}}
2024	3	CHP240302432704	Proyecto de inversión	440,820.05	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440820.05, modificado:440820.05}}	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 2 - 304178	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	304178	5	42	41	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.37, meta_modificada:62.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILLIS 2DA SECCION KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO WILLIS 2DA SECCION, 29915 WILLIS 2DA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}}
2024	3	CHP240202358296	Proyecto de inversión	5,978,927.92	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5978927.92, modificado:5978927.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA FRONTERITA DEL KM 0 MAS 000 AL 2 MAS 000 - 37708	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	37708	5	205	198	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANADA EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMINADA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRALLEGANDO DE LA CARRETERA QUE VIENE -, lon:-92.41623267, lat:17.22100508}}
2024	3	CHP240202387240	Proyecto de inversión	237,748.42	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237748.42, modificado:237748.42}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE PALO NEGRO - 138121	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	138121	5	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - PALO NEGRO MARGEN DERECHO KILOMETRO 25 + 600 COLONIA PALO NEGRO, 29912 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PALO NEGRO Y TERRACERIA PALO NEGRO, PARTIE, lon:-92.60159474, lat:17.44082288}}
2024	3	CHP240202387567	Proyecto de inversión	1,939,188.87	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939188.87, modificado:1939188.87}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TILA LOCALIDAD EL VIOLIN - 141298	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	141298	5	71	64	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.4, meta_modificada:1029.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHULU LAS PALMAS - A CUMBRE Y CUESTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL VIOLIN, 29912 EL VIOLIN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A CUMBRE Y CUESTA CALLEJON EL VIOLIN, CALLEJON INNOMINADO, lon:-92.55095621, lat:17.33281411}}
2024	3	CHP240202388207	Proyecto de inversión	242,301.73	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242301.73, modificado:242301.73}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE OS PLANTA SOLAR CONEXRME DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD JOLHUITZ - 142668	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	142668	5	15	12	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:144, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA-CHULUM JUAREZ - JOLHUITZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 100 RANCHERIA JOLHUITZ, 29910 JOLHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLHUITZ Y BRECHA INNOMINADO, PARA LLEGAR A DONDE SE EJE, lon:-92.45449436, lat:17.29979599}}
2024	3	CHP240202392016	Proyecto de inversión	2,070,322.08	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070322.08, modificado:2070322.08}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LOS MARTINEZ, REHABILITACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD CHULUM CARDENAS BARRIO FLOR DE CARDENAS - 161707	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	161707	5	113	105	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.2, meta_modificada:228.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:TERRACERIA TRAMO TILA - CHULUM CARDENAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 54 + 200 EIDO CHULUM CÁRDENAS, 29917 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, CALLEJON INNOMINADO PARA LLEGAR A E, lon:-92.574214, lat:17.385122}}
2024	3	CHP240202392549	Proyecto de inversión	1,585,127.07	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1585127.07, modificado:1585127.07}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL SECTOR 3 - 164725	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	164725	5	32	34	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAALON - TILA KILOMETRO 9 + 900 COLONIA TOCOB LEGLEMAL, 29915 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAALON A TILA Y CALLE TOCOB LEGLEMAL, CALLE TOCOB LEGLEMAL 2 LA COMUNIDAD QUEDA -, lon:-92.37891744, lat:17.23257887}}
2024	3	CHP240202392802	Proyecto de inversión	1,199,965.72	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199965.72, modificado:1199965.72}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JUAN PRIMERA SECCION - 165916	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	165916	5	96	87	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE INNOMINADA EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 61656LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL BARRIO SAN JUAN 1RA SECCION ENTRE LAS CALLES MORELOS SOR JUANA INES DE, lon:-92.41900208, lat:17.22434784}}
2024	3	CHP240202394860	Proyecto de inversión	3,629,048.31	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3629048.31, modificado:3629048.31}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD WILLIS 1RA SECCION - 174520	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	174520	5	119	112	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 27 + 400 RANCHERIA WILLIS 1RA SECCION, 29917 WILLIS 1RA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, PARTIENDO DE TILA RUMB, lon:-92.500742, lat:17.320375}}
2024	3	CHP240202395265	Proyecto de inversión	64,576.96	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64576.96, modificado:64576.96}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 176332	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	176332	5	186	175	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.9, meta_modificada:65.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MORELOS EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA SEC. TECNICA 89 ENTRE LA CALLE MOR, lon:-92.414817, lat:17.22136}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302411983	Proyecto de inversión	48,980.02	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:48980.02}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 182495	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	182495	5	6	5	1	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.93, meta_modificada:6.93}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 20 + 900 RIBULO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLEJON EL CRUCERO, TILA CHIAPAS SE LOCALIZAN AL MARGEN DERECHO DE, lon:-92.46248955, lat:17.36877076}}
2024	3	CHP240302413732	Proyecto de inversión	1,181,343.64	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181343.64, modificado:1181343.64}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y ESCALINATAS EN TILA LOCALIDAD VICTORIA - 192460	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	192460	5	53	48	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:285.27, meta_modificada:285.27}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 700 EJIDO VICTORIA, 29915 VICTORIA TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LAZARO CARDENAS Y CALLEJON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.38591486, lat:17.20272744}}
2024	3	CHP240302415952	Proyecto de inversión	33,075.06	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33075.06, modificado:33075.06}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JOSE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 209148	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	209148	5	35	29	0	{unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ AVENIDA BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ APROX, lon:-92.417805, lat:17.227479}}
2024	3	CHP240302417481	Proyecto de inversión	49,327.12	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49327.12, modificado:49327.12}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO - 218587	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	218587	5	42	36	0	{unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENID, lon:-92.42038985, lat:17.22850512}}
2024	3	CHP240302418273	Proyecto de inversión	2,920,191.40	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920191.4, modificado:2920191.4}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA LOCALIDAD TONTIPEA BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ - 223343	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	223343	5	125	117	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:85, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULLUM JUAREZ KILOMETRO 16 + 600 EJIDO TONTIPEA BENITO JUAREZ, 29917 VILLALORES, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULLUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO SALIENDO, lon:-92.479049, lat:17.297832}}
2024	3	CHP240302418837	Proyecto de inversión	1,351,574.58	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351574.58, modificado:1351574.58}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 22 JEAN PRADERE CLAVE 07RTH00226 EN TILA LOCALIDAD DE NUEVO LIMAR - 226469	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	226469	5	156	145	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.7, meta_modificada:71.7}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - USIPA KILOMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS MV PAVON, CARRETERA CAR, lon:-92.397806, lat:17.453647}}
2024	3	CHP240302419850	Proyecto de inversión	2,127,245.97	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127245.97, modificado:2127245.97}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS, ENTRE LA CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO Y LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL BARRIO SAN JOSE EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 233110	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	233110	5	82	77	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:135.1, meta_modificada:135.1}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE BENITO JUARE, lon:-92.41699476, lat:17.22821812}}
2024	3	CHP240302422135	Proyecto de inversión	78,929.37	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78929.37, modificado:78929.37}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD ICHICH SECTOR 02 - 244871	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	244871	5	10	8	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.75, meta_modificada:7.75}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 35 + 900 COLONIA ICHICH, 29915 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULLUM JUAREZ Y TERRACERIA ICHICH PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE JUMAO A TILA SE RE, lon:-92.428288, lat:17.39427842}}
2024	3	CHP240302423183	Proyecto de inversión	1,413,095.79	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413095.79, modificado:1413095.79}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN SEGUNDA SECCION - 251817	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	251817	5	71	69	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.25, meta_modificada:462.25}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLEJON LA CRUZADA, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ QUE VA A LA SA, lon:-92.41506755, lat:17.22958322}}
2024	3	CHP240302423285	Proyecto de inversión	26,181.82	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS - 253336	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	253336	5	7	5	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULLUM JUAREZ - LOS MANGOS KILOMETRO 24 + 900 COLONIA LOS MANGOS, 29917 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULLUM JUAREZ Y CARRETERA LOS M, lon:-92.532679, lat:17.324361}}
2024	3	CHP240302423481	Proyecto de inversión	167,420.34	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167420.34, modificado:167420.34}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICION DE PAVIMENTO, EN TILA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 256700	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	256700	5	43	32	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y PASAJE INNOMINADO, PARTIENDO DE LA CASA DE ENLACE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS SITUADA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.458702, lat:17.248323}}
2024	3	CHP240302424648	Proyecto de inversión	123,630.96	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123630.96, modificado:123630.96}}	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y EQUIPAMIENTO DE VENTILADORES EN ESC. PRESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHITE 2DA. SECCION - 264851	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	264851	5	80	74	0	{unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO - CHULLUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 100 EJIDO LIBERTAD JOLNISHITE 2A. SECCION, 29913 LIBERTAD JOLNISHITE TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBE, lon:-92.508563, lat:17.431269}}
2024	3	CHP240302425685	Proyecto de inversión	929,138.75	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929138.75, modificado:929138.75}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL - 270429	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	270429	5	67	58	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 78 + 200 EJIDO TZA QUI, 29912 TZA QUI, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA INNOMINADO, DEL CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA EN EL KM 7, lon:-92.47597161, lat:17.40093414}}
2024	3	CHP240302425842	Proyecto de inversión	1,104,714.77	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104714.77, modificado:1104714.77}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO WASH, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 271153	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	271153	5	61	55	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BOLIVAR, CALLE REFORMA ALLEGANDO A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO PASANDO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y PASANDO LA CALLE ORTIZ DE DO, lon:-92.41130276, lat:17.22316411}}
2024	3	CHP240302429766	Proyecto de inversión	713,245.33	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 291267	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	291267	5	16	12	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A CHULLUM JUAREZ - VEINTE DE NOVIEMBRE KILOMETRO 25 + 800 VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULLUM JUAREZ Y TERRACERIA TERRACERIA, lon:-92.552765, lat:17.40331941}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302432180	Proyecto de inversión	\$ 710,364.28	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710364.28, modificado:710364.28}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 1- 301385	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	301385	5	42	41	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:69.8, meta_modificada:69.8]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTROQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILLIS 2DA SECCION KILOMETRO 15 + 900 PUERTO WILLIS 2DA SECCION, 29916 WILLIS 2DA. SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTROQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514]}
2024	3	CHP240202382214	Proyecto de inversión	\$ 171,430.04	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171430.04, modificado:171430.04}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH - 113251	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	113251	5	18	16	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:19.06, meta_modificada:19.06]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 87 + 300 RANCHERIA HICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICHICH Y, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RECORRE 0.4 KM SOBRE LA CARRE, lon:-92.42657132, lat:17.39775805]}
2024	3	CHP240202387857	Proyecto de inversión	\$ 48,460.35	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONEREMEX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 142648	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	142648	5	3	2	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:26, direccion:TERRACERIA TRAMO CHULUM JUAREZ - CHULUM CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 100 RANCHERIA ESPERANZA OCOTAL, 29917 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ESPERANZA OCOTAL Y CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 1, 17.34781, lon:-92.580698, lat:17.34781933]}
2024	3	CHP240202387869	Proyecto de inversión	\$ 48,460.35	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONEREMEX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION - 142666	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	142666	5	3	3	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:191, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - A RAYA TABASCO KILOMETRO 23 + 400 RANCHERIA CARMEN 2A SECCION, 29913 CARMEN 2DA. SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN 2A SECCION Y CALLEJON INNOMINADO, EL PR, lon:-92.49439, lat:17.553616]}
2024	3	CHP240202388921	Proyecto de inversión	\$ 1,665,962.91	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665962.91, modificado:1665962.91}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CLAVE 07DC044IG EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 145530	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	145530	5	120	110	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:388.72, meta_modificada:388.72]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA MOCTEZUMA EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.404652, lat:17.411841]}
2024	3	CHP240202390384	Proyecto de inversión	\$ 2,267,858.12	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267858.12, modificado:2267858.12}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, REHABILITACION DE CAPTACION O PRESA, REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN TILA LOCALIDAD PASO CHIMAL - 149655	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	149655	5	395	380	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1962.58, meta_modificada:1962.58]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 34 + 600 EJIDO PASO CHIMAL, 29913 PASO CHIMAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASO CHIMAL Y CALLE INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO PARTIENDO DEL, lon:-92.514084, lat:17.499524213]}
2024	3	CHP240202395025	Proyecto de inversión	\$ 1,160,634.89	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160634.89, modificado:1160634.89}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIOS SAN JUAN 1A. SECCION - 175115	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	175115	5	80	69	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS E INDEPENDENCIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA MORELOS DEL PARQUE DE PETALCINGO EN LA CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A LA, lon:-92.416453, lat:17.224624]}
2024	3	CHP240202395285	Proyecto de inversión	\$ 215,639.65	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215639.65, modificado:215639.65}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA CRUZADA - 176431	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	176431	5	32	34	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:59.5, meta_modificada:59.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YALALON - PETALCINGO KILOMETRO 9 + 900 COLONIA PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA CRUZADA Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUEN, lon:-92.412437, lat:17.227088]}
2024	3	CHP240302412066	Proyecto de inversión	\$ 253,997.34	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.34, modificado:253997.34}	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 183000	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	183000	5	875	883	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7268.5, meta_modificada:7268.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN SABINES, CALLE CENTRAL OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POLADO ENTRE LA CALLE JUAN SABINES CALLE NIÑOS HEROES Y BENITO, lon:-92.402742, lat:17.415293]}
2024	3	CHP240302413758	Proyecto de inversión	\$ 741,147.58	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741147.58, modificado:741147.58}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD CHININTIE BARRIO LINDA VISTA - 192591	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	192591	5	72	65	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:117, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILOMETRO 10 + 100 EJIDO CHININTIE, 29919 CHININTIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LINDAVISTA Y CALLEJON LINDAVISTA 1, LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO, lon:-92.49404449, lat:17.24691041]}
2024	3	CHP240302415885	Proyecto de inversión	\$ 150,545.15	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150545.15, modificado:150545.15}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD PETIEMOL - 208809	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	208809	5	29	26	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILOMETRO 3 + 600 PUEBLO PETIEMOL, 29917 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTIE Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE, lon:-92.47309917, lat:17.25883997]}
2024	3	CHP240302416542	Proyecto de inversión	\$ 1,307,041.37	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307041.37, modificado:1307041.37}	REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO - 212626	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	212626	5	143	137	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45310.0, meta_modificada:45310.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 85 + 800 EJIDO MASOJA CHICO, 29912 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO, EL PRESENTE PROY, lon:-92.445094, lat:17.434877]}
2024	3	CHP240302419336	Proyecto de inversión	\$ 200,726.86	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200726.86, modificado:200726.86}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA CRUZADA - 230005	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	230005	5	59	48	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON DE LA CIUDAD DE YALALON A PETALCINGO DE LA CARRETERA TEMO A, lon:-92.411958, lat:17.227206]}
2024	3	CHP240302420706	Proyecto de inversión	\$ 1,426,490.66	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426490.66, modificado:1426490.66}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL PORVENIR - 237338	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	237338	5	28	26	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:175, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTROQUE NUEVA ESPERANZA A SAMANILLA - EL PORVENIR KILOMETRO 35 + 900 PUEBLO EL PORVENIR, 29915 EL PORVENIR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTROQUE NUEVA ESPERANZA A SAMANILLA Y TERRACERIA, lon:-92.60439078, lat:17.34521727]}
2024	3	CHP240302423081	Proyecto de inversión	\$ 39,464.69	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES], prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39464.69, modificado:39464.69}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 250632	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	250632	5	8	6	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:3.87, meta_modificada:3.87]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTROQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA - EL CALVARIO KILOMETRO 32 + 900 COLONIA EL CALVARIO, 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTROQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.382788, lat:17.476986]}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302423582	Proyecto de inversión	279,749.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279749.1, modificado:279749.1}}	REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN TILA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 257542	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	257542	5	23	21	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.98, meta_modificada:901.98}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 28 + 500 EJIDO PANSUTZTEOL, 29917 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON PANSUTZTEOL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.51102665, lat:17.32142633}}
2024	3	CHP240302428807	Proyecto de inversión	336,054.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336054.04, modificado:336054.04}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 6.00X6.00 MTS. EN TILA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 286979	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	286979	5	44	42	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:594.89, meta_modificada:594.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO PETALCINGO - SABANILLA KILOMETRO 15 + 600 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 29915 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE VICENTE GUERRER, lon:-92.49576652, lat:17.23787368}}
2024	3	CHP240302430336	Proyecto de inversión	262,128.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262128.99, modificado:262128.99}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JUAN PARA SECCION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO. - 293654	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	293654	5	185	169	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:59.2, meta_modificada:59.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YALALON - TILA KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE PUNTA BRAVA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE TIE, lon:-92.41944, lat:17.22391}}
2024	3	CHP240302432498	Proyecto de inversión	710,364.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710364.28, modificado:710364.28}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD WILLIS ZDA. SECCION SECTOR 2 - 303107	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	303107	5	42	41	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:69.8, meta_modificada:69.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS ZDA SECCION KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS ZDA SECCION, 29916 WILIS ZDA. SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326510}}
2024	3	CHP240202382200	Acción	7,046,440.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7046440.84, modificado:7046440.84}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113214	7	Chiapas	96	Tila		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	113214	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}
2024	3	CHP240202390214	Proyecto de inversión	947,877.70	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947877.7, modificado:947877.7}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JUAN ZDA. SECCION - 149090	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	149090	5	91	82	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:'CALLE DR MANUEL VELASCO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN SERRANIA Y CALLE PUNTA BRAVA, AVENIDA MORELOS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A , lon:-92.41980579, lat:17.22529473}}
2024	3	CHP240202390396	Proyecto de inversión	145,381.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145381.04, modificado:145381.04}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 PLANTA SOLAR CONEXMEX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD OIIPA. - 149777	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	149777	5	9	7	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 87 + 600 RANCHERIA OIIPA, 29913 OIIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADO, DE LA CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA EN KM 87 ANTES DE LLEGAR , lon:-92.41663587, lat:17.38602512}}
2024	3	CHP240302418199	Proyecto de inversión	501,598.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501598.09, modificado:501598.09}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD CHININTIE BARRIOS BENITO JUAREZ, PARAISO, PORVENIR Y LINDA VISTA. - 22971	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	22971	5	286	275	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILOMETRO 10 + 300 EJIDO CHININTIE, 29919 CHININTIE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTARA EN LA , lon:-92.50036451, lat:17.24961884}}
2024	3	CHP240302419324	Proyecto de inversión	65,798.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65798.77, modificado:65798.77}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 1A. SECCION - 229941	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	229941	5	51	43	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:'CALLE LA CRUZADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ EN EL PARQUE CENTRAL ESTA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y AL MARGEN DERECHO , lon:-92.41326202, lat:17.22960459}}
2024	3	CHP240302420120	Proyecto de inversión	292,121.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292121.61, modificado:292121.61}}	REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE ICHICH. - 234454	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	234454	5	80	67	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 35 + 900 RANCHERIA ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA ICHICH, DEL TRAMO CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA EN , lon:-92.428261, lat:17.394311}}
2024	3	CHP240302420573	Proyecto de inversión	475,496.90	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475496.9, modificado:475496.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE OIIPA. - 236561	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	236561	5	10	9	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 25 + 900 PUEBLO OIIPA, 29910 OIIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR RECORREMOS 4.16 KM SOBRE LA CA, lon:-92.419949, lat:17.385813}}
2024	3	CHP240302422299	Proyecto de inversión	24,490.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 04 - 245592	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	245592	5	6	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:2.72, meta_modificada:2.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 36 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA, lon:-92.507649, lat:17.491303}}
2024	3	CHP240302422341	Proyecto de inversión	237,611.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237611.4, modificado:237611.4}}	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 245738	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	245738	5	29	25	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.75, meta_modificada:74.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YALALON - TILA KILOMETRO 25 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE REVOLUCION MEXICANA TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE CENTR, lon:-92.41188207, lat:17.22353266}}
2024	3	CHP240302424086	Proyecto de inversión	63,276.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63276.47, modificado:63276.47}}	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 262030	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	262030	5	48	37	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:'AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE SE UBICA E, lon:-92.41416257, lat:17.22700394}}
2024	3	CHP240302424547	Proyecto de inversión	307,532.23	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307532.23, modificado:307532.23}}	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN BARRIO SANTA CRUZ EN TILA, LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 264332	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	264332	5	41	37	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.88, meta_modificada:38.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:'CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTIE Y PASAJE INNOMINADO, LLEGANDO DEL CRUCERO DE LA CARRETERA DE TEMO A SALTO DE AGUA A SABAN, lon:-92.46167266, lat:17.24897271}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302425737	Proyecto de inversión	5,517,524.57	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5517524.57, modificado:5517524.57}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE DRENAJE PULVILVA, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN UNIDAD DEPORTIVA, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 270640	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	270640	5	781	741	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.67, meta_modificada:920.67}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRERA TEMO A SALTO DE AGUA PASANADO POR RAY, lon:-92.4070319, lat:17.22611843}}
2024	3	CHP240302430211	Proyecto de inversión	2,926,437.65	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926437.65, modificado:2926437.65}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 293143	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	293143	5	71	65	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.91, meta_modificada:882.91}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA INICIA EL TRAMO DE PAVIMENTACION DE CALLE LAO DERECHO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.4154525, lat:17.225062091}}
2024	3	CHP240302430431	Proyecto de inversión	1,188,742.21	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD LA MONTAÑA SECTOR 01 - 293989	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	293989	5	23	23	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ, LA MONTAÑA KILOMETRO 20 + 000 PUEBLO LA MONTAÑA, 29915 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANSUZTEOL A LA MON, lon:-92.500122, lat:17.34381}}
2024	3	CHP240302428941	Proyecto de inversión	130,909.09	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130909.09, modificado:130909.09}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 287597	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	287597	5	14	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 20 + 600 PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 29912 BELISARIO DOMINGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRERA BELISARIO DOMINGUEZ, SOBRE EL T, lon:-92.44891, lat:17.344081}}
2024	3	CHP240202388799	Proyecto de inversión	293,880.04	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293880.04, modificado:293880.04}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD PETIEMOL - 144168	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	144168	5	12	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.58, meta_modificada:41.58}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - PETIEMOL KILOMETRO 12 + 900 COLONIA PETIEMOL, 29919 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE PETIEMOL, CAL, lon:-92.472569, lat:17.259703}}
2024	3	CHP240202390593	Proyecto de inversión	48,460.35	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD HUANAL - 150798	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	150798	5	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERIA TRAMO PANCHUCO CROZOL - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 600 RANCHERIA HUANAL, 29913 PATASAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, TOMANDO LA CARRERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TA, lon:-92.5415424, lat:17.508589}}
2024	3	CHP240202390875	Proyecto de inversión	48,460.35	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD AGUA FRIA - 152957	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	152957	5	3	3	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILOMETRO 1 + 9 EIDO AGUA FRIA, 29912 AGUA FRIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA RAYA TABASCO Y , TOMANDO LA CARRERA QUE DEL TRAMO MIGUEL ALEMAN A RAYA , lon:-92.4888527, lat:17.4287259}}
2024	3	CHP240202413376	Proyecto de inversión	87,986.79	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87986.79, modificado:87986.79}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 859 ENOCH CANCINO CASHONDA CLAVE 07E708BIH EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLINSHITE 2DA SECCION - 190290	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	190290	5	58	47	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRTERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 200 EIDO LIBERTAD JOLINSHITE 2A SECCION, 29913 LIBERTAD JOLINSHITE 2DA SECCION, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-92.510205, lat:17.4310665}}
2024	3	CHP240302413786	Proyecto de inversión	276,252.75	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276252.75, modificado:276252.75}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA SECTOR 02 - 193174	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	193174	5	33	32	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.14, meta_modificada:27.14}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMINADO LAS ACCIONES A EJECUTARSE SE E, lon:-92.48293192, lat:17.28306053}}
2024	3	CHP240302415760	Proyecto de inversión	317,939.70	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317939.7, modificado:317939.69}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADOR , CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO - 208195	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	208195	5	93	85	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.46, meta_modificada:82.46}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PETALC, lon:-92.419355, lat:17.2284}}
2024	3	CHP240302417376	Proyecto de inversión	580,265.06	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580265.06, modificado:580265.06}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 217853	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	217853	5	66	63	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIAZ ORAZ Y CALLE C 1 - 2, CALLE BENITO JUAREZ DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO APROXIMADAMENTE A 150 SOBRE LA CARRERA TEMO A SALTO DE A, lon:-92.4155892, lat:17.22383121}}
2024	3	CHP240302423131	Proyecto de inversión	24,490.00	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 251198	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	251198	5	8	6	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.72, meta_modificada:2.72}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRTERO LIMAR A SALTO DE AGUA - EL CALVARIO KILOMETRO 32 + 900 COLONIA EL CALVARIO, 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA ENTRONQUE CARRTERO LIMAR A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.382788, lat:17.476986}}
2024	3	CHP240302419695	Proyecto de inversión	57,329.89	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57329.89, modificado:57329.89}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO TARAZAN - 231989	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	231989	5	49	45	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA AL TERMINAR LA CALLE BENITO JUAREZ SE PASA LA , lon:-92.422263, lat:17.228049}}
2024	3	CHP240302428877	Proyecto de inversión	26,181.82	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD SUSULCUMIL - 287278	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	287278	5	6	4	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRTERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO SUSULCUMIL MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 600 PUEBLO SUSULCUMIL, 29912 SUSULCUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA ENTRONQUE CARRTERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASC, lon:-92.448885, lat:17.42121528}}
2024	3	CHP240302430541	Proyecto de inversión	475,496.90	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475496.9, modificado:475496.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD LA MONTAÑA SECTOR 02 - 294486	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	294486	5	12	9	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	{geo: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ, LA MONTAÑA KILOMETRO 20 + 0 PUEBLO LA MONTAÑA, 29910 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRERA CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANSUZTEOL A LA MONTA, lon:-92.500122, lat:17.34381}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240202367724	Proyecto de inversión	\$ 342,860.05	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342860.05, modificado:342860.05}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 03 70639	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	70639	5	26	24	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.02, meta_modificada:97.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 17 + 500 PUEBLO BELIZARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMINGUEZ TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELIZARIO DOMINGUEZ 1 Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA, lon:-92.44890972, lat:17.34408139}}
2024	3	CHP240202372977	Proyecto de inversión	\$ 391,840.05	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391840.05, modificado:391840.05}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 85071	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	85071	5	16	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILOMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA 1, PA, lon:-92.50738, lat:17.495628}}
2024	3	CHP240202381373	Proyecto de inversión	\$ 513,040.86	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513040.86, modificado:513040.86}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 05 - 111950	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	111950	5	13	13	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.4, meta_modificada:50.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 15 + 900 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMINGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ 1, LA CARR, lon:-92.44891, lat:17.344081}}
2024	3	CHP240202385728	Proyecto de inversión	\$ 380,310.97	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380310.97, modificado:380310.97}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 127301	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	127301	5	65	58	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.8, meta_modificada:103.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELAZCO Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLEJON INNOMINADO DE LA CARRETERA PETALCINGO A TILA EN LA SALIDA A 100 M ANTES DE LA ES, lon:-92.41828674, lat:17.22921855}}
2024	3	CHP240202385729	Proyecto de inversión	\$ 979,291.57	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979291.57, modificado:979291.57}}	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ INÉS ESTRADA CAJUA CON CLAVE CTO7DR1376, EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 132109	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	132109	5	206	199	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:845.96, meta_modificada:845.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MORETZUMA, CALLE JAIME SABINES EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR DE LA CARRETE, lon:-92.40544264, lat:17.41315291}}
2024	3	CHP240202387195	Proyecto de inversión	\$ 2,746,757.40	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2746757.4, modificado:2746757.4}}	PAVIMENTACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN TILA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 134410	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	134410	5	98	92	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO PANCHUC COROZIL - VENUSTIANO CARRANZA KILOMETRO 10 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA 29913 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.60578346, lat:17.45486622}}
2024	3	CHP240202387871	Proyecto de inversión	\$ 290,762.07	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290762.07, modificado:290762.07}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 06 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR ANEXO EL LIMAR - 142667	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	142667	5	15	13	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y BRECHA INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO LAS VIVIRINDAS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE LIMAR CERCA DE LA ZAPS 0709600400229 PART, lon:-92.3969225, lat:17.42941399}}
2024	3	CHP240202388554	Proyecto de inversión	\$ 473,576.18	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473576.18, modificado:473576.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD PETIEMOL - 143488	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	143488	5	12	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.53, meta_modificada:46.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - PETIEMOL KILOMETRO 12 + 900 COLONIA PETIEMOL, 29915 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE PETIEMOL, CALI, lon:-92.472569, lat:17.259703}}
2024	3	CHP240202392964	Proyecto de inversión	\$ 3,679,596.85	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679596.85, modificado:3679596.85}}	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTR. UIC DE E. E. E. Y EQUIPAMIENTO CON AIRE ACONDICIONADO, EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 PAULO FREIRE, EN TILA, LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 166640	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	166640	5	136	128	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.52, meta_modificada:155.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE SANTA CRUZ CUARTEL NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA SE TRANSITA POR LA CARRETERA TEMOTLA QUE COMUNICA LO, lon:-92.446764, lat:17.248692}}
2024	3	CHP240302411733	Proyecto de inversión	\$ 2,020,861.76	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020861.76, modificado:2020861.76}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLPOINTOC SECTOR 1 - 181224	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	181224	5	42	40	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 10 + 500 PUEBLO JOLPOINTOC, 29916 JOLPOINTOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS 17 ACCIONES SE ENCO, lon:-92.450853, lat:17.372969}}
2024	3	CHP240302416084	Proyecto de inversión	\$ 150,545.15	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150545.15, modificado:150545.15}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 209782	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	209782	5	67	62	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA - GRACIAS A DIOS MARGEN OZQUIERDO KILOMETRO 4 + 100 FRACCION GRACIAS A DIOS, 29915 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GRACIAS A DIOS, CALLE GRAC, lon:-92.39794574, lat:17.20364693}}
2024	3	CHP240302416223	Proyecto de inversión	\$ 427,260.90	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427260.9, modificado:427260.9}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REPOSICION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 6 DE MARZO TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 210636	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	210636	5	56	53	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 6 DE MARZO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SON JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE DR. MANUEL VELAZCO CALLEJON INNOMINADO LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE V, lon:-92.41950048, lat:17.22478539}}
2024	3	CHP240302422139	Proyecto de inversión	\$ 48,980.02	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:48980.02}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH SECTOR 02 - 244881	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	244881	5	10	8	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.44, meta_modificada:5.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 35 + 900 COLONIA ICHICH, 29915 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA ICHICH PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RE, lon:-92.429261, lat:17.38427847}}
2024	3	CHP240302422243	Proyecto de inversión	\$ 39,464.69	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39464.69, modificado:39464.69}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 04 - 245319	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	245319	5	6	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.87, meta_modificada:3.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 36 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA, lon:-92.507649, lat:17.491303}}
2024	3	CHP240302423900	Proyecto de inversión	\$ 1,575,561.60	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575561.6, modificado:1575561.6}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA COBACH 67 CLAVE ECB009SQ EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 259916	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	259916	5	175	156	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.5, meta_modificada:552.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAALON - TILA KILOMETRO 6 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AD ORDOZ, CALLE REFORMA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL MORELOS EN, lon:-92.41222857, lat:17.22119799}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEORREFERENCIAS
2024	3	CHP24020323712	Proyecto de inversión	560,596.16	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560596.16, modificado:560596.16]}	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE REFORMA BARRIO CHICO IRA SECCION EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 304217	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	304217	5	68	61	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:52.4, meta_modificada:52.4]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE REFORMA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DÍA ORDAZ, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAULON SOBRE LA CARRETERA TEMO A SALTO D, lon:-92.41070737, lat:17.2342191]}
2024	3	CHP240202393619	Proyecto de inversión	364,423.52	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364423.52, modificado:364423.52]}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE ANDADOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE MANUEL VELASCO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LINDA VISTA - 169244	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	169244	5	67	61	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.5, meta_modificada:87.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL VELASCO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA CRUZADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETALCINGO SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-92.41951818, lat:17.23014053]}
2024	3	CHP240202373821	Proyecto de inversión	3,681,294.30	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3681294.3, modificado:3681294.3]}	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE HUANAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 89814	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tila	89814	5	118	112	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5950.0, meta_modificada:5950.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:164, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - PANCHUC CORIZIL MIRADOR KILOMETRO 14 + 200 RANCHERIA HUANAL, 29913 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON Y CALLEJON HUANAL, PARTEN, lon:-92.530754, lat:17.477634]}
2024	3	CHP240202377985	Proyecto de inversión	1,806,227.61	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806227.61, modificado:1806227.61]}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO 10314	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	101314	5	158	152	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:508.35, meta_modificada:508.35]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE MORRELOS DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO TOMANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO A LA ESCUELA 5, lon:-92.41393858, lat:17.22436559]}
2024	3	CHP240202382427	Proyecto de inversión	552,505.55	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR D6 - 114940	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	114940	5	39	34	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:54.32, meta_modificada:54.32]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 70 + 180 RANCHERIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29918 BELISARIO DOMINGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ CALLEJON INNO, lon:-92.44861818, lat:17.34412679]}
2024	3	CHP240202390407	Proyecto de inversión	145,381.04	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145381.04, modificado:145381.04]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD EL MIRADOR ANEXO JOMAIL - 149824	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	149824	5	9	8	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:221, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO A CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL MIRADOR ANEXO JOMAIL, 29916 EL MIRADOR ANEXO JOMAIL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM , lon:-92.5508544, lat:17.41599233]}
2024	3	CHP240202390753	Proyecto de inversión	96,920.69	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 152112	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	152112	5	7	6	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:42, direccion:TERRACERIA TRAMO TEMO A SALTO DE AGUA - MASOJA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 700 RANCHERIA MASOJA CHICO, 29912 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A MASOJA CHICO Y , DEL TRAMO CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA, lon:-92.4272457, lat:17.42461155]}
2024	3	CHP240202391061	Proyecto de inversión	2,012,087.57	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012087.57, modificado:2012087.57]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLE CUERVO EN TILA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 154120	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	154120	5	67	55	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:118, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA-CHULUM JUAREZ - OCCOTAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 8 FRACCION LAS PALMAS, 29916 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y DE LA CARRETERA TILA A CGULUM JUAREZ A 14, lon:-92.502287, lat:17.297055]}
2024	3	CHP240202392209	Proyecto de inversión	456,906.53	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456906.53, modificado:456906.53]}	SUMINISTRO E INSTALACION DE 09 PLANTA SOLAR CONEREMX DE 100 WP, CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD GUAPACAL - 162890	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	162890	5	27	22	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:165, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO A RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 12 + 600 RANCHERIA GUANAL, 29913 GUAPACAL, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA GUAPACAL Y BRECHA INNOMINADA, PARA LLEGAR A , lon:-92.58981526, lat:17.51363376]}
2024	3	CHP240202392936	Proyecto de inversión	1,597,100.16	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597100.16, modificado:1597100.16]}	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA RC DE 6.00X8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL C.C.T.07EPROD01 EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 166550	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	166550	5	89	82	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:105, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO TEMO A SALTO DE AGUA - LISPA KILOMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE INNOMINADA LA , lon:-92.397787, lat:17.4538823]}
2024	3	CHP240202394539	Proyecto de inversión	3,444,855.55	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3444855.55, modificado:3444855.55]}	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN TILA LOCALIDAD DE CHACHALACA - 173244	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	173244	5	355	425	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:200, direccion:TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE DCOTAL A LA PRECIOSA - CHACHALACA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 900 RANCHERIA CHACHALACA, 29916 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE OCCOTAL A PRECIOSA Y TERRACERIA CHACHALACA, LA O, lon:-92.536014, lat:17.292876]}
2024	3	CHP240202416048	Proyecto de inversión	386,096.80	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386096.8, modificado:386096.8]}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2DA. SECCION - 209592	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tila	209592	5	27	26	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:80.5, meta_modificada:80.5]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO MADRERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAULON CHIAPAS HACIA TILA CHIA, lon:-92.41503299, lat:17.2282311]}
2024	3	CHP240202413487	Proyecto de inversión	631,434.90	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:631434.9]}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR D4 - 191046	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	191046	5	39	36	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - PANCHUC COROZIL KILOMETRO 18 + 900 PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMINGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A PANCHUC COROZIL Y CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ 1, LA CA, lon:-92.4487083, lat:17.34402577]}
2024	3	CHP240202413775	Proyecto de inversión	713,245.33	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33]}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA - 192729	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	192729	5	16	14	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILOMETRO 19 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMINADA DE LA CARRETERA QUE VA DE TILA A, lon:-92.48963159, lat:17.28134661]}
2024	3	CHP240202422497	Proyecto de inversión	216,661.75	{ffi: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216661.75, modificado:216661.75]}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO GUARIZ GARCIA CLAVE 07K980914T EN TILA LOCALIDAD CARMEN IRA SECCION - 246465	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tila	246465	5	105	98	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.56, meta_modificada:45.56]}	1	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - CARMEN 1 ERA SECCION KILOMETRO 30 + 600 RANCHERIA CARMEN 2DA SECCION, 29916 CARMEN IRA SECCION TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.497948, lat:17.565693]}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302422701	Proyecto de inversión	237,748.42	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237748.42, modificado:237748.42}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO - 247618	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	247618	5	10	8	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO - MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO MARGEN IZQUIERDO, KILOMETRO 1 + 900 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CH, lon:-92.460117, lat:17.407816}}
2024	3	CHP240302423255	Proyecto de inversión	118,874.20	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118874.2, modificado:118874.2}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 252887	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	252887	5	6	4	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMÁN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA, KILOMETRO 35 + 900 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL A, lon:-92.50776236, lat:17.48974891}}
2024	3	CHP240302428975	Proyecto de inversión	2,874,293.53	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2874293.53, modificado:2874293.53}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CAL	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	287715	5	78	65	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.39, meta_modificada:882.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAIALON - TILA KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ANDADOR LA CRUZADA, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-92.416012, lat:17.229816}}
2024	3	CHP240302429577	Proyecto de inversión	907,687.67	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLINSHITE 1RA. SECCION SECTOR 05 - 290474	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	290474	5	53	51	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.18, meta_modificada:89.18}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMÁN RAYA TABASCO - JOLINSHITE 1RA. SECCIÓN KILOMETRO 20 + 900 PUEBLO JOLINSHITE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLINSHITE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}
2024	3	CHP240302433191	Proyecto de inversión	868,222.98	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868222.98, modificado:868222.98}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLINSHITE 1RA SECCION SECTOR 4 - 306376	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	306376	5	53	51	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.3, meta_modificada:85.3}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - JOLINSHITE 1RA. SECCIÓN KILOMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLINSHITE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLINSHITE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA, lon:-92.512797, lat:17.438959}}
2024	3	CHP240302433195	Proyecto de inversión	347,839.48	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347839.48, modificado:347839.48}}	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR - 306385	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	306385	5	1600	1645	0	{meta: {unidad_medida:Metros cubicos, meta:1437.7, meta_modificada:1437.7}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILOMETRO 81 + 400 EIDO PETALCINGO, 29915 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO, DE LA CARRETERA ESTATA QUE INICIA EN TEMO A, lon:-92.41720454, lat:17.41160661}}
2024	3	CHP240302385498	Proyecto de inversión	297,911.96	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297911.96, modificado:297911.97}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR 2, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 126200	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	126200	5	47	42	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:79.5, meta_modificada:79.5}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INNOMINADA DE LA CARRETERA QUE VIENE DE YAIALON EN PETALCINGO LA CARRETERA INICIA EN LA, lon:-92.41914865, lat:17.22876057}}
2024	3	CHP240202381960	Proyecto de inversión	318,370.04	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318370.04, modificado:318370.04}}	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ SECTOR 05 - 112384	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	112384	5	13	13	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.04, meta_modificada:45.04}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILOMETRO 15 + 900 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA CARRET, lon:-92.44891, lat:17.344081}}
2024	3	CHP240302413368	Proyecto de inversión	631,434.90	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:631434.9}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 190241	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	190241	5	38	37	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMÁN - RAYA TABASCO KILOMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA 1, P, lon:-92.50738, lat:17.495628}}
2024	3	CHP240302415056	Proyecto de inversión	758,810.52	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758810.52, modificado:758810.52}}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SAN JUAN SERRANIA BARRIO SAN JUAN 2DA EN TILA, LOCALIDAD DE PETALCINGO.	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	203670	5	65	58	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA SAN JUAN SERRANIA EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE SAN JUAN INES DE LA CRUZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE E, lon:-92.41919618, lat:17.22528522}}
2024	3	CHP240302417453	Proyecto de inversión	65,579.18	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65579.18, modificado:65579.18}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LINDA VISTA - 218355	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	218355	5	56	52	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALE JUAN SABINES GUTIERREZ EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE INNOMINADO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ SALIDA A, lon:-92.41936338, lat:17.22868362}}
2024	3	CHP240302429936	Proyecto de inversión	2,039,536.41	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039536.41, modificado:2039536.41}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 292002	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	292002	5	185	169	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:773.89, meta_modificada:773.89}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAIALON - TILA KILOMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO, CALLE REVOLUCION MEXICANA INICIA EL TRAMO D, lon:-92.41523, lat:17.225441}}
2024	3	CHP240302419419	Proyecto de inversión	2,372,072.25	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372072.25, modificado:2372072.25}}	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 230449	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tila	230449	5	445	428	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27931.0, meta_modificada:27931.0}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMÁN A RAYA TABASCO - A RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 100 EIDO ALVARO OBREGÓN, 29913 ALVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADO, PA, lon:-92.54750583, lat:17.44683833}}
2024	3	CHP240302419680	Proyecto de inversión	99,356.92	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99356.92, modificado:99356.92}}	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2A SECCION, CALLEJON LA CRUZADA - 231933	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tila	231933	5	62	54	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALEJON LA CRUZADA EIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, VEREDA INNOMINADO DEL PARQUE CENTRAL PASA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y APROXIMADAMENTE A 600 M DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.41582071, lat:17.23057948}}
2024	3	CHP240302423388	Proyecto de inversión	4,517,220.49	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4517220.49, modificado:4517220.49}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD USIPA - 254772	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	254772	5	78	63	0	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}}	1	{ffi: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO NUEVO LIMAR A RAYA TABASCO - USIPA KILOMETRO 30 + 600 COLONIA USIPA, 29914 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO NUEVO LIMAR A RAYA TABASCO Y TERRACERIA, lon:-92.43965605, lat:17.50083763}}

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
2024	3	CHP240302429388	Proyecto de inversión	5 950,993.81	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 03 - 289418	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	289418	5	20	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO KILOMETRO 20 + 900 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29912 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABA, lon:-92.554204, lat:17.39118}}
2024	3	CHP240302433476	Proyecto de inversión	5 538,780.09	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538780.09, modificado:538780.09}}	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLNISHITIE IRA. SECCION SECTOR 4 - 307712	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tila	307712	5	53	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.23, meta_modificada:76.23}}	1	{geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - JOLNISHITIE IRA. SECCIÓN KILOMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLNISHITIE IRA SECCIÓN, 29913 JOLNISHITIE IRA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA, lon:-92.51315983, lat:17.43887339}}

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2	
27/02/2024	27/03/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2360510/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202360510 Y DEL FOLIO MIDS 43188, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURIA DE LA MIDS, MISMA QUE ES SUSTITUIDA POR EL FOLIO MIDS NUMERO 181224, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202360510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,020,861.76	\$ -	
07/03/2024	05/04/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}	(2365225/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202365225 Y FOLIO MIDS 61579, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURIA DE LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS 192591, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202365225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 741,147.58	\$ -	
05/03/2024	06/05/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2373191/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202373191 Y FOLIO MIDS NUM: 87588, YA QUE SE COMETIO ERROR AL INGRESAR LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 192729, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202373191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 713,245.33	\$ -	
18/04/2024	17/05/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2372751/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202372751 Y FOLIO MIDS: 84864, YA QUE SE COMETIO ERROR AL INGRESAR LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 190241, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202372751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 631,434.90	\$ -	
05/03/2024	19/03/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2364105/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202364105 Y FOLIO MIDS NUM: 55680, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 190290, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202364105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 87,986.79	\$ -	
25/03/2024	08/04/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}	(2360715/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202360715 Y FOLIO MIDS NUM: 44056, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 183200, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202360715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 253,997.34	\$ -	
01/04/2024	15/04/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2374611/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202374611 Y FOLIO MIDS NUM: 92236, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 193174, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202374611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 276,252.75	\$ -	
07/03/2024	21/03/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2367956/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202367956 Y FOLIO MIDS NUM: 69397, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LO SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 183200, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202367956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,980.02	\$ -	
05/03/2024	03/04/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2365083/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUMERO: CHP240202365083 Y FOLIO MIDS 61090, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURIA DE LA OBRA EN LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 192460, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	{obs1: (observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs2: (observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs3: (observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs4: (observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs5: (observación:se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs6: (observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs7: (observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11), obs8: (observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloreagu, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202365083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,181,343.64	\$ -
22/04/2024	20/06/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}	(2373374/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202373374 Y FOLIO MIDS NUM: 86348, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURIA DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 191046, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202373374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 631,434.90	\$ -	
16/05/2024	14/06/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}	(2389834/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION EN EL FOLIO SRFT NUM: CHP240202389834 Y FOLIO MIDS NUM: 146784, YA QUE HAY ERROR EN LA CAPTURIA DEL MONTO DE LA OBRA, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 203670, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-11)}	Sin observaciones	CHP240202389834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 763,379.99	\$ -	
20/08/2024	19/11/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}	(2428835/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07), obs2: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEL SRFT CHP240302428835, Y DEL FOLIO MIDS 287140, DEBIDO A QUE TIENE OBSERVACION EN LA CAPTURIA DE LA MIDS EN EL NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-09-10)}	Sin observaciones	CHP240302428835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,806,463.23	\$ -	
27/07/2024	20/08/2024	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}	(2432840/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT CHP240302432840 Y FOLIO MIDS 304657, POR OBSERVACIONES EN EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA DE LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-10-10)}	Sin observaciones	CHP240302432840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,198,762.48	\$ -	

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
23/05/2024	21/06/2024						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]}	{2418875/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07, obs2: [observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT CHP240302418875 Y FOLIO MIDS 226725, POR OBSERVACIONES EN LA CAPTURA DE LA MIDS Y EN EL MONTO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:vitalamaganad, fecha:2024-10-10]} {obs1: [observación:REENVIAR INFORMACIÓN PARA PODER CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagoago, fecha:2024-10-11]}	CHP240302418875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 456,906.53	\$ -	
22/04/2024	20/06/2024	552,505.55	552,505.55	552,505.55	552,505.55	552,505.55	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-07/2024, contratista:AULICA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:552505.55, importe_modificado:552505.55]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.44]}	{2368211/proyecto_PROCESO, 2368211/proyecto_INICIO, 2368211/proyecto_PROCESO, 2368211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202368211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 552,505.55	\$ 552,505.55
25/04/2024	24/05/2024	950,993.81	950,993.81	950,993.81	950,993.81	950,993.81	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-101/2024, contratista:AVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:950993.81, importe_modificado:950993.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0]}	{2385167/proyecto_INICIO, 2385167/proyecto_PROCESO, 2385167/proyecto_FIN, 2385167/proyecto_PROCESO, 2385167/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202385167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 950,993.81	\$ 950,993.81
16/05/2024	29/06/2024	1,069,868.01	1,069,868.01	1,069,868.01	1,069,868.01	1,069,868.01	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-121/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1069868.01, importe_modificado:1069868.01]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0]}	{2387451/proyecto_INICIO, 2387451/proyecto_PROCESO, 2387451/proyecto_FIN, 2387451/proyecto_PROCESO, 2387451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,069,868.01	\$ 1,069,868.01
23/05/2024	06/06/2024	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/O7/FISM-28/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{2387865/proyecto_INICIO, 2387865/proyecto_PROCESO, 2387865/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,460.35	\$ 48,460.35
24/05/2024	07/06/2024	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/O7/FISM-32/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]}	{2388209/proyecto_INICIO, 2388209/proyecto_PROCESO, 2388209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202388209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,460.35	\$ 48,460.35
05/02/2024	13/09/2024	3,045,854.84	3,045,854.84	3,045,854.84	3,045,854.84	3,045,854.84	{cto1: [tipo_obra:Arrendamiento, numero_contrato:AMTC/DOPM/GASTOS INDIRECTOS/ARREN-VEHIC/FISM-001/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAIALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3045854.84, importe_modificado:3045854.84]}	{meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]}	{2391613/proyecto_INICIO, 2391613/proyecto_PROCESO, 2391613/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202391613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 3,045,854.84	\$ 3,045,854.84
21/05/2024	19/07/2024	1,357,940.39	1,357,940.39	1,357,940.39	1,357,940.39	1,357,940.39	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-131/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAIALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1357940.39, importe_modificado:1357940.39]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0]}	{2393356/proyecto_PROCESO, 2393356/proyecto_INICIO, 2393356/proyecto_PROCESO, 2393356/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202393356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,357,940.39	\$ 1,357,940.39
29/05/2024	09/08/2024	813,765.39	813,765.39	813,765.39	813,765.39	813,765.39	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-141/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:813765.39, importe_modificado:813765.39]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0]}	{2395126/proyecto_INICIO, 2395126/proyecto_PROCESO, 2395126/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202395126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 813,765.39	\$ 813,765.39
27/05/2024	10/07/2024	636,882.81	636,882.81	636,882.81	636,882.81	636,882.81	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-136/2024, contratista:CONSORCIO MEGA CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:636882.81, importe_modificado:636882.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.56]}	{2395173/proyecto_INICIO, 2395173/proyecto_PROCESO, 2395173/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202395173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 636,882.81	\$ 636,882.81
27/05/2024	10/06/2024	286,180.82	286,180.82	286,180.82	286,180.82	286,180.82	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/O7/FISM-38/2024, contratista:WILDER HERNÁN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:286180.82, importe_modificado:286180.82]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.09]}	{2395239/proyecto_INICIO, 2395239/proyecto_PROCESO, 2395239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202395239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 286,180.82	\$ 286,180.82
22/05/2024	17/07/2024	763,354.77	763,354.77	763,354.77	763,354.77	763,354.77	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-133/2024, contratista:CONSORCIO MEGA CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:763354.77, importe_modificado:763354.77]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:307.2]}	{2415165/proyecto_INICIO, 2415165/proyecto_PROCESO, 2415165/proyecto_FIN, 2415165/proyecto_PROCESO, 2415165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302415165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 763,354.77	\$ 763,354.77
10/06/2024	24/06/2024	80,983.71	80,983.71	80,983.71	80,983.71	80,983.71	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/O7/FISM-45/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:80983.71, importe_modificado:80983.71]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:7.0]}	{2416087/proyecto_INICIO, 2416087/proyecto_PROCESO, 2416087/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302416087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 80,983.71	\$ 80,983.71
05/06/2024	04/07/2024	1,050,673.24	1,050,673.24	1,050,673.24	1,050,673.24	1,050,673.24	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-143/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1050673.24, importe_modificado:1050673.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0]}	{2416509/proyecto_INICIO, 2416509/proyecto_PROCESO, 2416509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302416509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,050,673.24	\$ 1,050,673.24

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
17/07/2024	30/08/2024	1,381,823.20	1,381,823.20	1,381,823.20	1,381,823.20	1,381,823.20	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-159/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1381823.2, importe_modificado:1381823.2))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:447.5))	(2423984/proyecto_INICIO, 2423984/proyecto_FIN, 2423984/proyecto_PROCESO, 2423984/proyecto_FIN, 2423984/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,381,823.20	\$ 1,381,823.20
29/07/2024	12/08/2024	78,545.45	78,545.45	78,545.45	78,545.45	78,545.45	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-73/2024, contratista:WILDER HERNÁN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:78545.45, importe_modificado:78545.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0))	(2428995/proyecto_INICIO, 2428995/proyecto_FIN, 2428995/proyecto_PROCESO, 2428995/proyecto_FIN, 2428995/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302428995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 78,545.45	\$ 78,545.45
20/08/2024	18/09/2024	252,867.45	252,867.45	252,867.45	252,867.45	252,867.45	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-75/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:252867.45, importe_modificado:252867.45))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0))	(2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_INICIO, 2429296/proyecto_PROCESO, 2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302429296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 252,867.45	\$ 252,867.45
19/08/2024	17/09/2024	563,270.07	563,270.07	563,270.07	563,270.07	563,270.07	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-190/2024, contratista:WILDER HERNÁN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:563270.07, importe_modificado:563270.07))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.76))	(2429623/proyecto_INICIO, 2429623/proyecto_PROCESO, 2429623/proyecto_FIN, 2429623/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302429623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 563,270.07	\$ 563,270.07
19/08/2024	17/09/2024	440,820.05	440,820.05	440,820.05	440,820.05	440,820.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-192/2024, contratista:DAVID DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:440820.05, importe_modificado:440820.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.37))	(2432370/proyecto_INICIO, 2432370/proyecto_PROCESO, 2432370/proyecto_FIN, 2432370/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302432370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 440,820.05	\$ 440,820.05
19/08/2024	17/09/2024	440,820.05	440,820.05	440,820.05	440,820.05	440,820.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-194/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:440820.05, importe_modificado:440820.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.37))	(2432704/proyecto_INICIO, 2432704/proyecto_PROCESO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302432704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 440,820.05	\$ 440,820.05
22/02/2024	20/04/2024	5,978,927.92	5,978,927.92	5,978,927.92	5,978,927.92	5,978,927.92	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5978927.92, importe_modificado:5978927.92))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0))	(2358296/proyecto_INICIO, 2358296/proyecto_PROCESO, 2358296/proyecto_FIN, 2358296/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202358296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 5,978,927.92	\$ 5,978,927.92
16/05/2024	30/05/2024	237,748.42	237,748.42	237,748.42	237,748.42	237,748.42	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-23/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE TAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0))	(2387240/proyecto_INICIO, 2387240/proyecto_PROCESO, 2387240/proyecto_FIN, 2387240/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 237,748.42	\$ 237,748.42
09/05/2024	05/07/2024	1,939,188.87	1,939,188.87	1,939,188.87	1,939,188.87	1,939,188.87	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-114/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1939188.87, importe_modificado:1939188.87))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1029.4))	(2387567/proyecto_INICIO, 2387567/proyecto_PROCESO, 2387567/proyecto_FIN, 2387567/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,939,188.87	\$ 1,939,188.87
23/05/2024	07/06/2024	242,301.73	242,301.73	242,301.73	242,301.73	242,301.73	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-31/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:242301.73, importe_modificado:242301.73))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(2388207/proyecto_INICIO, 2388207/proyecto_PROCESO, 2388207/proyecto_FIN, 2388207/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202388207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 242,301.73	\$ 242,301.73
06/05/2024	19/07/2024	2,070,322.08	2,070,322.08	2,070,322.08	2,070,322.08	2,070,322.08	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-112/2024, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2070322.08, importe_modificado:2070322.08))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.2))	(2392016/proyecto_INICIO, 2392016/proyecto_PROCESO, 2392016/proyecto_FIN, 2392016/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202392016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,070,322.08	\$ 2,070,322.08
24/04/2024	07/06/2024	1,585,127.07	1,585,127.07	1,585,127.07	1,585,127.07	1,585,127.07	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-094/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1585127.07, importe_modificado:1585127.07))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0))	(2392549/proyecto_INICIO, 2392549/proyecto_PROCESO, 2392549/proyecto_FIN, 2392549/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202392549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,585,127.07	\$ 1,585,127.07
26/05/2024	26/07/2024	1,199,965.72	1,199,965.72	1,199,965.72	1,199,965.72	1,199,965.72	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-137/2024, contratista:COMERCIALIZADORA COMERCIALIZADORA RUJZ MEGUCHON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1199965.72, importe_modificado:1199965.72))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.4))	(2392802/proyecto_INICIO, 2392802/proyecto_PROCESO, 2392802/proyecto_FIN, 2392802/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202392802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,199,965.72	\$ 1,199,965.72
27/05/2024	06/09/2024	3,629,048.31	3,629,048.31	3,629,048.31	3,629,048.31	3,629,048.31	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-139/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3629048.31, importe_modificado:3629048.31))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1749.0))	(2394860/proyecto_INICIO, 2394860/proyecto_PROCESO, 2394860/proyecto_FIN, 2394860/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202394860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 3,629,048.31	\$ 3,629,048.31
27/05/2024	10/06/2024	64,576.96	64,576.96	64,576.96	64,576.96	64,576.96	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-40/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:64576.96, importe_modificado:64576.96))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.9))	(2395265/proyecto_INICIO, 2395265/proyecto_PROCESO, 2395265/proyecto_FIN, 2395265/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202395265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 64,576.96	\$ 64,576.96

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
07/03/2024	21/03/2024	48,980.02	48,980.02	48,980.02	48,980.02	48,980.02	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-03/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:48980.02, importe_modificado:48980.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.93))	(2411983/proyecto_INICIO, 2411983/proyecto_PROCESO, 2411983/proyecto_FIN, 2411983/proyecto_INICIO, 2411983/proyecto_PROCESO, 2411983/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302411983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,980.02	\$ 48,980.02
05/03/2024	03/04/2024	1,181,343.64	1,181,343.64	1,181,343.64	1,181,343.64	1,181,343.64	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-03/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1181343.64, importe_modificado:1181343.64))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:285.27))	(2413732/proyecto_INICIO, 2413732/proyecto_PROCESO, 2413732/proyecto_FIN, 2413732/proyecto_INICIO, 2413732/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,181,343.64	\$ 1,181,343.64
10/06/2024	24/06/2024	33,075.06	33,075.06	33,075.06	33,075.06	33,075.06	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-43/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:33075.06, importe_modificado:33075.06))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2415952/proyecto_INICIO, 2415952/proyecto_FIN, 2415952/proyecto_INICIO, 2415952/proyecto_FIN, 2415952/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302415952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 33,075.06	\$ 33,075.06
10/06/2024	24/06/2024	49,327.12	49,327.12	49,327.12	49,327.12	49,327.12	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-46/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:49327.12, importe_modificado:49327.12))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(2417481/proyecto_INICIO, 2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_FIN, 2417481/proyecto_INICIO, 2417481/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302417481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 49,327.12	\$ 49,327.12
10/06/2024	08/08/2024	2,920,191.40	2,920,191.40	2,920,191.40	2,920,191.40	2,920,191.40	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-147/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2920191.4, importe_modificado:2920191.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1011.0))	(2418273/proyecto_INICIO, 2418273/proyecto_PROCESO, 2418273/proyecto_FIN, 2418273/proyecto_INICIO, 2418273/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302418273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,920,191.40	\$ 2,920,191.40
18/06/2024	16/08/2024	1,351,574.58	1,351,574.58	1,351,574.58	1,351,574.58	1,351,574.58	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-150/2024, contratista:ARRA GRUPO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1351574.58, importe_modificado:1351574.58))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.7))	(2418837/proyecto_INICIO, 2418837/proyecto_PROCESO, 2418837/proyecto_FIN, 2418837/proyecto_INICIO, 2418837/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302418837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,351,574.58	\$ 1,351,574.58
24/06/2024	23/08/2024	2,127,245.97	2,127,245.97	2,127,245.97	2,127,245.97	2,127,245.97	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-149/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2127245.97, importe_modificado:2127245.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:135.1))	(2419850/proyecto_INICIO, 2419850/proyecto_PROCESO, 2419850/proyecto_FIN, 2419850/proyecto_INICIO, 2419850/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302419850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,127,245.97	\$ 2,127,245.97
15/07/2024	29/07/2024	78,929.37	78,929.37	78,929.37	78,929.37	78,929.37	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-54/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:78929.37, importe_modificado:78929.37))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.75))	(2422135/proyecto_INICIO, 2422135/proyecto_PROCESO, 2422135/proyecto_FIN, 2422135/proyecto_INICIO, 2422135/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 78,929.37	\$ 78,929.37
05/06/2024	03/08/2024	1,413,095.79	1,413,095.79	1,413,095.79	1,413,095.79	1,413,095.79	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-144/2024, contratista:WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413095.79, importe_modificado:1413095.79))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.25))	(2423183/proyecto_INICIO, 2423183/proyecto_PROCESO, 2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_INICIO, 2423183/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,413,095.79	\$ 1,413,095.79
17/07/2024	30/07/2024	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-60/2024, contratista:WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0))	(2423285/proyecto_INICIO, 2423285/proyecto_PROCESO, 2423285/proyecto_FIN, 2423285/proyecto_INICIO, 2423285/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 26,181.82	\$ 26,181.82
03/07/2024	17/07/2024	167,420.34	167,420.34	167,420.34	167,420.34	167,420.34	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-52/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:167420.34, importe_modificado:167420.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5))	(2423481/proyecto_INICIO, 2423481/proyecto_PROCESO, 2423481/proyecto_FIN, 2423481/proyecto_INICIO, 2423481/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 167,420.34	\$ 167,420.34
24/07/2024	07/08/2024	123,630.96	123,630.96	123,630.96	123,630.96	123,630.96	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-66/2024, contratista:WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:123630.96, importe_modificado:123630.96))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2424648/proyecto_INICIO, 2424648/proyecto_PROCESO, 2424648/proyecto_FIN, 2424648/proyecto_INICIO, 2424648/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302424648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 123,630.96	\$ 123,630.96
05/08/2024	03/09/2024	929,138.75	929,138.75	929,138.75	929,138.75	929,138.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-179/2024, contratista:L.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:929138.75, importe_modificado:929138.75))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.5))	(2425685/proyecto_INICIO, 2425685/proyecto_PROCESO, 2425685/proyecto_FIN, 2425685/proyecto_INICIO, 2425685/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SBIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302425685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 929,138.75	\$ 929,138.75
03/07/2024	01/08/2024	1,104,714.77	1,104,714.77	1,104,714.77	1,104,714.77	1,104,714.77	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-154/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1104714.77, importe_modificado:1104714.77))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0))	(2425842/proyecto_INICIO, 2425842/proyecto_PROCESO, 2425842/proyecto_FIN, 2425842/proyecto_INICIO, 2425842/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302425842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,104,714.77	\$ 1,104,714.77
20/08/2024	18/09/2024	713,245.33	713,245.33	713,245.33	713,245.33	713,245.33	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-204/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0))	(2429766/proyecto_INICIO, 2429766/proyecto_PROCESO, 2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_INICIO, 2429766/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302429766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 713,245.33	\$ 713,245.33

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
19/08/2024	17/09/2024	710,364.28	710,364.28	710,364.28	710,364.28	710,364.28	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-191/2024, contratista:AVIAR DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710364.28, importe_modificado:710364.28))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.8))	(2432180/proyecto_FIN, 2432180/proyecto_INICIO, 2432180/proyecto_PROCESO, 2432180/proyecto_FIN, 2432180/proyecto_INICIO, 2432180/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302432180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 710,364.28	\$ 710,364.28
16/05/2024	30/05/2024	171,430.04	171,430.04	171,430.04	171,430.04	171,430.04	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-21/2024, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:171430.04, importe_modificado:171430.04))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.06))	(2382214/proyecto_INICIO, 2382214/proyecto_PROCESO, 2382214/proyecto_FIN, 2382214/proyecto_INICIO, 2382214/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202382214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 171,430.04	\$ 171,430.04
23/05/2024	06/06/2024	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-27/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2387857/proyecto_INICIO, 2387857/proyecto_PROCESO, 2387857/proyecto_FIN, 2387857/proyecto_INICIO, 2387857/proyecto_PROCESO, 2387857/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,460.35	\$ 48,460.35
23/05/2024	06/06/2024	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-29/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2387869/proyecto_INICIO, 2387869/proyecto_PROCESO, 2387869/proyecto_FIN, 2387869/proyecto_INICIO, 2387869/proyecto_PROCESO, 2387869/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,460.35	\$ 48,460.35
20/05/2024	03/07/2024	1,665,962.91	1,665,962.91	1,665,962.91	1,665,962.91	1,665,962.91	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-126/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1665962.91, importe_modificado:1665962.91))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:388.72))	(2388921/proyecto_INICIO, 2388921/proyecto_PROCESO, 2388921/proyecto_FIN, 2388921/proyecto_INICIO, 2388921/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202388921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,665,962.91	\$ 1,665,962.91
27/05/2024	25/07/2024	2,267,858.12	2,267,858.12	2,267,858.12	2,267,858.12	2,267,858.12	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-135/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2267858.12, importe_modificado:2267858.12))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1962.58))	(2390384/proyecto_INICIO, 2390384/proyecto_PROCESO, 2390384/proyecto_FIN, 2390384/proyecto_INICIO, 2390384/proyecto_PROCESO, 2390384/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,267,858.12	\$ 2,267,858.12
29/05/2024	09/08/2024	1,160,634.89	1,160,634.89	1,160,634.89	1,160,634.89	1,160,634.89	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-140/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1160634.89, importe_modificado:1160634.89))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0))	(2395025/proyecto_INICIO, 2395025/proyecto_PROCESO, 2395025/proyecto_FIN, 2395025/proyecto_INICIO, 2395025/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202395025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,160,634.89	\$ 1,160,634.89
28/05/2024	11/06/2024	215,639.65	215,639.65	215,639.65	215,639.65	215,639.65	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-41/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:215639.65, importe_modificado:215639.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.5))	(2395285/proyecto_INICIO, 2395285/proyecto_PROCESO, 2395285/proyecto_FIN, 2395285/proyecto_INICIO, 2395285/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202395285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 215,639.65	\$ 215,639.65
25/03/2024	08/04/2024	253,997.34	253,997.34	253,997.34	253,997.34	253,997.34	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-04/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:253997.34, importe_modificado:253997.34))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadros, avance:7268.5))	(2412066/proyecto_INICIO, 2412066/proyecto_PROCESO, 2412066/proyecto_FIN, 2412066/proyecto_INICIO, 2412066/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302412066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 253,997.34	\$ 253,997.34
07/03/2024	05/04/2024	741,147.58	741,147.58	741,147.58	741,147.58	741,147.58	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAIALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:741147.58, importe_modificado:741147.58))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadros, avance:495.0))	(2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_PROCESO, 2413758/proyecto_FIN, 2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_PROCESO, 2413758/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 741,147.58	\$ 741,147.58
06/06/2024	20/06/2024	150,545.15	150,545.15	150,545.15	150,545.15	150,545.15	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-42/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:150545.15, importe_modificado:150545.15))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(2415885/proyecto_INICIO, 2415885/proyecto_PROCESO, 2415885/proyecto_FIN, 2415885/proyecto_INICIO, 2415885/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302415885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 150,545.15	\$ 150,545.15
16/06/2024	13/09/2024	1,307,041.37	1,307,041.37	1,307,041.37	1,307,041.37	1,307,041.37	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-156/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1307041.37, importe_modificado:1307041.37))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadros, avance:45310.0))	(2416542/proyecto_INICIO, 2416542/proyecto_PROCESO, 2416542/proyecto_FIN, 2416542/proyecto_INICIO, 2416542/proyecto_PROCESO, 2416542/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302416542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,307,041.37	\$ 1,307,041.37
13/06/2024	27/06/2024	200,726.86	200,726.86	200,726.86	200,726.86	200,726.86	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-49/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:200726.86, importe_modificado:200726.86))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2419336/proyecto_INICIO, 2419336/proyecto_PROCESO, 2419336/proyecto_FIN, 2419336/proyecto_INICIO, 2419336/proyecto_PROCESO, 2419336/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302419336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 200,726.86	\$ 200,726.86
01/06/2024	30/06/2024	1,426,490.66	1,426,490.66	1,426,490.66	1,426,490.66	1,426,490.66	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-153/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAIALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0))	(2420706/proyecto_INICIO, 2420706/proyecto_PROCESO, 2420706/proyecto_FIN, 2420706/proyecto_INICIO, 2420706/proyecto_PROCESO, 2420706/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302420706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,426,490.66	\$ 1,426,490.66
24/07/2024	07/08/2024	39,464.69	39,464.69	39,464.69	39,464.69	39,464.69	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-67/2024, contratista:L.M.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:39464.69, importe_modificado:39464.69))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.87))	(2423081/proyecto_INICIO, 2423081/proyecto_PROCESO, 2423081/proyecto_FIN, 2423081/proyecto_INICIO, 2423081/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 39,464.69	\$ 39,464.69

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
22/07/2024	05/08/2024	279,749.10	279,749.10	279,749.10	279,749.10	279,749.10	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-64/2024, contratista:GOTEMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:279749.1, importe_modificado:279749.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.98))	(2423582/proyecto_INICIO, 2423582/proyecto_FIN, 2423582/proyecto_INICIO, 2423582/proyecto_FIN, 2423582/proyecto_PROCESO, 2423582/proyecto_FIN, 2423582/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 279,749.10	\$ 279,749.10
19/08/2024	20/09/2024	336,054.04	336,054.04	336,054.04	336,054.04	336,054.04	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-205/2024, contratista:GOTEMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:336054.04, importe_modificado:336054.04))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:594.89))	(2428807/proyecto_INICIO, 2428807/proyecto_FIN, 2428807/proyecto_INICIO, 2428807/proyecto_FIN, 2428807/proyecto_PROCESO, 2428807/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302428807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 336,054.04	\$ 336,054.04
05/08/2024	19/08/2024	262,128.99	262,128.99	262,128.99	262,128.99	262,128.99	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-69/2024, contratista:GOTEMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:262128.99, importe_modificado:262128.99))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:59.2))	(2430336/proyecto_INICIO, 2430336/proyecto_FIN, 2430336/proyecto_INICIO, 2430336/proyecto_FIN, 2430336/proyecto_PROCESO, 2430336/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302430336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 262,128.99	\$ 262,128.99
19/08/2024	17/09/2024	710,364.28	710,364.28	710,364.28	710,364.28	710,364.28	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-193/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710364.28, importe_modificado:710364.28))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:69.8))	(2432498/proyecto_INICIO, 2432498/proyecto_FIN, 2432498/proyecto_INICIO, 2432498/proyecto_FIN, 2432498/proyecto_PROCESO, 2432498/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302432498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 710,364.28	\$ 710,364.28
05/02/2024	13/09/2024	7,046,440.84	7,046,440.84	7,046,440.84	7,046,440.84	7,046,440.84	(ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRESTACION DE SERVICIOS/AMTC/DOPM/GASTOS INDIRECTOS/001/2024, contratista:KUXIL A CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7046440.84, importe_modificado:7046440.84))	(meta1: (unidad_medida:PROYECTOS, avance:1.0))	(2382200/proyecto_INICIO, 2382200/proyecto_FIN, 2382200/proyecto_INICIO, 2382200/proyecto_FIN, 2382200/proyecto_PROCESO, 2382200/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202382200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 7,046,440.84	\$ 7,046,440.84
28/05/2024	03/07/2024	947,877.70	947,877.70	947,877.70	947,877.70	947,877.70	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-128/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:947877.7, importe_modificado:947877.7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:127.5))	(2390214/proyecto_INICIO, 2390214/proyecto_FIN, 2390214/proyecto_INICIO, 2390214/proyecto_FIN, 2390214/proyecto_PROCESO, 2390214/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 947,877.70	\$ 947,877.70
24/05/2024	07/06/2024	145,381.04	145,381.04	145,381.04	145,381.04	145,381.04	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-33/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:145381.04, importe_modificado:145381.04))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(2390396/proyecto_INICIO, 2390396/proyecto_FIN, 2390396/proyecto_INICIO, 2390396/proyecto_FIN, 2390396/proyecto_PROCESO, 2390396/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 145,381.04	\$ 145,381.04
13/06/2024	12/07/2024	501,598.09	501,598.09	501,598.09	501,598.09	501,598.09	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-148/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:501598.09, importe_modificado:501598.09))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:16.0))	(2418199/proyecto_INICIO, 2418199/proyecto_FIN, 2418199/proyecto_INICIO, 2418199/proyecto_FIN, 2418199/proyecto_PROCESO, 2418199/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302418199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 501,598.09	\$ 501,598.09
13/06/2024	27/06/2024	65,798.77	65,798.77	65,798.77	65,798.77	65,798.77	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-48/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:65798.77, importe_modificado:65798.77))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	(2419324/proyecto_INICIO, 2419324/proyecto_FIN, 2419324/proyecto_INICIO, 2419324/proyecto_FIN, 2419324/proyecto_PROCESO, 2419324/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302419324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 65,798.77	\$ 65,798.77
15/07/2024	29/07/2024	292,121.61	292,121.61	292,121.61	292,121.61	292,121.61	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-96/2024, contratista:LA M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:292121.61, importe_modificado:292121.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0))	(2420120/proyecto_INICIO, 2420120/proyecto_FIN, 2420120/proyecto_INICIO, 2420120/proyecto_FIN, 2420120/proyecto_PROCESO, 2420120/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302420120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 292,121.61	\$ 292,121.61
01/07/2024	30/07/2024	475,496.90	475,496.90	475,496.90	475,496.90	475,496.90	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-152/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:475496.9, importe_modificado:475496.9))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:112.0))	(2420573/proyecto_INICIO, 2420573/proyecto_FIN, 2420573/proyecto_INICIO, 2420573/proyecto_FIN, 2420573/proyecto_PROCESO, 2420573/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302420573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 475,496.90	\$ 475,496.90
16/07/2024	30/07/2024	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-158/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:2.72))	(2422299/proyecto_INICIO, 2422299/proyecto_FIN, 2422299/proyecto_INICIO, 2422299/proyecto_FIN, 2422299/proyecto_PROCESO, 2422299/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 24,490.00	\$ 24,490.00
08/07/2024	22/07/2024	237,611.40	237,611.40	237,611.40	237,611.40	237,611.40	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-53/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:237611.4, importe_modificado:237611.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.75))	(2422341/proyecto_INICIO, 2422341/proyecto_FIN, 2422341/proyecto_INICIO, 2422341/proyecto_FIN, 2422341/proyecto_PROCESO, 2422341/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 237,611.40	\$ 237,611.40
16/07/2024	30/07/2024	63,276.47	63,276.47	63,276.47	63,276.47	63,276.47	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-59/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:63276.47, importe_modificado:63276.47))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0))	(2424086/proyecto_PROCESO, 2424086/proyecto_FIN, 2424086/proyecto_INICIO, 2424086/proyecto_PROCESO, 2424086/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302424086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 63,276.47	\$ 63,276.47
17/07/2024	31/07/2024	307,532.23	307,532.23	307,532.23	307,532.23	307,532.23	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-61/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:307532.23, importe_modificado:307532.23))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.88))	(2424547/proyecto_PROCESO, 2424547/proyecto_FIN, 2424547/proyecto_INICIO, 2424547/proyecto_PROCESO, 2424547/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302424547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 307,532.23	\$ 307,532.23

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
05/08/2024	20/09/2024	5,517,524.57	5,517,524.57	5,517,524.57	5,517,524.57	5,517,524.57	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-1802/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:5517524.57, importe_modificado:5517524.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.67))	(2425737/proyecto_INICIO, 2425737/proyecto_FIN, 2425737/proyecto_PROCESO, 2425737/proyecto_FIN, 2425737/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302425737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 5,517,524.57	\$ 5,517,524.57
17/07/2024	14/09/2024	2,926,437.65	2,926,437.65	2,926,437.65	2,926,437.65	2,926,437.65	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-158/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2926437.65, importe_modificado:2926437.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.91))	(2430211/proyecto_INICIO, 2430211/proyecto_FIN, 2430211/proyecto_PROCESO, 2430211/proyecto_FIN, 2430211/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302430211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,926,437.65	\$ 2,926,437.65
19/08/2024	19/09/2024	1,188,742.21	1,188,742.21	1,188,742.21	1,188,742.21	1,188,742.21	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-198/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1188742.21, importe_modificado:1188742.21))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:280.0))	(2430431/proyecto_INICIO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_PROCESO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302430431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,188,742.21	\$ 1,188,742.21
29/07/2024	12/09/2024	130,909.09	130,909.09	130,909.09	130,909.09	130,909.09	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-72/2024, contratista:WILDER HERNÁN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:130909.09, importe_modificado:130909.09))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:180.0))	(2428941/proyecto_INICIO, 2428941/proyecto_FIN, 2428941/proyecto_PROCESO, 2428941/proyecto_FIN, 2428941/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302428941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 130,909.09	\$ 130,909.09
20/05/2024	03/06/2024	293,880.04	293,880.04	293,880.04	293,880.04	293,880.04	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:293880.04, importe_modificado:293880.04))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:41.58))	(2388799/proyecto_INICIO, 2388799/proyecto_FIN, 2388799/proyecto_PROCESO, 2388799/proyecto_FIN, 2388799/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202388799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 293,880.04	\$ 293,880.04
24/05/2024	07/06/2024	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-35/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2390593/proyecto_INICIO, 2390593/proyecto_FIN, 2390593/proyecto_PROCESO, 2390593/proyecto_FIN, 2390593/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,460.35	\$ 48,460.35
24/05/2024	07/06/2024	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	48,460.35	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-37/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	(2390875/proyecto_INICIO, 2390875/proyecto_FIN, 2390875/proyecto_PROCESO, 2390875/proyecto_FIN, 2390875/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,460.35	\$ 48,460.35
05/03/2024	19/03/2024	87,986.79	87,986.79	87,986.79	87,986.79	87,986.79	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-01/2024, contratista:WILDER HERNÁN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87986.79, importe_modificado:87986.79))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:12.0))	(2413376/proyecto_INICIO, 2413376/proyecto_FIN, 2413376/proyecto_PROCESO, 2413376/proyecto_FIN, 2413376/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 87,986.79	\$ 87,986.79
01/04/2024	15/04/2024	276,252.75	276,252.75	276,252.75	276,252.75	276,252.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-07/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:276252.75, importe_modificado:276252.75))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:27.14))	(2413786/proyecto_INICIO, 2413786/proyecto_FIN, 2413786/proyecto_PROCESO, 2413786/proyecto_FIN, 2413786/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 276,252.75	\$ 276,252.75
27/05/2024	10/06/2024	317,939.69	317,939.69	317,939.69	317,939.69	317,939.69	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-39/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:317939.69, importe_modificado:317939.69))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.46))	(2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_INICIO, 2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_FIN, 2415760/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302415760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 317,939.70	\$ 317,939.69
06/06/2024	20/07/2024	580,265.06	580,265.06	580,265.06	580,265.06	580,265.06	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-145/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:580265.06, importe_modificado:580265.06))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0))	(2417376/proyecto_PROCESO, 2417376/proyecto_FIN, 2417376/proyecto_INICIO, 2417376/proyecto_PROCESO, 2417376/proyecto_FIN, 2417376/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302417376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 580,265.06	\$ 580,265.06
24/07/2024	07/08/2024	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-68/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:24490.00, importe_modificado:24490.00))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:2.72))	(2423131/proyecto_INICIO, 2423131/proyecto_FIN, 2423131/proyecto_PROCESO, 2423131/proyecto_INICIO, 2423131/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 24,490.00	\$ 24,490.00
13/06/2024	27/06/2024	57,329.89	57,329.89	57,329.89	57,329.89	57,329.89	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-F12/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:57329.89, importe_modificado:57329.89))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(2419695/proyecto_INICIO, 2419695/proyecto_FIN, 2419695/proyecto_PROCESO, 2419695/proyecto_FIN, 2419695/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302419695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 57,329.89	\$ 57,329.89
29/07/2024	12/08/2024	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	26,181.82	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-71/2024, contratista:WILDER HERNÁN PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:36.0))	(2428877/proyecto_PROCESO, 2428877/proyecto_FIN, 2428877/proyecto_PROCESO, 2428877/proyecto_INICIO, 2428877/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302428877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 26,181.82	\$ 26,181.82
19/08/2024	19/09/2024	475,496.90	475,496.90	475,496.90	475,496.90	475,496.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-199/2024, contratista:GOTHEB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:475496.90, importe_modificado:475496.90))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:112.0))	(2430541/proyecto_INICIO, 2430541/proyecto_FIN, 2430541/proyecto_PROCESO, 2430541/proyecto_INICIO, 2430541/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302430541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 475,496.90	\$ 475,496.90

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
22/04/2024	20/06/2024	342,860.05	342,860.05	342,860.05	342,860.05	342,860.05	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-077/2024, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:342860.05, importe_modificado:342860.05))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.02)	(2367724/proyecto_INICIO, 2367724/proyecto_PROCESO, 2367724/proyecto_INICIO, 2367724/proyecto_PROCESO, 2367724/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202367724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 342,860.05	\$ 342,860.05
20/04/2024	20/05/2024	391,840.05	391,840.05	391,840.05	391,840.05	391,840.05	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-075/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:391840.05, importe_modificado:391840.05))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.44)	(2372977/proyecto_INICIO, 2372977/proyecto_PROCESO, 2372977/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202372977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 391,840.05	\$ 391,840.05
23/04/2024	21/06/2024	513,040.86	513,040.86	513,040.86	513,040.86	513,040.86	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-084/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:513040.86, importe_modificado:513040.86))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.4)	(2381373/proyecto_INICIO, 2381373/proyecto_PROCESO, 2381373/proyecto_INICIO, 2381373/proyecto_FIN, 2381373/proyecto_PROCESO, 2381373/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202381373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 513,040.86	\$ 513,040.86
22/05/2024	20/06/2024	380,310.97	380,310.97	380,310.97	380,310.97	380,310.97	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-132/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380310.97, importe_modificado:380310.97))	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.8)	(2385728/proyecto_INICIO, 2385728/proyecto_PROCESO, 2385728/proyecto_FIN, 2385728/proyecto_INICIO, 2385728/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202385728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 380,310.97	\$ 380,310.97
29/04/2024	12/06/2024	979,291.57	979,291.57	979,291.57	979,291.57	979,291.57	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-152/2024, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:979291.57, importe_modificado:979291.57))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:845.96)	(2386579/proyecto_INICIO, 2386579/proyecto_PROCESO, 2386579/proyecto_INICIO, 2386579/proyecto_PROCESO, 2386579/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202386579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 979,291.57	\$ 979,291.57
09/05/2024	06/08/2024	2,746,757.40	2,746,757.40	2,746,757.40	2,746,757.40	2,746,757.40	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-115/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAIALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2746757.4, importe_modificado:2746757.4))	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0)	(2387195/proyecto_INICIO, 2387195/proyecto_PROCESO, 2387195/proyecto_INICIO, 2387195/proyecto_PROCESO, 2387195/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,746,757.40	\$ 2,746,757.40
23/05/2024	06/06/2024	290,762.07	290,762.07	290,762.07	290,762.07	290,762.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-30/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290762.07, importe_modificado:290762.07))	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:6.0)	(2387871/proyecto_INICIO, 2387871/proyecto_PROCESO, 2387871/proyecto_INICIO, 2387871/proyecto_PROCESO, 2387871/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202387871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 290,762.07	\$ 290,762.07
20/05/2024	19/06/2024	473,576.18	473,576.18	473,576.18	473,576.18	473,576.18	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-127/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:473576.18, importe_modificado:473576.18))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.53)	(2388554/proyecto_INICIO, 2388554/proyecto_PROCESO, 2388554/proyecto_INICIO, 2388554/proyecto_PROCESO, 2388554/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202388554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 473,576.18	\$ 473,576.18
20/05/2024	02/08/2024	3,679,596.85	3,679,596.85	3,679,596.85	3,679,596.85	3,679,596.85	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-130/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3679596.85, importe_modificado:3679596.85))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.52)	(2392964/proyecto_INICIO, 2392964/proyecto_PROCESO, 2392964/proyecto_INICIO, 2392964/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202392964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 3,679,596.85	\$ 3,679,596.85
27/02/2024	27/03/2024	2,020,861.76	2,020,861.76	2,020,861.76	2,020,861.76	2,020,861.76	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2020861.76, importe_modificado:2020861.76))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0)	(2411733/proyecto_INICIO, 2411733/proyecto_PROCESO, 2411733/proyecto_INICIO, 2411733/proyecto_PROCESO, 2411733/proyecto_FIN, 2411733/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302411733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,020,861.76	\$ 2,020,861.76
10/06/2024	24/06/2024	150,545.15	150,545.15	150,545.15	150,545.15	150,545.15	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-44/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:150545.15, importe_modificado:150545.15))	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:3.0)	(2416084/proyecto_INICIO, 2416084/proyecto_PROCESO, 2416084/proyecto_INICIO, 2416084/proyecto_PROCESO, 2416084/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SMT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RF1, fecha:2024-10-07)	Sin observaciones	CHP240302416084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 150,545.15	\$ 150,545.15
10/07/2024	08/09/2024	427,260.90	427,260.90	427,260.90	427,260.90	427,260.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-157/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:427260.9, importe_modificado:427260.9))	(meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0)	(2416223/proyecto_INICIO, 2416223/proyecto_PROCESO, 2416223/proyecto_INICIO, 2416223/proyecto_PROCESO, 2416223/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302416223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 427,260.90	\$ 427,260.90
15/07/2024	29/07/2024	48,980.02	48,980.02	48,980.02	48,980.02	48,980.02	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-55/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:48980.02, importe_modificado:48980.02))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.44)	(2422139/proyecto_INICIO, 2422139/proyecto_PROCESO, 2422139/proyecto_INICIO, 2422139/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 48,980.02	\$ 48,980.02
16/07/2024	30/07/2024	39,464.69	39,464.69	39,464.69	39,464.69	39,464.69	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-57/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:39464.69, importe_modificado:39464.69))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.87)	(2422243/proyecto_INICIO, 2422243/proyecto_PROCESO, 2422243/proyecto_INICIO, 2422243/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 39,464.69	\$ 39,464.69
17/07/2024	30/08/2024	1,575,561.60	1,575,561.60	1,575,561.60	1,575,561.60	1,575,561.60	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-160/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1575561.6, importe_modificado:1575561.6))	(meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.5)	(2423900/proyecto_INICIO, 2423900/proyecto_PROCESO, 2423900/proyecto_INICIO, 2423900/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,575,561.60	\$ 1,575,561.60

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
24/07/2024	22/08/2024	560,596.16	560,596.16	560,596.16	560,596.16	560,596.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-166/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:560596.16, importe_modificado:560596.16))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.4))	(2432712/proyecto_INICIO, 2432712/proyecto_PROCESO, 2432712/proyecto_FIN, 2432712/proyecto_PROCESO, 2432712/proyecto_FIN, 2432712/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFIT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFI, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302432712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 560,596.16	\$ 560,596.16
28/05/2024	26/06/2024	364,423.52	364,423.52	364,423.52	364,423.52	364,423.52	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-138/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:364423.52, importe_modificado:364423.52))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5))	(2393619/proyecto_INICIO, 2393619/proyecto_PROCESO, 2393619/proyecto_FIN, 2393619/proyecto_PROCESO, 2393619/proyecto_FIN, 2393619/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202393619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 364,423.52	\$ 364,423.52
21/03/2024	18/06/2024	3,681,294.30	3,681,294.30	3,681,294.30	3,681,294.30	3,681,294.30	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-047/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3681294.3, importe_modificado:3681294.3))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5950.0))	(2373821/proyecto_INICIO, 2373821/proyecto_PROCESO, 2373821/proyecto_FIN, 2373821/proyecto_PROCESO, 2373821/proyecto_FIN, 2373821/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202373821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 3,681,294.30	\$ 3,681,294.30
10/04/2024	08/06/2024	1,806,227.61	1,806,227.61	1,806,227.61	1,806,227.61	1,806,227.61	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-071/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1806227.61, importe_modificado:1806227.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:508.35))	(2377985/proyecto_INICIO, 2377985/proyecto_PROCESO, 2377985/proyecto_FIN, 2377985/proyecto_PROCESO, 2377985/proyecto_FIN, 2377985/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202377985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,806,227.61	\$ 1,806,227.61
23/04/2024	21/06/2024	552,505.55	552,505.55	552,505.55	552,505.55	552,505.55	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-082/2024, contratista:ARABIA BRUNO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:552505.55, importe_modificado:552505.55))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.32))	(2382427/proyecto_INICIO, 2382427/proyecto_PROCESO, 2382427/proyecto_FIN, 2382427/proyecto_PROCESO, 2382427/proyecto_FIN, 2382427/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202382427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 552,505.55	\$ 552,505.55
24/05/2024	07/06/2024	145,381.04	145,381.04	145,381.04	145,381.04	145,381.04	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-34/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:145381.04, importe_modificado:145381.04))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0))	(2390407/proyecto_INICIO, 2390407/proyecto_PROCESO, 2390407/proyecto_FIN, 2390407/proyecto_PROCESO, 2390407/proyecto_FIN, 2390407/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 145,381.04	\$ 145,381.04
24/05/2024	07/06/2024	96,920.69	96,920.69	96,920.69	96,920.69	96,920.69	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-36/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:96920.69, importe_modificado:96920.69))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0))	(2390753/proyecto_INICIO, 2390753/proyecto_PROCESO, 2390753/proyecto_FIN, 2390753/proyecto_PROCESO, 2390753/proyecto_FIN, 2390753/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202390753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 96,920.69	\$ 96,920.69
16/05/2024	14/07/2024	2,012,087.57	2,012,087.57	2,012,087.57	2,012,087.57	2,012,087.57	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-122/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2012087.57, importe_modificado:2012087.57))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0))	(2391061/proyecto_INICIO, 2391061/proyecto_PROCESO, 2391061/proyecto_FIN, 2391061/proyecto_PROCESO, 2391061/proyecto_FIN, 2391061/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202391061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,012,087.57	\$ 2,012,087.57
23/05/2024	21/06/2024	456,906.53	456,906.53	456,906.53	456,906.53	456,906.53	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-134/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:456906.53, importe_modificado:456906.53))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:9.0))	(2392209/proyecto_INICIO, 2392209/proyecto_PROCESO, 2392209/proyecto_FIN, 2392209/proyecto_PROCESO, 2392209/proyecto_FIN, 2392209/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202392209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 456,906.53	\$ 456,906.53
21/05/2024	15/08/2024	1,597,100.16	1,597,100.16	1,597,100.16	1,597,100.16	1,597,100.16	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-129/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1597100.16, importe_modificado:1597100.16))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0))	(2392936/proyecto_INICIO, 2392936/proyecto_PROCESO, 2392936/proyecto_FIN, 2392936/proyecto_PROCESO, 2392936/proyecto_FIN, 2392936/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202392936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,597,100.16	\$ 1,597,100.16
29/05/2024	23/08/2024	3,444,855.55	3,444,855.55	3,444,855.55	3,444,855.55	3,444,855.55	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-142/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3444855.55, importe_modificado:3444855.55))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0))	(2394539/proyecto_INICIO, 2394539/proyecto_PROCESO, 2394539/proyecto_FIN, 2394539/proyecto_PROCESO, 2394539/proyecto_FIN, 2394539/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202394539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 3,444,855.55	\$ 3,444,855.55
26/06/2024	25/07/2024	386,096.80	386,096.80	386,096.80	386,096.80	386,096.80	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-151/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:386096.8, importe_modificado:386096.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:80.5))	(2416048/proyecto_INICIO, 2416048/proyecto_PROCESO, 2416048/proyecto_FIN, 2416048/proyecto_PROCESO, 2416048/proyecto_FIN, 2416048/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302416048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 386,096.80	\$ 386,096.80
22/04/2024	20/06/2024	631,434.90	631,434.90	631,434.90	631,434.90	631,434.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-078/2024, contratista:WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:631434.9, importe_modificado:631434.9))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04))	(2413487/proyecto_INICIO, 2413487/proyecto_PROCESO, 2413487/proyecto_FIN, 2413487/proyecto_PROCESO, 2413487/proyecto_FIN, 2413487/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 631,434.90	\$ 631,434.90
05/03/2024	06/05/2024	713,245.33	713,245.33	713,245.33	713,245.33	713,245.33	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-081/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0))	(2413775/proyecto_INICIO, 2413775/proyecto_PROCESO, 2413775/proyecto_FIN, 2413775/proyecto_PROCESO, 2413775/proyecto_FIN, 2413775/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 713,245.33	\$ 713,245.33
19/07/2024	02/08/2024	216,661.75	216,661.75	216,661.75	216,661.75	216,661.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-63/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:216661.75, importe_modificado:216661.75))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.56))	(2422497/proyecto_INICIO, 2422497/proyecto_PROCESO, 2422497/proyecto_FIN, 2422497/proyecto_PROCESO, 2422497/proyecto_FIN, 2422497/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 216,661.75	\$ 216,661.75

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECORSO_2	CICLO_RECORSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
19/07/2024	02/08/2024	237,748.42	237,748.42	237,748.42	237,748.42	237,748.42	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-62/2024, contratista:L.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42)	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0))	{2422701/proyecto_FIN, 2422701/proyecto_INICIO, 2422701/proyecto_PROCESO, 2422701/proyecto_INICIO, 2422701/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302422701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 237,748.42	\$ 237,748.42
22/07/2024	05/08/2024	118,874.20	118,874.20	118,874.20	118,874.20	118,874.20	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-65/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:118874.2, importe_modificado:118874.2)	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0))	{2423255/proyecto_INICIO, 2423255/proyecto_PROCESO, 2423255/proyecto_FIN, 2423255/proyecto_INICIO, 2423255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 118,874.20	\$ 118,874.20
19/07/2024	16/09/2024	2,874,293.53	2,874,293.53	2,874,293.53	2,874,293.53	2,874,293.53	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-162/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2874293.53, importe_modificado:2874293.53))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.39))	{2428975/proyecto_INICIO, 2428975/proyecto_PROCESO, 2428975/proyecto_FIN, 2428975/proyecto_INICIO, 2428975/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302428975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,874,293.53	\$ 2,874,293.53
19/08/2024	17/09/2024	907,687.67	907,687.67	907,687.67	907,687.67	907,687.67	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-189/2024, contratista:WILDER HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:907687.67, importe_modificado:907687.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.18))	{2429577/proyecto_INICIO, 2429577/proyecto_PROCESO, 2429577/proyecto_FIN, 2429577/proyecto_INICIO, 2429577/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302429577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 907,687.67	\$ 907,687.67
19/08/2024	17/09/2024	868,222.98	868,222.98	868,222.98	868,222.98	868,222.98	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-185/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.3))	{2433191/proyecto_INICIO, 2433191/proyecto_PROCESO, 2433191/proyecto_FIN, 2433191/proyecto_INICIO, 2433191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302433191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 868,222.98	\$ 868,222.98
22/08/2024	05/09/2024	347,839.48	347,839.48	347,839.48	347,839.48	347,839.48	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-225/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:347839.48, importe_modificado:347839.48))	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1437.7))	{2433195/proyecto_INICIO, 2433195/proyecto_FIN, 2433195/proyecto_PROCESO, 2433195/proyecto_FIN, 2433195/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302433195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 347,839.48	\$ 347,839.48
22/05/2024	20/06/2024	297,911.97	297,911.97	297,911.97	297,911.97	297,911.97	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-26/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:297911.97, importe_modificado:297911.97))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:79.5))	{2385498/proyecto_INICIO, 2385498/proyecto_PROCESO, 2385498/proyecto_FIN, 2385498/proyecto_INICIO, 2385498/proyecto_PROCESO, 2385498/proyecto_FIN, 2385498/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202385498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 297,911.96	\$ 297,911.97
23/04/2024	21/06/2024	318,370.04	318,370.04	318,370.04	318,370.04	318,370.04	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-085/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:318370.04, importe_modificado:318370.04))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.04))	{2381960/proyecto_PROCESO, 2381960/proyecto_INICIO, 2381960/proyecto_FIN, 2381960/proyecto_PROCESO, 2381960/proyecto_FIN, 2381960/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240202381960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 318,370.04	\$ 318,370.04
18/04/2024	17/05/2024	631,434.90	631,434.90	631,434.90	631,434.90	631,434.90	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-074/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:631434.9, importe_modificado:631434.9))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04))	{2413368/proyecto_PROCESO, 2413368/proyecto_FIN, 2413368/proyecto_INICIO, 2413368/proyecto_FIN, 2413368/proyecto_INICIO, 2413368/proyecto_PROCESO, 2413368/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302413368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 631,434.90	\$ 631,434.90
16/05/2024	14/06/2024	758,810.52	758,810.52	758,810.52	758,810.52	758,810.52	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-120/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:758810.52, importe_modificado:758810.52))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadros, avance:270.69))	{2415056/proyecto_INICIO, 2415056/proyecto_FIN, 2415056/proyecto_PROCESO, 2415056/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302415056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 758,810.52	\$ 758,810.52
10/06/2024	24/06/2024	65,579.18	65,579.18	65,579.18	65,579.18	65,579.18	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-47/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:65579.18, importe_modificado:65579.18))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:4.0))	{2417453/proyecto_INICIO, 2417453/proyecto_FIN, 2417453/proyecto_PROCESO, 2417453/proyecto_FIN, 2417453/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302417453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 65,579.18	\$ 65,579.18
26/07/2024	14/09/2024	2,039,536.41	2,039,536.41	2,039,536.41	2,039,536.41	2,039,536.41	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-171/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2039536.41, importe_modificado:2039536.41))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:773.89))	{2429936/proyecto_INICIO, 2429936/proyecto_FIN, 2429936/proyecto_PROCESO, 2429936/proyecto_FIN, 2429936/proyecto_PROCESO, 2429936/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07))	Sin observaciones	CHP240302429936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,039,536.41	\$ 2,039,536.41
10/07/2024	07/09/2024	2,372,072.25	2,372,072.25	2,372,072.25	2,372,072.25	2,372,072.25	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-155/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2372072.25, importe_modificado:2372072.25))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadros, avance:27931.0))	{2419419/proyecto_INICIO, 2419419/proyecto_PROCESO, 2419419/proyecto_FIN, 2419419/proyecto_INICIO, 2419419/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302419419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,372,072.25	\$ 2,372,072.25
13/06/2024	27/06/2024	99,356.92	99,356.92	99,356.92	99,356.92	99,356.92	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-50/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:99356.92, importe_modificado:99356.92))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:6.0))	{2419680/proyecto_FIN, 2419680/proyecto_PROCESO, 2419680/proyecto_INICIO, 2419680/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302419680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 99,356.92	\$ 99,356.92
22/07/2024	04/09/2024	4,517,220.49	4,517,220.49	4,517,220.49	4,517,220.49	4,517,220.49	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-163/2024, contratista:L.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:4517220.49, importe_modificado:4517220.49))	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1064.0))	{2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_PROCESO, 2423388/proyecto_FIN, 2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302423388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 4,517,220.49	\$ 4,517,220.49

FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	FOLIO_2	TIPO_RECURSO_2	CICLO_RECURSO_2	RAMO_2	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO_2	PROGRAMA_MUNICIPAL_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
20/08/2024	18/09/2024	950,993.81	950,993.81	950,993.81	950,993.81	950,993.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-209/2024, contratista:WILDER HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:950993.81, importe_modificado:950993.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}}	{2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO, 2429388/proyecto_FIN, 2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO, 2429388/proyecto_FIN, 2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302429388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 950,993.81	\$ 950,993.81
19/08/2024	17/09/2024	538,780.09	538,780.09	538,780.09	538,780.09	538,780.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-186/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.23}}	{2433476/proyecto_INICIO, 2433476/proyecto_PROCESO, 2433476/proyecto_FIN, 2433476/proyecto_INICIO, 2433476/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	CHP240302433476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 538,780.09	\$ 538,780.09